

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábř. 1835/34
728 81 Ostrava

Do datové schránky

V Praze dne 6. února 2018

K sp. zn.: KSOS 37 INS 10134/2016

Navrhovatel: Mgr. Bc. David Vandrovec,

IČO: 699 08 664,

se sídlem Na Míčánce 1044/39, Dejvice, 160 00 Praha 6,

insolvenční správce **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**,
IČO: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 2751

Věřitel: ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.,

IČO: 272 57 517,

se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 108145

**Návrh insolvenčního správce na uložení povinnosti věřiteli
dle § 203a odst. 1 insolvenčního zákona**

Přílohy dle textu

I.

Úvod

1. Dne 25. 8. 2016 na základě usnesení insolvenčního soudu ze dne 25. 8. 2016, č. j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62, byl zjištěn úpadek společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČO: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751 (dále jen „Dlužník“), přičemž navrhovatel byl ustanoven insolvenčním správcem.
2. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 15. 12. 2016, č. j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-73, byla povolena reorganizace společnosti Dlužníka. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 7. 8. 2017, č. j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-281, rozhodl insolvenční soud o přeměně reorganizace Dlužníka na konkurs, přičemž k tomuto dni nastaly účinky prohlášení konkursu.
3. Okamžikem účinků prohlášení konkursu na majetek Dlužníka je insolvenční správce ve smyslu § 229 odst. 3 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě dlužníka.

II.

Skutkový stav

4. Dne 2. 3. 2007 uzavřel Dlužník s Věřitelem Smlouvu o dílo ve znění dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), předmětem které je závazek Dlužníka provést dílo spočívající v modernizaci bloků C, D a E Elektrárny Prunéřov v rozsahu vymezeném v článku 2 Smlouvy o dílo a v dalších ustanoveních a přílohách Smlouvy o dílo (dále jen „Dílo“). V článku 36.2.3.7. Smlouvy o dílo byla k tíži Dlužníka stanovena smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč denně za prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků Díla.
5. Jelikož se Dlužník dostal do prodlení s odstraňováním některých vad a nedodělků Díla, vyzval Věřitel dopisem označeným jako „KO EPR II – uplatnění smluvní pokuty“ ze dne 31. 10. 2017 Dlužníka prostřednictvím insolvenčního správce, ve smyslu čl. 23.3. ve spojení s čl. 36.2.3.7. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, k úhradě smluvních pokut v celkové výši 1.230.800.000,- Kč, které údajně odpovídají celkem 12.308 dnům prodlení Dlužníka s odstraňováním vad a nedodělků Díla, přičemž jednotlivé vady a nedodělky Díla s Věřitelem tvrzenou délkou prodlení jsou uvedeny v příloze výzvy (dále jen „Uplatnění smluvních pokut“).
6. Z Uplatnění smluvních pokut (viz jeho strana 2 odstavec druhý) vyplývá, že Věřitel uplatnil pouze smluvní pokuty za období od 26. 8. 2016 do rozhodného dne 30. 9. 2017.

Důkazy:

- *Smlouva o dílo ze dne 2. 3. 2007;*
- *Příloha č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2007;*
- *KO EPR II – uplatnění smluvní pokuty ze dne 31. 10. 2017.*

III.

Výhrady insolvenčního správce

7. Insolvenční správce má za to, že pohledávka vymáhaná na základě Uplatnění smluvních pokut je dle § 170 písm. e) insolvenčního zákona pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, neboť se jedná ve smyslu tohoto ustanovení o smluvní pokuty, u kterých právo na jejich uplatnění Věřiteli vzniklo až po rozhodnutí o úpadku. Vzniku práva na uplatnění smluvních pokut až po rozhodnutí o úpadku si je přitom vědom i Věřitel, který tuto skutečnost výslovně uvádí v Uplatnění smluvních pokut.
8. Insolvenční správce rovněž rozporuje tvrzenou délku prodlení Dlužníka, které neodpovídá skutečnosti. Ze strany Věřitele bylo uplatněno celkové prodlení v délce 11.485 dní, přičemž dle závěru insolvenčního správce je skutečné prodlení pouze 10.496 dní.
9. Insolvenční správce rovněž považuje výši uplatněné smluvní pokuty v částce 1.230.800.000,- Kč s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností za zjevně nepřiměřenou, a to s ohledem na fakt, že Dílo je plně provozuschopné a Věřiteli tak stěží vzniká jakákoliv škoda v souvislosti s tvrzenými vadami Díla.
10. Insolvenční správce prostřednictvím Vyjádření insolvenčního správce k uplatnění smluvní pokuty - Smlouva o dílo č. EPRKO/38110002/00 ze dne 27. 11. 2017, o svých výše uvedených výhradách spravil Věřitele.

Důkazy:

- *Vyjádření insolvenčního správce k uplatnění smluvní pokuty - Smlouva o dílo č. EPRKO/38110002/003, ze dne 27. 11. 2017.*

IV.

Návrh

11. Insolvenční správce z důvodu výše uvedených **žádá**, aby nadepsaný insolvenční soud v souladu s § 203a odst. 1 insolvenčního zákona uložil Věřiteli povinnost podat u insolvenčního soudu proti insolvenčnímu správci žalobu na určení pořadí pohledávky ve výši 1.230.800.000,- Kč v podobě uplatněných smluvních pokut za období od 26. 8. 2016 do dne 30. 9. 2017 dle smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2007 uzavřené mezi Věřitelem a Dlužníkem.

Mgr. Bc.
David
Vandrovec



Digitálně podepsal
Mgr. Bc. David
Vandrovec
Datum: 2018.02.06
10:03:40 +01'00'

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce Dlužníka

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

Duhová 2/1444

140 74 Praha 4

Datovou zprávou

V Praze dne 27. listopadu 2017

Vyjádření insolvenčního správce k uplatnění smluvní pokuty - Smlouva o dílo č. EPRKO/38110002/003

Vážení,

obracím se na Vás jako insolvenční správce obchodní společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČO: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751 (dále jen „VPE“) s vyjádřením k uplatnění smluvní pokuty Vaším přípisem ze dne 31. 10. 2017.

S ohledem na skutečnost, že smluvní pokuty, na jejichž uplatnění vzniklo právo až po rozhodnutí o úpadku, patří dle § 170 písm. e) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „insolvenční zákon“) k pohledávkám, které se v rámci insolvenčního řízení neuspokojují, protože tato pohledávka nebude uhrazena z majetkové podstaty VPE.

V souvislosti s výše uvedeným Vás upozorňuji, že v rámci povinností insolvenčního správce v nejbližších dnech bude z mé strany insolvenčnímu soudu zaslán návrh ve smyslu § 203a insolvenčního zákona, na základě kterého bude Vaše společnost vyzvána k podání žaloby na určení pořadí uplatněné pohledávky.

Pokud by soud dospěl k závěru, že uplatnění smluvních pokut v rámci insolvenčního řízení bylo z Vaší strany oprávněné, dále rozporuji výši Vámi uplatněné pohledávky.

V první řadě tvrzená doba prodlení VPE neodpovídá skutečnosti. Z Vaší strany bylo uplatněno celkové prodlení v délce 11.485 dní, přičemž dle závěru VPE je skutečné prodlení 10.496 dní. V podrobnostech odkazuji na přílohy tohoto dopisu.

Za druhé Vámi uplatněná výše smluvních pokut je s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností nepřiměřená. Za zcela zásadní přitom považuji zejména skutečnost, že dílo je způsobilé k řádnému užívání a na straně Vaší společnosti tak v souvislosti s vadami díla nevzniká škoda, protože v případě vzniku sporu je důvodné aplikovat § 301 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a snížit smluvní pokuty až do výše škody skutečně vzniklé Vaší společností.

V případě uplatnění zajišťovacích instrumentů ke splnění povinností ze smlouvy o dílo, bez zohlednění výše uvedených skutečností, dojde ke vzniku bezdůvodného obohacení na straně Vaší společnosti.

S pozdravem,

Mgr. Bc. David
Vandrovec

Digitálně podepsal Mgr.
Bc. David Vandrovec
Datum: 2017.11.27
07:22:08 +01'00'

Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Přílohy – Tabulky odstraňování vad

PROJEKT "KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY PRUNÉŘOV II"

OB 02 - KOTELNA

Příloha č. 1

PODMÍNKY SMLOUVY

OBJEDNATEL



ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Mladý Hrozenek 198, 160 41 PRAHA 6
Czech Republic

ZHOTOVITEL



OBSAH

1. DEFINICE, ZKRATKY A VÝKLAD POJMŮ	5
2. PRÁVNÍ VÝCHODISKA SMLOUVY	9
3. MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY	10
4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE	12
5. SOUČINNOST OBJEDNATELE	14
6. CENY, DANĚ A POPLATKY	14
7. PLATEBNÍ PODMÍNKY	16
8. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA AKONTACI	20
9. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ	22
10. OCHRANA INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ	23
11. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN	24
12. INFORMACE PRO OBJEDNATELE	25
13. UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SUBDODAVATELI	28
14. NORMY A PŘEDPISY	29
15. POSTUP PROVEDENÍ DÍLA	30
16. DODÁNÍ A DOKUMENTY	32
17. INSTRUKCE PRO BALENÍ	32
18. DOPRAVA	33
19. PROKAZOVÁNÍ JAKOSTI DÍLA	33
20. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE	33

21.	UVÁDĚNÍ DO PROVOZU	37
22.	GARANČNÍ TEST „A“ A CERTIFIKACE	42
23.	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA PRO BLOKY	43
24.	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	44
25.	GARANČNÍ TEST „B“, KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA	45
26.	DOKONČENÍ DÍLA	46
27.	HAVARIJNÍ PRÁCE	46
28.	ŠKOLENÍ PROVOZNÍHO A ÚDRŽBÁŘSKÉHO PERSONÁLU	47
29.	NÁHRADNÍ DÍLY	47
30.	RYCHLE SE OPOTŘEBUJÍCÍ DÍLY	48
31.	STAVENIŠTĚ A MONTÁŽNÍ PRACOVISTĚ	48
32.	STAVENIŠTNÍ ŘÁD A ŘÁD MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ A BEZPEČNOST	49
33.	HOSPODAŘENÍ S ODPADY, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	49
34.	OSTRAHA A OSVĚTLENÍ	51
35.	GARANTOVANÉ PARAMETRY	51
36.	SMLUVNÍ POKUTA	52
37.	ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA	56
38.	NÁHRADA ŠKODY	58
39.	ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU	58
40.	PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA	59
41.	PÉČE O DÍLO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY NA DÍLE	59
42.	ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU/NEHODA NEBO ZRANĚNÍ	

	ZAMĚSTNANCŮ/ODŠKODNĚNÍ	60
43.	POJIŠTĚNÍ	60
44.	VYŠŠÍ MOC	60
45.	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ	63
46.	PŘERUŠENÍ PRACÍ	65
47.	PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY	66
48.	SDĚLENÍ	71
49.	ŘEŠENÍ SPORŮ	72
50.	POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY	72

1. DEFINICE, ZKRATKY A VÝKLAD POJMŮ

- 1.1. V této SMLouvě budou slova a výrazy vykládány a chápány pro její účely tak, jak je uvedeno dále.

Slova a výrazy, které nebudou psány kapitálkami, budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud kontext nenaznačuje jinak. Slova uvedená v singuláru zahrnují podle kontextu SMLOUVY i slova vyjadřující plurál a vice versa.

„ASŘTP“ znamená automatizované systémy řízení technologických procesů.

„BLOK“ znamená výrobní blok elektrárny Prunéřov II, tvořený kompatibilní sadou kotle, turbogenerátoru a souvisejícími zařízeními a provozu požadovanými pro výrobu specifikovaným výkonů.

„CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA“ znamená zkoušku BLOKU Realizační části DÍLA, která se provádí v rámci KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ za účelem ověření, že DÍLO splňuje požadavky kodexu přenosové soustavy ČEPS.

„DDS“ znamená dílčí dodavatelský soubor. Dílčí dodavatelské soubory jsou specifikovány v příloze 2 SMLOUVY

„DEN“ znamená kalendářní den; „pracovní den“ je DEN, který není v České republice DNEM pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem.

„DÍLO“ znamená souhrn VĚCÍ, UŽIVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB dle specifikací a podmínek, které vyplývají ze SMLOUVY včetně jejích příloh a které v souhrnu tvoří kompletní, provozuschopné bezpečně a plynule provozovatelné spolehlivé zařízení, které dosahuje parametry požadované SMLOUVOU a slouží účelu použití, který je SMLOUVOU požadován. DÍLO je dle této SMLOUVY rozděleno na dvě fáze jak je popsáno v čl. 2 Formuláře SMLOUVY a druhá fáze je rozdělena na tři BLOKY.

„DÍLČÍ PLNĚNÍ“ je zdanitelné plnění, které se dle této SMLOUVY uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je uzavřena smlouva. U dílčích plnění uskutečněných dle této SMLOUVY a v souladu s §536 Obchodního zákoníku se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání části díla.

„DODAVATELSKÝ CELEK“ nebo „DC“ znamená soubor/soubory zařízení specifikovaný ve smlouvě, zejména v technické specifikaci smlouvy

„DOKUMENTY SMLOUVY“ znamená dokumenty uvedené v článku 5 FORMULÁŘE SMLOUVY.

„FAKTURA“ znamená doklad, představující požadavek na zaplacení určitého peněžitého plnění podle této SMLOUVY, který obsahuje popis důvodu daného plnění a případně další náležitosti stanovené touto SMLOUVOU a který, stanoví-li tak tato SMLOUVA nebo příslušné právní předpisy, musí mít náležitosti daňového dokladu; takový doklad musí též stanovovat lhůtu k placení, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) DNÍ, nestanoví-li SMLOUVA jinak.

„GARANČNÍ TEST „A““ znamená zkoušky prováděné za účelem zjištění, zda DÍLO jako celek nebo jeho určená část je schopna dosahovat garantovaných parametrů předepsaných v příloze 3 SMLOUVY.

„GARANČNÍ TEST „B““ znamená zkoušky prováděné za účelem zjištění, zda DÍLO jako celek nebo jeho určená část je schopna dosahovat garantovaných parametrů předepsaných v příloze 3 SMLOUVY.

„INFORMACE“ znamená dokumentaci, dokumenty, výkresy, diagramy, specifikace, výpočty, prospekty, katalogy, literaturu, vzorky, údaje, protokoly, soupisy,

- manuály, postupy, časové plány, grafy, zprávy apod. zpracované ZHOTOVITELEM v rámci provedení DÍLA a předávané OBJEDNATELI dle SMLOUVY.
- „INVESTOR“ znamená společnost ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/ 1444, 140 53 Praha 4, IČ: 45274649. INVESTOR zadal OBJEDNATELI jako generálnímu dodavateli realizaci PROJEKTU, v rámci něhož je provedeno DÍLO. INVESTOR je vlastníkem Elektrárny Prunéřov II II, v jejíž prostorách bude PROJEKT realizován.
- „KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ“ nebo „KV“ znamená zkoušky a ověřovací provoz části DÍLA pro BLOK a to za normálních a mezních provozních podmínek uvedených ve SMLOUVĚ, který bude proveden i v rámci KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ BLOKU společně s ostatním zařízením BLOKU zajištěným OBJEDNATELEM. KV bude prováděno v souladu s článkem 21.9 PODMÍNEK SMLOUVY.
- „KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA“ nebo „KZ“ znamená zkoušku části DÍLA pro BLOK za účelem ověření, že DÍLO splňuje požadavky na provoz, bezpečnost a spolehlivost specifikované ve SMLOUVĚ včetně splnění všech dalších požadavků uvedených ve SMLOUVĚ. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA části DÍLA pro BLOK je prováděna v rámci KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY BLOKU společně s ostatním zařízením BLOKU zajištěným OBJEDNATELEM.
- „KONEČNÉ PŘEVZETÍ“ znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM po skončení ZÁRUČNÍ LHŮTY v souladu se SMLOUVOU. Je provedeno podepsáním protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ (FAC) vystaveného v souladu se SMLOUVOU.
- „MĚSÍC“ znamená kalendářní měsíc.
- „MONTÁŽNÍ PRACOVNÍSTĚ“ znamená místo v rámci STAVENIŠTĚ, na kterém ZHOTOVITEL provádí DÍLO, včetně prostor pro ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ a montážních a předmontážních prostor. MONTÁŽNÍ PRACOVNÍSTĚ je definováno ve SMLOUVĚ, zejména v příloze 2 SMLOUVY.
- „MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ“ znamená zařízení, přístroje a pomůcky nutné k provedení DÍLA pro stavební, montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA a jejich vlastnictví nepřechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE.
- „NÁHRADNÍ DÍLY“ znamená náhradní díly k VĚCEM dodaným ZHOTOVITELEM v rámci DÍLA a jsou specifikovány ve SMLOUVĚ v souladu s článkem 29 PODMÍNEK SMLOUVY.
- „NÁVRH ZMĚNY“ znamená formulář vystavený v souladu s článkem 45.2.1 PODMÍNEK SMLOUVY, kterým je specifikována ZMĚNA vyžádána jakoukoli smluvní stranou v souladu s článkem 45 PODMÍNEK SMLOUVY včetně podmínek jejího provedení. Po odsouhlasení NÁVRHU ZMĚNY smluvními stranami vystaví OBJEDNATEL ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ. V případě neodsouhlasení NÁVRHU ZMĚNY bude postupováno v souladu s článkem 45.2 PODMÍNEK SMLOUVY.
- „OBCHODNÍ BALÍČEK“ nebo „OB“ znamená pojem použitý pro soubor DODAVATELSKÝCH CELKŮ zajišťovaný OBJEDNATELEM v rámci PROJEKTU jako ucelený celek tvořící DÍLO. Rozsah a provedení každého OB je specifikováno samostatnými smlouvami.
- „OBJEDNATEL“ znamená právnickou osobu a případně jejího právního nástupce. V procedurálních záležitostech je OBJEDNATEL zastupován fyzickou osobou (ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE) určenou OBJEDNATELEM.
- „PLÁN JAKOSTI“ znamená dokument zpracovaný podle požadavků SMLOUVY, v rozsahu minimálně dle ČSN ISO 10005 v souladu s EN ISO 9001:2000.
- „PRÁCE“ znamená činnosti nezbytné pro provedení DÍLA, jako jsou zejména demontážní a montážní práce, stavební práce, instalace, projektové práce a jiné obdobné závazky ZHOTOVITELE zahrnuté do SMLOUVY.
- „PROJEKT“ znamená „Komplexní obnova EPR II“, která zahrnuje dodávky věcí, užívacích práv, prací a služeb pro INVESTORA za účelem přestavby Elektrárny Prunéřov II II, mezi nimiž bude i provedení díla OBJEDNATELEM, jehož součástí bude DÍLO podle této SMLOUVY

- "PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ" znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM po úspěšném ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a GARANČNÍHO TESTU „A“ v souladu s požadavky SMLOUVY. Je provedeno podepsáním protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC), vystaveného v souladu se SMLOUVOU.
- „PŘEDBĚŽNÝ ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ“ znamená příkaz vydaný OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI v souladu s článkem 45.2.7 PODMÍNEK SMLOUVY na provedení ZMĚNY v případě, že nedojde k dohodě o podmínkách NÁVRHU ZMĚNY. PŘEDBĚŽNÝ ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ bude po dosažení úplné dohody o jeho obsahu smluvními stranami změněn na ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ, anebo bude řešen v souladu s článkem 45.2.7 PODMÍNEK SMLOUVY.
- „PŘEDKOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ“ nebo „PKV“ znamená provedení zkoušek DÍLA v souladu s článkem 21.8 PODMÍNEK SMLOUVY, kterými ZHOTOVITEL prokáže soulad části DÍLA s podmínkami SMLOUVY před zahájením KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ.
- "REALIZAČNÍ DOKUMENTACE" znamená dokumentaci, zpracovávanou ZHOTOVITELEM dle SMLOUVY v jediném projektovém stupni do takové hloubky a míry podrobností, že zároveň slouží pro provedení DÍLA tzn. obsahuje veškeré údaje a detaily technického řešení, podmínky realizace PRACÍ a vztahy na okolní provozovaná zařízení. Obsah REALIZAČNÍ DOKUMENTACE, jakož i způsob jejího odsouhlasování OBJEDNATELEM je stanoven v příloze č. 3 SMLOUVY.
- "SLUŽBY" znamená činnosti nápomocné k provedení DÍLA, jako inženýring (dohled, UVÁDĚNÍ DO PROVOZU apod.), technická pomoc pro OBJEDNATELE, zaškolení personálu OBJEDNATELE, proclívání VĚCÍ a jiné obdobné závazky ZHOTOVITELE zahrnuté do SMLOUVY.
- "SMLOUVA O DÍLO" nebo "SMLOUVA" znamená tuto smlouvu o dílo ve smyslu § 536 a následujících Obchodního zákoníku, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje k řádnému a včasnému provedení DÍLA a OBJEDNATEL se zavazuje k zaplacení SMLUVNÍ CENY. SMLOUVA představuje úplnou dohodu uzavřenou mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM ohledně předmětu této SMLOUVY.
- "SMLUVNÍ CENA" znamená nejvýše přípustnou peněžní částku uvedenou ve SMLOUVĚ, splatnou OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI podle SMLOUVY za řádné a včasné provedení a předání DÍLA OBJEDNATELI podle SMLOUVY.
- "SMLUVNÍ POKUTA" znamená pokutu dohodnutou ve SMLOUVĚ mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, placenou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě nesplnění závazků ZHOTOVITELE specifikovaných ve SMLOUVĚ nebo OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI v případě nesplnění závazků OBJEDNATELE specifikovaných ve SMLOUVĚ. "STAVENÍŠTĚ" znamená místo specifikované v příloze č. 2 SMLOUVY, kam ZHOTOVITEL dodá, kde postaví, nainstaluje/namontuje, UVEDE DO PROVOZU, odzkouší a OBJEDNATELI předá DÍLO. Součástí STAVENÍŠTĚ je MONTÁŽNÍ PRACOVNÍŠTĚ, které je vymezeno v REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.
- "SUBDODAVATEL" znamená osobu, která byla přímo nebo nepřímo ZHOTOVITELEM pověřena dodáním jakýchkoli VĚCÍ nebo provedení jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE. Postup při určování hlavních SUBDODAVATELŮ se řídí článkem 13 PODMÍNEK SMLOUVY.
- "UKONČENÍ MONTÁŽE" znamená, že DÍLO je provedeno dle REALIZAČNÍ DOKUMENTACE, montážně ukončeno a z hlediska montážního i stavebního pevné a čisté, že byly provedeny předepsané zkoušky a že byla předána příslušná dokumentace.
- "UVÁDĚNÍ DO PROVOZU" znamená zprovoznění DÍLA ZHOTOVITELEM po UKONČENÍ MONTÁŽE a provedení příslušných zkoušek v souladu s článkem 21 PODMÍNEK SMLOUVY. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU je ukončeno úspěšným provedením GARANČNÍHO TESTU VČETNĚ CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY.

- "UŽÍVACÍ PRÁVA" znamená veškerá práva k nehmotnému vlastnictví (včetně práv k patentům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům, know-how, programovému vybavení počítačů (software) inženýrsku, REALIZAČNÍ DOKUMENTACI, výpočtům a výkresům) potřebná k nerušenému užívání a údržbě DÍLA.
- "VĚCI" znamená zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky, komponenty a věci všech druhů, které jsou součástí DÍLA podle SMLOUVY (včetně náhradních dílů). VĚCI nezahrnují MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ. VĚCI musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny ZHOTOVITELEM.
- "VYHRAZENÉ ZAŘÍZENÍ" nebo "STANOVENÉ VÝROBKY" znamená zařízení, na které se vztahují zvláštní předpisy z hlediska zejména bezpečnosti práce.
- "VYŠŠÍ MOC" znamená události uvedené v článku 44 PODMÍNEK SMLOUVY.
- "ZÁRUČNÍ LHŮTA" znamená lhůtu, ve které ZHOTOVITEL odpovídá za jakost DÍLA dle příslušných ustanovení SMLOUVY. Začíná běžet podpisem protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA a je ukončena podpisem protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA.
- "ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ" znamená objekty a zařízení dočasně umístěné na STAVENIŠTI, které nejsou součástí DÍLA a slouží v době provádění DÍLA provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ zahrnuje dále též objekty a zařízení OBJEDNATELE nebo jiné osoby, které jsou propůjčeny k plnění výše uvedených funkcí a které nejsou určeny jako součást DÍLA.
- "ZÁSTUPCE OBJEDNATELE" znamená jakoukoli osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, aby vykonávala práva nebo povinnosti OBJEDNATELE, která bude ZHOTOVITELI předem písemně oznámena OBJEDNATELEM.
- "ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE" znamená jakoukoliv osobu, která je ZHOTOVITELEM zmocněna jednat za ZHOTOVITELE v plném rozsahu SMLOUVY a která bude OBJEDNATELI předem písemně oznámena ZHOTOVITELEM. Rozsah zmocnění prokáže ZHOTOVITEL nebo ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE OBJEDNATELI plnou mocí vystavenou ZHOTOVITELEM.
- "ZHOTOVITEL" znamená právnickou osobu nebo sdružení právnických osob označenou tak ve SMLOUVĚ a jejího případného právně určeného nástupce. V procedurálních záležitostech je ZHOTOVITEL zastupován fyzickou osobou (ZÁSTUPCEM ZHOTOVITELE) pověřenou ZHOTOVITELEM.
- "ZKUŠEBNÍ PROVOZ" znamená provoz DÍLA v souladu s článkem 24 PODMÍNEK SMLOUVY, trvající po dobu dvanácti (12) měsíců, který je realizován plně na nebezpečí a riziko OBJEDNATELE, který začíná běžet okamžikem podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA a bude ukončen podpisem protokolu o ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU DÍLA.
- "ZMĚNA" znamená provedení jakékoli změny nebo úpravy DÍLA a SMLOUVY, jejichž řízení a provedení budou v souladu s podmínkami uvedenými v článku 45 PODMÍNEK SMLOUVY.
- "ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ" znamená příkaz k provedení ZMĚNY vystavený OBJEDNATELEM na základě odsouhlaseného NÁVRHU ZMĚNY v souladu s článkem 45 PODMÍNEK SMLOUVY.

- 1.2. Zkratky jsou definovány v příloze 17 SMLOUVY. Další pojmy mohou být definovány v ostatních přílohách SMLOUVY.

- 1.3. Pokud se ve SMLOUVĚ kdekoli vyskytuje spojení „z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI“, má se za to, že je ZHOTOVITEL odpovědný za příslušný následek uvedený ve SMLOUVĚ, pokud neprokáže, že následek nebyl ani zčásti způsoben ZHOTOVITELEM. Do prokázání opaku se má za to, že za příslušný následek uvedený ve smlouvě je odpovědný ZHOTOVITEL.
- 1.4. V případě, že je ve SMLOUVĚ stanoveno, že bude podáno nebo vydáno jakékoliv sdělení, souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování jakékoliv osoby, pokud není stanoveno jinak, takové sdělení, souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování musí být písemné v listinné formě; stejně tak musí být vykládána slova "sdělit, schválit, potvrdit, jmenovat". Těmito úkony nevznikne dodatek SMLOUVY. Jakýkoliv takový souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo zdržováno. Jakýkoliv souhlas, schválení, potvrzení nebo úkon OBJEDNATELE, jež by tak mohl být vykládán, nezbavuje jakýchkoli povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY.
- 1.5. Žádné nevykonání práva OBJEDNATELE podle SMLOUVY nemůže být vykládáno jako vzdání se takového práva OBJEDNATELE nebo vyjádření souhlasu OBJEDNATELE.

2. PRÁVNÍ VÝCHODISKA SMLOUVY

- 2.1. SMLOUVA je uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.
- 2.2. SMLOUVA vychází ze zákonů a předpisů, včetně celních a daňových, platných v České republice.
- 2.3. Pokud dojde v době účinnosti SMLOUVY k jakékoli změně zákonů anebo obecně závazných předpisů, která má dopad na provedení DÍLA, je ZHOTOVITEL povinen na toto OBJEDNATELE neprodleně písemně upozornit. V případě takové změny zákonů anebo obecně závazných předpisů může kterákoli strana vyvolat jednání o změně této SMLOUVY v souladu s článkem 45 PODMÍNEK SMLOUVY. Nejde-li o změnu právního předpisu, od jehož ustanovení se smluvní strany nemohou dohodu odchýlit a který je tak přímo aplikovatelný na práva a povinnosti stran podle SMLOUVY, dohodnou se smluvní strany na změně SMLOUVY ve smyslu příslušné změny právního předpisu v souladu s článkem 45 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 2.4. Veškerá korespondence a jiná dokumentace týkající se SMLOUVY, která je vedena mezi smluvními stranami, bude psána v českém jazyce.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního jednání po dobu trvání účinnosti této SMLOUVY. Pro dosažení tohoto účelu se strany zavazují zamezit KORUPČNÍMU JEDNÁNÍ, jímž je nabídnutí, slib nebo předání, stejně jako požadování či přijetí jakékoli nepatřičné výhody, dále pak ve snaze urychlit řízení poskytnutí nebo přijetí odměny, nepatřičného daru, projevu pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo, osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance či člena statutárního orgánu soukromého či veřejného sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za nebo pracuje pro společnost nebo organizaci v soukromém či veřejném sektoru), za účelem obdržení, ponechání nebo směřování obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek či uzavření a realizace této SMLOUVY.

- 2.6. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, že i jím ovládané osoby (v definici podle §66a odst. 2 obchodního zákoníku) se vyhnout korupčnímu jednání.
- 2.7. Zhotovitel se dále zavazuje požádat osobu, která je dle §66a odst. 2 Obchodního zákoníku pro něho osobou ovládající, aby se vyhnula korupčnímu jednání.
- 2.8. Objednatel má právo odstoupit od této SMLOUVY, pokud shledá, že ZHOTOVITEL, případně jeho ovládající či jím ovládaná osoba dle §66a odst. 2 Obchodního zákoníku, se při plnění této SMLOUVY přímo nebo prostřednictvím jakékoli osoby, která pro ni obstarává záležitosti související se SMLOUVOU dopustil/a korupčního jednání a nepřijal/a žádná včasná a uspokojivá opatření k nápravě.

3. MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO na MONTÁŽNÍM PRACOVÍŠTI vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí a v souladu se SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je srozuměn s tím, že DÍLO, které provede podle této SMLOUVY pro OBJEDNATELE, bude tvořit ucelenou část plnění OBJEDNATELE v rámci PROJEKTU pro INVESTORA. ZHOTOVITEL je povinen provést DÍLO tak, aby mohlo být propojeno s jinými DC a řádně užíváno jako součást PROJEKTU. I když tak jednotlivá ustanovení SMLOUVY výslovně nestanoví, ZHOTOVITEL je povinen zajistit, aby všechna práva OBJEDNATELE k DÍLU, včetně veškerých VĚCÍ, UŽIVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB, a všechna práva k INFORMACÍM a jiným dokumentům a informacím potřebným k řádnému a komfortnímu užívání DÍLA byla bez dalšího převoditelná na INVESTORA, resp. (následně) na jakoukoli jinou osobu, která bude mít zájem stát se vlastníkem nebo provozovatelem PROJEKTU, a aby bylo možné tato práva poskytnout do dočasného užívání (nájem) zmíněným osobám. Nic v této SMLOUVĚ nesmí být vykládáno tak, aby to bránilo shora uvedenému.
- 3.2. ZHOTOVITEL a jeho SUBDODAVATELÉ budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí, neohrozí bezpečnost a spolehlivost provozu Elektrárny Prunéřov II a budou dodržovat vnitřní předpisy týkající se provozu Elektrárny Prunéřov II, se kterými je OBJEDNATEL seznámí. VĚCI, PRÁCE, UŽIVACÍ PRÁVA a SLUŽBY, které jsou předmětem SMLOUVY ZHOTOVITEL dodá, poskytne nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečně a spolehlivě pracující DÍLO splňující požadované parametry a odpovídající podmínkám stanovenými SMLOUVOU a sloužilo účelu, který je požadován.
- 3.3. ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, prováděcí předpisy vztahující se k DÍLU, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení apod. v souladu se SMLOUVOU. ZHOTOVITEL se bude řídit výchozími podklady OBJEDNATELE, které mu byly předány, pokyny OBJEDNATELE v souladu s jeho potřebami a v souladu s pokyny kompetentních orgánů státní správy a samosprávy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění SMLOUVY a kterými jsou ZHOTOVITEL i jeho SUBDODAVATELÉ vázáni.
- 3.4. Není-li jinde ve SMLOUVĚ uvedeno jinak, veškeré informace, zprávy, výkresy, harmonogramy, protokoly, dokumentace apod., kterou je ZHOTOVITEL povinen předat v rámci plnění SMLOUVY OBJEDNATELI, předkládá ZHOTOVITEL v elektronické podobě, dále v jednom originále podepsaném ZÁSTUPCEM ZHOTOVITELE a ve třech (3) samostatných kopiích originálu na adresu podle článku 48 PODMÍNEK SMLOUVY. Veškerá tato dokumentace bude v českém jazyce, pokud nebude smluvními stranami v případě katalogů a obdobné dokumentace dohodnuto jinak. OBJEDNATEL má právo vytvořit si z

takovýchto materiálů libovolný počet kopií bez ohledu na konkrétní obsah a druh nosiče informací.

3.5. Dokumentace, výkresy

- 3.5.1 ZHOTOVITEL provede s odbornou péčí základní i podrobné projektové a inženýrské práce v souladu s ustanoveními SMLOUVY, nebo tam, kde nejsou specifikovány, v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a dobrou inženýrskou praxí. ZHOTOVITEL odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo jiná dokumentace byly odsouhlaseny OBJEDNATELEM.
- 3.5.2 ZHOTOVITEL není odpovědný podle článku 3.5.1 PODMÍNEK SMLOUVY, pokud prokáže, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými informacemi, dodanými písemně ZHOTOVITELEM OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE a že upozornil OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 DNŮ od jejich obdržení, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, na nesprávnost takových pokynů a informací a OBJEDNATEL trval na jejich provedení, nebo v případě, že ZHOTOVITELEM nebylo OBJEDNATELEM umožněno ověřit nesprávnost takových pokynů nebo informací, ačkoliv to bylo ZHOTOVITELEM písemně důvodně požadováno, anebo ZHOTOVITEL s vynaložením odborné péče nesprávnost a neúplnost zjistit nemohl.
- 3.5.3 Rozsah, forma, množství a další požadavky stanovené na dokumentaci jsou uvedeny v příloze 4 SMLOUVY. Veškerá dokumentace bude provedena a předána ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v souladu s přílohou 4 SMLOUVY. Náklady na spotřebovaný materiál a náklady spojené s takovýmto předáním nese ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. Označování objektů a zařízení v předávané dokumentaci bude provedeno v souladu s přílohou 4 SMLOUVY.
- 3.5.4 V souladu s článkem 2.5 FORMULÁŘE SMLOUVY ZHOTOVITEL na své náklady provede všechny změny v dokumentaci, které bude nutno provést, aby DÍLO plně odpovídalo ustanovením SMLOUVY.
- 3.5.5 ZHOTOVITEL je povinen uhradit veškeré náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s obstaráváním jakékoli VĚCI, SLUŽBY nebo zařízení nebo prováděním kterékoli části DÍLA před obdržení souhlasu od OBJEDNATELE v případech, kdy je takovýto souhlas OBJEDNATELE dle SMLOUVY vyžadován.
- 3.5.6 ZHOTOVITEL je povinen mít k dispozici na STAVENÍŠTI po dobu svého působení na STAVENÍŠTI až do podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ BLOKU 24, sadu veškerých dokumentů, projektové dokumentace, výkresů, zpráv, deníků, zápisů, dopisů, oznámení apod., které jsou vypracovávány v souvislosti s provedením DÍLA a předávané OBJEDNATELI v souladu se SMLOUVOU. Na požádání OBJEDNATELE ZHOTOVITEL neprodleně umožní OBJEDNATELI do této dokumentace nahlédnout nebo dovolí OBJEDNATELI pořídit si její kopie.
- 3.6. V souladu s článkem 13 PODMÍNEK SMLOUVY nesmí ZHOTOVITEL bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE změnit SUBDODAVATELE uvedené v příloze 11 SMLOUVY. Pokud by DÍLO nebo část DÍLA byla dodávána jiným SUBDODAVATELEM anebo výrobcem VĚCÍ, než jak je uvažováno ve SMLOUVĚ a/nebo odsouhlaseno OBJEDNATELEM, má právo OBJEDNATEL odmítnout jako nesplnění sjednaného závazku ZHOTOVITELE takového DÍLO, část DÍLA nebo VĚC nebo požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY, aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva OBJEDNATELE a povinnosti ZHOTOVITELE vyplývající ze SMLOUVY, zejména povinnost řádně a včas provést DÍLO a jeho jednotlivé části.

- 3.7. Organizace a postupy výměny písemností mezi smluvními stranami, vydávání, archivace, distribuce, revize a skartace písemností při realizaci SMLOUVY, budou řízeny Administrativním řádem. Administrativní řád stanoví pravidla pro komunikaci mezi smluvními stranami a pravidla pro nakládání s písemnostmi v rámci plnění smlouvy. Do 14 dnů po uzavření SMLOUVY předloží OBJEDNATEL ZHOTOVITELI návrh Administrativního řádu. Po jeho předložení OBJEDNATELEM se administrativní řád stane pro obě smluvní strany závazným. Administrativní řád nesmí jakkoliv měnit ani být v rozporu s touto SMLOUVOU. Pokud se ukáže některé ustanovení Administrativního řádu v rozporu se SMLOUVOU, platí úprava obsažená ve SMLOUVĚ.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 4.1. ZHOTOVITEL provádí DÍLO svými zaměstnanci a/nebo zaměstnanci svých SUBDODAVATELŮ. Všichni zaměstnanci ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. projektování, vedení stavby, provádění technického dozoru, statické výpočty, průzkumy apod.), musí mít platné oprávnění k výkonu těchto vybraných činností podle příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro provedení DÍLA a ZHOTOVITEL je povinen dodržování této povinnosti po celou dobu provedení DÍLA zajistit a kontrolovat.
- 4.2. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý dodavatel, realizující plnění SMLOUVY. V souladu se SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO provádí. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najmutí ZHOTOVITELEM pro realizaci SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic, co je obsaženo ve SMLOUVĚ nebo jakémkoliv právním vztahu mezi ZHOTOVITELEM a kterýmkoli zaměstnancem, zástupcem nebo SUBDODAVATELEM, nesmí být vykládáno jako přímý smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL je odpovědný za plnění svých povinností dle této SMLOUVY prostřednictvím svých zaměstnanců, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE, SUBDODAVATELŮ a jejich zaměstnanců či třetích osob tak, jako by je plnil sám.
- 4.3. ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel tuto SMLOUVU na základě přezkoumání údajů vztahujících se k DÍLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl získat vizuální inspekci STAVENIŠTĚ a jiných jemu dostupných dat, vztahujících se k DÍLU, s odbornou péčí a potvrzuje, že jeho případné zanedbání seznámit se důkladně se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbujuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti, časové náročnosti nebo ceny řádného provedení DÍLA.
- 4.4. Jestliže jakékoli informace předané OBJEDNATELEM jako část SMLOUVY nejsou jednoznačně dostatečné nebo kompletní pro provádění SMLOUVY, potom je ZHOTOVITEL povinen obstarat si chybějící informace. OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI nezbytnou součinnost. ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení jakékoli části DÍLA z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k DÍLU.

- 4.5. ZHOTOVITEL obstará na své náklady veškerá povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech orgánů státní správy nebo samosprávy nebo veřejnoprávních institucí v České republice, u kterých takové úřady a instituce požadují, aby je ZHOTOVITEL obdržel svým jménem a která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY, a zajistí všechna ostatní povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění, která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY s výjimkou těch, u nichž zákony nebo předpisy platné v České republice výslovně požadují, aby je opatřil OBJEDNATEL nebo INVESTOR svým jménem. Objednatel na vyžádání ZHOTOVITELE poskytne svoji součinnost.
- 4.6. ZHOTOVITEL se zavazuje, že dodané DÍLO bude funkční a kompatibilní s ostatním zařízením INVESTORA v rámci PROJEKTU „Komplexní obnova EPR II“. V případě, že ZHOTOVITEL zjistí, že se skutečné rozměry, parametry, apod. ovlivňující možnost připojení DÍLA k příslušnému zařízení liší od údajů, které obdržel od OBJEDNATELE, informuje o této skutečnosti bez odkladu OBJEDNATELE. Případné změny, které prokazatelně vzniknou jako důsledky takového zjištění, budou řešeny formou změny dle článku 45 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 4.7. ZHOTOVITEL nahradí OBJEDNATELI veškerou škodu a náklady OBJEDNATELE, které vznikly OBJEDNATELI v souvislosti s jakýmkoli závazky, uplatněnými nároky na náhradu škody, jinými uplatněnými nároky, a dále uhrazenou škodou a uhrazené poplatky, pokuty jakéhokoli druhu, které vyplývají nebo jsou důsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. ZHOTOVITELEM nebo jeho zaměstnanci a SUBDODAVATELI a jejich zaměstnanci.
- 4.8. ZHOTOVITEL zajistí OBJEDNATELI v souladu s podmínkami článku 9 PODMÍNEK SMLOUVY UŽIVACÍ PRÁVA vztahující se k DÍLU, včetně projektové a technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod., a to bez dalších nákladů nad SMLUVNÍ CENU pro OBJEDNATELE nebo INVESTORA. Pokud není ve SMLOUVĚ stanoveno jinak, převod těchto práv na OBJEDNATELE se uskuteční nejpozději k datu plánovaného zahájení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, která předchází dokončení DÍLA dle SMLOUVY.
- 4.9. ZHOTOVITEL je povinen vykonávat všechny dovozní/vývozní celní úkony spojené s prováděním DÍLA v souladu s předpisy České republiky.
- 4.10. Pokud ZHOTOVITEL použije zařízení, nástroje, lešení, apod., která mu na základě SMLOUVY nebo v souvislosti s ní poskytl OBJEDNATEL, ZHOTOVITEL tak bude činit v souladu s obecně závaznými předpisy a na vlastní riziko a nese odpovědnost za veškeré škody, které tímto použitím vzniknou. OBJEDNATEL je však odpovědný za řádný technický stav tohoto zařízení v době jeho předání OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI.
- 4.11. ZHOTOVITEL je povinen předat OBJEDNATELI připojovací místa v termínech uvedených v článku 15 PODMÍNEK SMLOUVY. ZHOTOVITEL předá současně odpovídající prostor a přístupovou cestu.
- 4.12. ZHOTOVITEL zajistí součinnost vlastního pověřeného pracovníka(ů) s týmem pracovníků OBJEDNATELE, a to i v nepřetržitém provozu při provádění individuálních zkoušek v rámci dokončení montáže a při UVÁDĚNÍ DO PROVOZU.
- 4.13. ZHOTOVITEL zabezpečí vyzkoušení DÍLA a každého BLOKU v souladu s provozními předpisy a prokáží dokončenost DÍLA stanovenou SMLOUVOU.
- 4.14. Bez ohledu na to, že některé povinnosti ZHOTOVITELE nejsou výslovně uvedeny v tomto článku 4 PODMÍNEK SMLOUVY zavazuje se ZHOTOVITEL řádně splnit i veškeré své další závazky a povinnosti uvedené kdekoliv ve SMLOUVĚ.

5. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 5.1. OBJEDNATEL obstará veškerá povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech orgánů státní správy a samosprávy nebo veřejnoprávních institucí v České republice, u kterých takové úřady a instituce požadují, aby je OBJEDNATEL nebo INVESTOR obdržel svým jménem a která jsou nezbytná k realizaci SMLOUVY a která jsou potřebná k provedení a provozu DÍLA (včetně těch, která jsou nutná pro splnění povinností ZHOTOVITELE i OBJEDNATELE dle jejich smluvních závazků). ZHOTOVITEL je však povinen poskytnout součinnost OBJEDNATELI pro obstarání výše uvedených povolení, schválení atd.
- 5.2. OBJEDNATEL umožní ZHOTOVITELI přístup na STAVENIŠTĚ a pohyb na něm a předá mu MONTÁŽNÍ PRACOVNÍŠTĚ bez právních vad na smlouvenou dobu včetně přístupu k němu a do všech míst, potřebných pro provedení DÍLA, a to včetně všech příslušných průjezdních práv v termínech stanovených v příloze 5 SMLOUVY a upřesněných v souladu s článkem 15.2 a 15.3 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 5.3. OBJEDNATEL je povinen zajistit koordinaci provádění DÍLA ZHOTOVITELEM s činnostmi třetích osob, které neprovádějí DÍLO na STAVENIŠTI.
- 5.4. OBJEDNATEL zabezpečí řádně kvalifikovaný provozní personál pro UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v odsouhlasených programech zkoušek.
- 5.5. Hmoty a energie a služby, které OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI během provedení DÍLA, jsou uvedeny v příloze 7 SMLOUVY. Pokud není v příloze 7 SMLOUVY uvedeno, že tyto hmoty, energie a služby budou poskytnuty OBJEDNATELEM bez úhrady, budou poskytnuty za úhradu na základě zvláštních smluv s tím, že všechny tyto energie budou dodány pouze na existujících výstupech uvedených v příloze 7 SMLOUVY. ZHOTOVITEL po obdržení písemného souhlasu ZÁSTUPCE OBJEDNATELE, a na své náklady, zavede potřebné energie z míst existujících výstupů do míst spotřeby.
- 5.6. Náklady a výdaje ZHOTOVITELE spojené s využitím energií a služeb v souvislosti s provedením DÍLA v příloze 7 SMLOUVY jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.
- 5.7. OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI bez úhrady jako protiplnění během provedení DÍLA jen takové materiály, zařízení, dokumentaci, součinnost personálu OBJEDNATELE a INVESTORA a další náležitosti, které jsou výslovně jako bezplatné uvedeny v příloze 7 SMLOUVY.
- 5.8. Vše, co neposkytuje v souladu s tímto článkem 5 PODMÍNEK SMLOUVY OBJEDNATEL, zajišťuje ZHOTOVITEL a je zahrnuto ve SMLUVNÍ CENĚ.

6. CENY, DANĚ A POPLATKY

- 6.1. SMLUVNÍ CENA a způsob jejího určení je stanovena v článku 3 FORMULÁŘE SMLOUVY.
- 6.2. SMLUVNÍ CENA zahrnuje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s provedením DÍLA podle SMLOUVY. Změna SMLUVNÍ CENY může vzniknout pouze písemným dodatkem ke SMLOUVĚ řádně podepsaným osobami oprávněnými takovýto dodatek podepsat a ZMĚNOVÝM PŘÍKAZEM vystaveným dle článku 45 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 6.3. Rozdělení SMLUVNÍ CENY do jednotlivých částí DÍLA a její další členění je uvedeno v cenových specifikacích, které jsou součástí přílohy 14 SMLOUVY. U cen těch VĚCÍ,

UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB, které nejsou přímo uvedeny v těchto cenových specifikacích a jsou předmětem SMLOUVY se má za to, že jsou obsaženy u položek, které jsou v cenových specifikacích uvedeny.

- 6.4. Jako součást zpracování REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITEL stanoví strukturu DÍLA podle metodiky KKS. Struktura bude stanovena na základě požadavků OBJEDNATELE, do 2. úrovně členění KKS podle metodiky předané OBJEDNATELEM, v ojedinělých případech do 3. úrovně členění KKS. Na základě REALIZAČNÍ DOKUMENTACE a cenových specifikací OBJEDNATEL určí zdroj financování (investiční prostředky a provozní prostředky). ZHOTOVITEL je povinen na základě vyžádání OBJEDNATELE položky financované z provozních prostředků cenově specifikovat a určit v rámci kterého platebního milníku Přílohy 15 budou tyto položky fakturovány.
- 6.5. Smluvní strany jsou povinny nést vlastní náklady a výdaje spojené s prováděním DÍLA až do jeho KONEČNÉHO PŘEVZETÍ, nestanoví-li SMLOUVA výslovně, že tyto náklady a výdaje zaplatí druhá strana. ZHOTOVITEL nese vlastními náklady zejm. veškerá cla, poplatky, provize, a jakékoliv další výdaje, vzniklé mimo nebo v České republice v souvislosti s prováděním DÍLA.
- 6.6. Pokud se daň vyměřovaná v České republice vybírá srážkou nebo pokud jde o daň, na níž mají být zadržovány zálohy z úhrad, bude OBJEDNATEL oprávněn takové daně srážet nebo na takové daně zadržovat zálohu v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Takto sražené a zadržené částky je OBJEDNATEL povinen poukázat příslušnému finančnímu úřadu v České republice a ZHOTOVITELI předat potvrzení o provedeném převodu.
- 6.7. Neobsazeno
- 6.8. Jakékoliv celní poplatky a daně splatné ve vztahu k MONTÁŽNÍMU ZAŘÍZENÍ platí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ, a to i v případě, pokud zákony a předpisy, na jejichž základě byly tyto poplatky a daně vyměřeny, neumožňují vrácení zaplacených částek ZHOTOVITELI při zpětném vývozu MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ z České republiky.
- 6.9. ZHOTOVITEL uhradí jakékoliv poplatky za zařízení, přístroje, materiál, součásti apod., které doveze a odveze ze STAVENIŠTĚ navíc nad rámec SMLOUVY. Takovéto poplatky nebudou OBJEDNATELEM placeny.
- 6.10. V případě, že jakékoliv částky vztahující se k tomuto článku 6 PODMÍNEK SMLOUVY budou zaplacený OBJEDNATELEM, ale mají být v souladu s podmínkami SMLOUVY nebo zákony a předpisy České republiky placeny ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen bez odkladu uhradit uvedené částky OBJEDNATELI. Pokud ZHOTOVITEL takovéto částky v OBJEDNATELEM stanovené lhůtě neuhradí, má OBJEDNATEL právo tyto částky započítat proti následující libovolné platbě ZHOTOVITELE nebo je uplatnit z bankovní záruky za provedení DÍLA.
- 6.11. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na výši SMLUVNÍ CENY za část DÍLA, bude tato cena stanovena nezávislým cenovým arbitrem, určeným vzájemnou dohodou smluvních stran. Touto dohodou bude určena osoba cenového arbitra a předmět sporu, který má cenový arbitr rozhodnout. Náklady spojené s využitím cenového arbitra budou uhrazeny OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM v poměru 50:50.
- 6.12. Z celkové SMLUVNÍ CENY DÍLA bude odečtena případná sleva poskytnutá ZHOTOVITELEM. Výše slevy bude navržena ZHOTOVITELEM na základě posouzení rozdílů předmětu plnění projektů KO ETU II a KO EPR II, vzájemně posouzena a odsouhlasena smluvními

stranami, a cenovým arbitrem v souladu s dodatkem č. 5 ke Smlouvě o Dílo uzavřené dne 5.5. 2006 pod č. OBJEDNATELE ETUKO/2812020/010.

- 6.13. V rámci partnerství bude pro vybrané VĚCI, UŽIVACÍ PRÁVA, PRÁCE a SLUŽBY proveden OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM společný výběr SUBDODAVATELE dle dále uvedených principů, přičemž ZHOTOVITELI přísluší obchodní přírážka ve výši 20 % ze společně dosažené ceny subdodavatelů.

Při dosažení nákupní ceny subdodavatelů včetně obchodní přírážky ve výši 20 % nižší, než 1 000 000 000,- Kč pro PS 3, PS 4 a PS 5, bude rozdíl oproti této ceně rozdělen mezi OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE v poměru 50:50.

Při dosažení nákupní ceny subdodavatelů včetně obchodní přírážky ve výši 20 % vyšší než 1 000 000 000,- Kč pro PS 3, PS 4 a PS 5, bude rozdíl oproti této ceně rozdělen mezi OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE tak, že OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI tento rozdíl maximálně však do výše 100 mil. Kč. Rozdíl nad 100 mil. Kč již hradí v plné výši ZHOTOVITEL.

Společný výběr SUBDODAVATELE bude proveden na základě NABÍDKY ZHOTOVITELE ohledně těchto VĚCÍ, UŽIVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB:

(i) PS 3 – Partie za kotli

(ii) PS 4 – Odsun strusky

(iii) PS 5 – Odsun popílku

Jestliže se v případech uvedených v tomto odstavci PODMÍNEK SMLOUVY smluvní strany nedohodnou na konkrétních SUBDODAVATELÍCH, je o konečném výběru SUBDODAVATELŮ oprávněn rozhodnout ZHOTOVITEL s tím, že po sjednání ceny s konkrétními SUBDODAVATELI bude rozdíl mezi cenou 1 000 000 000,- Kč a skutečnou nákupní cenou SUBDODAVATELŮ včetně obchodní přírážky ve výši 20 % pro PS 3, PS 4 a PS 5 vypořádán dle výše uvedeného. Odpovědnost za provádění DÍLA a plnění ostatních povinností dle SMLOUVY zůstává zachována dle podmínek uvedených v této SMLouvě.

- 6.14. Kovový šrot určený v souladu s článkem 33.3 PODMÍNEK SMLOUVY bude zhotovitelem dopraven k dalšímu využití. Výnos získaný z využití tohoto kovového šrotu určený jako součin jednotkové ceny kovového šrotu v době demontáže a hmotnosti kovového šrotu, snížený o náklady na dopravu bude rozdělen mezi OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE v poměru 30:70.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v měně uvedené v ustanovení 3 FORMULÁŘE SMLOUVY.
- 7.2. Platby v průběhu provedení DÍLA budou provedeny podle milníků specifikovaných v platebním kalendáři v příloze 15 SMLOUVY. Milníky jsou vztaženy k OBJEDNATELEM odsouhlaseným a ZHOTOVITELEM řádně a včas předaným dílčím plněním stanoveným v příloze 15 SMLOUVY.

- 7.3. Nároky ZHOTOVITELE na platby budou uplatňovány u OBJEDNATELE písemně a doloženy zálohovým listem u akontace a FAKTUROU u ostatních plateb s řádným popisem dodaných VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, provedených PRACÍ a SLUŽEB, jakož i ostatními doklady, požadovanými v souladu se SMLOUVOU a po splnění příslušných povinností ZHOTOVITELE předepsaných mu SMLOUVOU. V příslušných zálohových listech/FAKTURÁCH musí být ZHOTOVITELEM použito stejné vymezení PRACÍ, SLUŽEB, UŽÍVACÍCH PRÁV a VĚCÍ jako v platebním kalendáři dle přílohy 15 SMLOUVY. OBJEDNATEL není povinen poskytnout žádné peněžité plnění podle SMLOUVY předtím, než od ZHOTOVITELE obdrží FAKTURU vážící se k takovému plnění. Zálohové listy/FAKTURY musí být prokazatelně doručeny OBJEDNATELI na níže uvedenou adresu:

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o
Milady Horákové 109/116
160 41 Praha 6

Prokazatelným datem doručení je datum vyznačené na zásilce příjmovým razítkem podatelny OBJEDNATELE.

- 7.4. ZHOTOVITELI vzniká právo na zaplacení SMLUVNÍ CENY DÍLA nebo její části po jeho řádném dokončení a převzetí OBJEDNATELEM v souladu s článkem 23 PODMÍNEK SMLOUVY, tj. po vystavení a podepsání protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA/BLOKU, a po obdržení dokladů (zejména řádného daňového dokladu dle SMLOUVY) dle článku 7.4.2 PODMÍNEK SMLOUVY.

Na základě vzájemné dohody poskytne OBJEDNATEL ZHOTOVITELI platby na provedení DÍLA v níže uvedeném členění.

7.4.1 Akontace

I. Akontace za Realizační část DÍLA ve výši 10 % CENY REALIZAČNÍ ČÁSTI DÍLA bude po splnění dále uvedených podmínek zaplacena OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI do 52 dnů od podpisu dodatku SMLOUVY, II. Akontace ve výši 5% ceny Realizační části DÍLA DO 30.6.2008, III. AKONTACE VE VÝŠI 10% – platba č. 6 Přílohy 15 SMLOUVY bude zaplacená 30.11.2010.

Umořování ZÁLOH u jednotlivých milníků je stanoveno v Příloze 15 SMLOUVY.

- a) Každá Akontace za část DÍLA bude zaplacena OBJEDNATELEM do 22 DNŮ po prokazatelném obdržení následujících dokumentů:
- (i) zálohový list ZHOTOVITELE za akontaci
 - (ii) bankovní záruka ZHOTOVITELE za akontaci, vystavenou dle článku 8.9 a 8.10 PODMÍNEK SMLOUVY a v souladu s přílohou 13 SMLOUVY
- b) ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI uvedené dokumenty pro I. Akontaci ve výši 10 % ceny za Realizační část DÍLA do 30 dnů po podpisu dodatku SMLOUVY dle článku 2.3.1 (f) a pro II. a III. Akontaci minimálně 22 dnů před požadovaným termínem zaplacení. Zálohový list musí obsahovat náležitosti dle § 13a Obchodního zákoníku a dále zejména:
- označení zálohový list a jeho číslo,
 - lhůtu splatnosti podle této SMLOUVY,
 - datum vystavení,
 - obchodní firmu a sídlo, u fyzické osoby jméno a bydliště (popř. místo podnikání) OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE, podpis ZHOTOVITELE,
 - IČ ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE,

- DIČ ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE.
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku, či jiné evidenci,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu ZHOTOVITELE, specifikovaného v čl. 1 FORMULÁŘE SMLOUVY
 - číslo smlouvy OBJEDNATELE,
 - označení předmětu DÍLA,
 - částku dle platebního kalendáře příloha 15 SMLOUVY + připočtené DPH z částky.
- c) ZHOTOVITEL je povinen v případě uplatnění zálohy nebo záloh vystavit nejpozději 15 dní od data zdanitelného plnění (den připsání hotovosti na účet ZHOTOVITELE) uplatněné zálohy daňový doklad, který musí obsahovat zejména:
- označení zálohy, ke které se váže tento daňový doklad,
 - datum vystavení,
 - obchodní firmu a sídlo, u fyzické osoby jméno a bydliště (popř. místo podnikání) OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE, podpis zhotovitele,
 - IČ ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE,
 - DIČ ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE.
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku, či jiné evidenci,
 - číslo smlouvy OBJEDNATELE,
 - částku
 - sazbu a výši DPH

7.4.2 Platby na základě postupu DÍLA:

- a) Platby na základě postupu DÍLA specifikované v příloze 15 SMLOUVY část DÍLA budou zaplacený postupně po splnění každého DÍLČÍHO PLNĚNÍ uvedeného v příloze 15 SMLOUVY.
- b) Výše uvedené platby budou zaplacený OBJEDNATELEM do 35 DNŮ po prokazatelném obdržení následujících dokumentů ZHOTOVITELE:
- (i) protokol o dílčím plnění ve smyslu článku 12.4 (d) PODMÍNEK SMLOUVY, vydaný po splnění příslušných povinností a podmínek nutných pro zaplacení platby, potvrzený OBJEDNATELEM.

K platbám 16.1 – 16.3 (platba PAC B23, B25, B24) bude přiložena kopie protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC B23, B25, B24) vydaného OBJEDNATELEM podle článku 23 PODMÍNEK SMLOUVY pro příslušný BLOK.
 - (ii) faktura ZHOTOVITELE, jíž se podle SMLOUVY rozumí doklad představující požadavek na zaplacení určitého peněžitého plnění podle této SMLOUVY, který obsahuje popis důvodu daného plnění a případně další náležitosti stanovené touto SMLOUVOU a který, stanoví-li tak tato SMLOUVA nebo příslušné právní předpisy, musí mít náležitosti daňového dokladu; takový doklad musí též stanovovat lhůtu k placení, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) DNÍ, nestanoví-li SMLOUVA jinak

Faktury vystavené ZHOTOVITELEM - plátcem DPH v České republice budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) DNŮ od jeho uskutečnění a musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti dle § 13a Obchodního zákoníku. V těchto fakturách bude dále zúčtována akontace zaplacená ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM dle článku 7.4.1 PODMÍNEK SMLOUVY a v souladu s Přílohou 15 SMLOUVY. Faktura musí obsahovat zejména následující údaje:

- obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání ZHOTOVITELE - plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
 - české daňové identifikační číslo ZHOTOVITELE,
 - obchodní firmu, sídlo OBJEDNATELE, pro něhož se uskutečnilo zdanitelné plnění včetně jména zástupce pro smluvní jednání,
 - české daňové identifikační číslo OBJEDNATELE,
 - pořadové číslo dokladu,
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění, rozepsaný do jednotlivých dílčích položek a účtů
 - datum vystavení dokladu,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem,
 - sazbu daně z přidané hodnoty,
 - výši DPH celkem,
 - výši ceny vč. daně,
 - výši umořených poskytnutých záloh/akontace dle Přílohy 15 SMLOUVY,
 - k úhradě celkem (jedná se o výsledek výpočtu),
 - ★ + „výše ceny vč. daně celkem“
 - ★ - „celková výše poskytnutých záloh/akontace“
 - ★ = „k úhradě celkem“
 - číslo SMLOUVY OBJEDNATELE, název DÍLA,
 - jméno, kód a číslo účtu peněžního ústavu ZHOTOVITELE v souladu s ustanovením 1 FORMULÁŘE SMLOUVY,
 - termín splatnosti faktury („k úhradě celkem“) v souladu se SMLOUVOU,
- c) Při neplnění rozhodujících termínů, na něž se vztahují jednotlivé platby dle této SMLOUVY, má OBJEDNATEL právo, aniž by se tím dostal do prodlení, pozastavit platby za plnění, s nímž je ZHOTOVITEL v prodlení, a to až do odstranění tohoto neplnění. ZHOTOVITEL však i v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle podmínek SMLOUVY.
- 7.5. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet ZHOTOVITELE uvedený ve SMLOUVĚ. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu ZHOTOVITELE lze provést písemným dodatkem ke SMLOUVĚ nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI, nejpozději spolu s příslušnou fakturou, daňovým dokladem nebo zálohovým listem. toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu smlouvy nebo statutárním orgánem ZHOTOVITELE.
- 7.6. V případě, že faktura, daňový doklad nebo zálohový list nebude obsahovat náležitosti uvedené ve SMLOUVĚ nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu ZHOTOVITELE v rozporu se SMLOUVOU nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, a nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může OBJEDNATEL fakturu, daňový doklad nebo zálohový list vrátit ZHOTOVITELI do 5ti pracovních dnů nezaplacené, se žádostí o provedení úpravy či o doplnění, aniž by se tím OBJEDNATEL dostal do prodlení s úhradou příslušné faktury, daňového dokladu nebo zálohového listu. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury, daňového dokladu nebo zálohového listu běží nová lhůta splatnosti.
- 7.7. OBJEDNATEL proplatí fakturu/zálohový list splňující podmínky SMLOUVY bankovním převodem na účet ZHOTOVITELE ve lhůtách uvedených v tomto článku 7 PODMÍNEK SMLOUVY po datu, kdy od ZHOTOVITELE obdrží fakturu/zálohový list a ostatní doklady pro provedení příslušné platby určené SMLOUVOU.

- 7.8. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené s platbami OBJEDNATELE ZHOTOVITELI hradí OBJEDNATEL, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.
- 7.9. ZHOTOVITEL nebude mít nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější provedení dílčích PRACÍ, SLUŽEB nebo dodávek VĚCÍ a UŽÍVACÍCH PRÁV ani za dřívější provedení DÍLA, pokud není jinde ve SMLouvě uvedeno jinak.
- 7.10. Žádná platba provedená OBJEDNATELEM v rámci tohoto ustanovení se nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakýchkoliv jeho částí OBJEDNATELEM.
- 7.11. OBJEDNATEL není v prodlení s uhrazením faktury/zálohového listu pokud účtovaná částka byla nejpozději poslední den splatnosti faktury /zálohového listu odepsána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch účtu ZHOTOVITELE. Případné zpoždění plateb OBJEDNATELE bude podléhat ustanovení článku 36.2 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 7.12. Nic z toho, co je obsaženo v tomto článku 7 PODMÍNEK SMLOUVY nemůže být vykládáno jako prodloužení doby, ve které je ZHOTOVITEL povinen dokončit DÍLO nebo jeho část.
- 7.13. OBJEDNATEL je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek vůči ZHOTOVITELI proti pohledávkám ZHOTOVITELE vůči OBJEDNATELI ze SMLOUVY.
- 7.14. ZHOTOVITEL bude v rámci jednoho platebního milníku uvedeného v Příloze 15 SMLOUVY vystavovat více faktur a to v závislosti na zdrojích financování, které jsou stanoveny v souladu s bodem 6.4.

8. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA AKONTACI

- 8.1. ZHOTOVITEL je povinen v souladu se SMLOUVOU předložit OBJEDNATELI pro Realizační část DÍLA bankovní záruku za provedení DÍLA ve formě neodvolatelné bankovní záruky vyplatitelné na první písemné požádání a bez námitek. Tato bankovní záruka bude předložena OBJEDNATELI nejpozději:
- ve výši 7 % z ceny za realizační část DÍLA bez DPH v měně, ve které je stanovena cena, ve lhůtě třiceti (30) DNŮ od podpisu dodatku SMLOUVY dle článku 2.3.1 (f) SMLOUVY.
 - ve lhůtě třiceti (30) DNŮ po schválení REALIZAČNÍ DOKUMENTACE OBJEDNATELEM předloží ZHOTOVITEL bankovní záruku zvýšenou o 3% z ceny za realizační část DÍLA bez DPH v měně, ve které je stanovena cena na 10% z ceny za realizační část DÍLA bez DPH v měně, ve které je stanovena cena.
- 8.2. Bankovní záruka za provedení realizační části DÍLA bude vystavena ZHOTOVITELEM ve výši deseti procent (10%) ceny bez DPH v měně, ve které je SMLUVNÍ CENA.
- 8.3. Pokud ZHOTOVITEL nepředá OBJEDNATELI bankovní záruku za provedení realizační část DÍLA ve stanoveném termínu, má OBJEDNATEL právo pozastavit veškeré platby až do okamžiku předložení bankovní záruky za provedení realizační části DÍla.
- 8.4. Bankovní záruka za provedení DÍLA musí být vydána prvotřídní bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou. Prvotřídní bankou se rozumí taková banka, která disponuje

dlouhodobým ratingem lepším nebo rovným A1 agentury Moody's nebo ratingem lepším nebo rovným BBB- agentury Standard & Poors nebo ratingem lepším nebo rovným BBB agentury Fitch IBCA. Bankovní záruka vydaná jinou bankou je akceptovatelná pouze v tom případě, kdy se za takovou bankovní záruku zaručí banka splňující výše uvedené požadavky. Bankovní záruka za provedení DÍLA musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání, a nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři, který je uveden v příloze 12 SMLOUVY. Nejpozději 10 dní před datem vystavení bankovní záruky za provedení DÍLA doloží ZHOTOVITEL prvotřídnost banky prohlášením banky o udělení bankovní licence Českou národní bankou a dosaženém ratingu. Toto prohlášení nesmí být v době předložení starší než 90 dnů. Na posouzení a na odsouhlasení vhodnosti formuláře a odsouhlasení banky OBJEDNATELEM musí být OBJEDNATELI poskytnuta lhůta nejméně pět (5) DNÍ.

- 8.5. Povinnost obstarat bankovní záruku za provedení realizační části DÍLA má ZHOTOVITEL. Veškeré náklady spojené s touto bankovní zárukou za provedení DÍLA a jejím obstaráním hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.
- 8.6. Hodnota bankovní záruky za provedení realizační části DÍLA bude použitelná OBJEDNATELEM k vyrovnání části nároků OBJEDNATELE vyplývajících z neplnění povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY.
- 8.7. Platnost bankovní záruky za provedení realizační části DÍLA bude končit 30 DNŮ po KONEČNÉM PŘEVZETÍ BLOKU 24 dle článku 25 PODMÍNEK SMLOUVY této SMLOUVY a bude snižována po FAC jednotlivých BLOKŮ.
- 8.8 V případě zpoždění KONEČNÉHO PŘEVZETÍ z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, je ZHOTOVITEL povinen prodloužit na své náklady příslušnou bankovní záruku za provedení DÍLA tak, aby odpovídala podmínkám SMLOUVY; pokud banka, která vystavila bankovní záruku za provedení DÍLA, nesplňuje v době prodloužení bankovní záruky za provedení DÍLA podmínky podle článku 8.10 PODMÍNEK SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen předložit OBJEDNATELI bankovní záruku za provedení DÍLA vystavenou bankou, která podmínky podle článku 8.10 PODMÍNEK SMLOUVY splňuje. Nepředá-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELI tuto prodlouženou bankovní záruku za provedení DÍLA do čtrnácti (14) DNŮ po vyzvání OBJEDNATELEM, má OBJEDNATEL právo čerpat stávající bankovní záruku za provedení DÍLA až do její plné výše.
- 8.9 ZHOTOVITEL zajistí vystavení bankovní záruky za akontaci tj. za platbu předem, ve výši stanovené v článku 7.4.1 PODMÍNEK SMLOUVY a její předání OBJEDNATELI v souladu se SMLOUVOU takto:
- 8.9.1 ZHOTOVITEL zajistí vystavení bankovních záruk za akontaci pro Realizační část DÍLA ve výši 10% smluvní ceny z realizační části DÍLA za I.Akontaci 1.1, 5% smluvní ceny z realizační části DÍLA za II.Akontaci 1.2 a 10% z realizační části DÍLA za III.Akontaci platba č.6 Přílohy 15 SMLOUVY ceny realizační části DÍLA uvedené v článku 7.4.1 PŘÍLOHY SMLOUVY. Tyto bankovní záruky za akontaci dle bodu 1.1 a 1.2 Přílohy 15 budou mít platnost do PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ BLOKU 24. Bankovní záruka za akontaci platba č. 6 dle Přílohy 15 SMLOUVY bude mít platnost 30 dnů po splnění milníku 11.3 Přílohy 15 smlouvy. Zhotovitel má povinnost udržovat tuto bankovní záruku za akontaci až do splnění všech milníků 8.1 – 12.3. Postupné snižování této bankovní záruky za akontaci je možné.
- 8.10 Bankovní záruka za akontaci musí být vydána prvotřídní bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci udělenou Českou národní

bankou. Prvotřídní bankou se rozumí taková banka, která disponuje dlouhodobým ratingem lepším nebo rovným A1 agentury Moody's nebo ratingem lepším nebo rovným BBB- agentury Standard & Poors nebo ratingem lepším nebo rovným BBB agentury Fitch IBCA. Bankovní záruka vydaná jinou bankou je akceptovatelná OBJEDNATELEM pouze v tom případě, kdy se za takovou bankovní záruku zaručí banka splňující výše uvedené požadavky. Bankovní záruka za akontaci musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplacitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři, který je uveden v příloze 13 SMLOUVY. Nejpozději 10 dní před datem vystavení bankovní záruky za akontaci ZHOTOVITEL prokáže prvotřídnost banky prohlášením banky o udělení bankovní licence Českou národní bankou a dosaženém ratingu. Toto prohlášení nesmí být v době předložení starší než 90 dnů. Na posouzení a na odsouhlasení vhodnosti formuláře a odsouhlasení banky OBJEDNATELEM musí být OBJEDNATELI poskytnuta lhůta nejméně pět (5) pracovních dnů.

- 8.11 Bankovní záruka za akontaci slouží k zajištění akontace (platby předem) vyplacené OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI.
- 8.12 Povinnost obstarat bankovní záruku za akontaci má ZHOTOVITEL. Veškeré náklady spojené s touto bankovní zárukou za akontaci a jejím obstaráním hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.

9. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ

- 9.1 Výhradně pro provoz a údržbu DÍLA zahrnující jednotlivé úkony, postupy a procesy (procesy) stanovené ve SMLOUVĚ udělí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI a INVESTORovi, pokud to bude přicházet v úvahu, neexkluzivní, převoditelnou a časově neomezenou licenci (bez práva udílení podlicence) v rámci patentu nebo jiných práv na průmyslová vlastnictví vlastněných ZHOTOVITELEM nebo třetí stranou, od které obdržel právo udělovat licenci, a udělí rovněž OBJEDNATELI a INVESTORovi neexkluzivní, převoditelné a časově neomezené právo (bez práva udělovat další licenci) používat know-how a jiné technické informace předané v rámci SMLOUVY. Žádné ustanovení obsažené v těchto dokladech nebude vykládáno jako převod vlastnictví jakéhokoli patentu, obchodní značky, konstrukce, autorského práva, know-how nebo práva na jiné duševní vlastnictví od ZHOTOVITELE nebo kterékoli třetí strany.
- 9.2 Plná výše licenčního poplatku za udělení licence a práv podle článku 9.1 PODMÍNEK SMLOUVY uvedeného je zahrnuta v SMLUVNÍ CENĚ a OBJEDNATEL, INVESTOR nebo třetí osoba, které bude případně zcizen předmět DÍLA nebo bude jeho provozovatelem, nebudou povinni k žádné úhradě za užívání této licence a práv.
- 9.3 Objednatel sjednal se ZHOTOVITELEM rozšíření uživatelského práva k dokumentaci zpracované dle přílohy 4 SMLOUVY takto:
- (i) OBJEDNATEL je oprávněn seznámit s výše uvedenou dokumentací INVESTORA a nezbytný okruh třetích osob, které pro něho budou vybrány, aby zabezpečovaly opravy, údržbu a provozování zařízení, které je DÍLEM dle této SMLOUVY.
 - (ii) OBJEDNATEL a INVESTOR jsou oprávněni použít výše uvedenou dokumentaci k opravě, údržbě či provozování DÍLA a jsou oprávněni v nezbytné míře s touto dokumentací seznámit okruh třetích osob, které na základě výběrového řízení pro něho budou výše specifikované činnosti provádět.

- (iii) OBJEDNATEL se zavazuje, že provede taková opatření, aby nedošlo k rozmnožování výše uvedené dokumentace nad rámec sjednaný v tomto článku 9 PODMÍNEK SMLOUVY.
- (iv) OBJEDNATEL se dále zavazuje, že nepoužije výše uvedenou dokumentaci k opravě, údržbě či provozování zařízení, které je ve vlastnictví jiných třetích osob, dále že nebude vyrábět nová obdobná zařízení pro potřeby třetích osob a že neposkytne výše uvedenou dokumentaci třetím osobám k uvedeným činnostem ve prospěch třetích osob.

10. OCHRANA INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ

- 10.1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály, které mu OBJEDNATEL svěřil a označil jako dokument /nosič/ s omezeným přístupem nebo které ZHOTOVITEL o OBJEDNATELI v průběhu plnění SMLOUVY získá, bude udržovat v tajnosti, zajistí, aby k němu neměli přístup třetí osoby, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE a nepoužije tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění SMLOUVY. Tento souhlas není třeba pro zpřístupnění informací SUBDODAVATELŮM uvedeným v příloze 11 SMLOUVY, avšak vždy pouze do rozsahu informací nezbytných pro provedení DÍLA příslušným SUBDODAVATELEM a poté, co ZHOTOVITEL zaváže SUBDODAVATELE k povinnosti utajení takových informací minimálně ve stejném rozsahu jako má ZHOTOVITEL.
- 10.2. OBJEDNATEL se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály, které mu ZHOTOVITEL svěřil a označil jako dokument /nosič/ s omezeným přístupem nebo které OBJEDNATEL o ZHOTOVITELI v průběhu plnění SMLOUVY získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu ZHOTOVITELE a nepoužije tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění SMLOUVY, údržbě, opravě či udržování DÍLA.
- 10.3. Povinnost utajení se vztahuje i na SUBDODAVATELE a třetí strany, kterým informace uvedené v článku 10.1 PODMÍNEK SMLOUVY poskytl ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE a za podmínek podle tohoto článku 10 PODMÍNEK SMLOUVY ZHOTOVITEL zajistí, že takovéto osoby budou zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu jako on sám.
- 10.4. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým informace uvedené v článku 10.2 poskytl OBJEDNATEL se souhlasem ZHOTOVITELE a za podmínek podle tohoto článku 10 PODMÍNEK SMLOUVY. OBJEDNATEL zajistí, že takovéto osoby budou zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu jako on sám.
- 10.5. Každý dokument uvedený v článku 10.1 PODMÍNEK SMLOUVY bez ohledu na to, zda byl OBJEDNATELEM označen za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, kromě samotné SMLOUVY, je majetkem OBJEDNATELE a musí být vrácen ve všech kopiích OBJEDNATELI po dokončení plnění SMLOUVY ZHOTOVITELEM, jestliže to OBJEDNATEL vyžaduje.

- 10.6. Každý dokument uvedený v článku 10.1 PODMÍNEK SMLOUVY bez ohledu na to, zda byl ZHOTOVITELEM označen za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, kromě samotné SMLOUVY, je majetkem ZHOTOVITELE a musí být OBJEDNATELEM vrácen ve všech kopiích ZHOTOVITELI po dokončení plnění SMLOUVY, jestliže to ZHOTOVITEL vyžaduje, nestanoví-li tato SMLOUVA ve vztahu k některým dokumentům jinak.
- 10.7. OBJEDNATEL je oprávněn i bez souhlasu ZHOTOVITELE sdělit v nezbytném rozsahu informace označené ZHOTOVITELEM za dokument /nosič/ s omezeným přístupem následujícím osobám a institucím:
- (a) státním orgánům, úřadům a institucím, včetně finančních, nebo jiným institucím zabývajícím se veřejnoprávním posuzováním DÍLA, které budou tyto informace na základě zákona vyžadovat,
 - (b) konzultantům nebo jiným osobám zúčastněným na SMLOUVĚ nebo na činnostech souvisejících se SMLOUVOU, přičemž OBJEDNATEL zajistí, aby tyto osoby byly seznámeny s povinností utajení podle tohoto článku 10 PODMÍNEK SMLOUVY a byly zavázány k jejich plnění,
 - (c) INVESTOROVÍ, zejm. pro provozování, údržbu a opravy DÍLA
- 10.8. Povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ s omezeným přístupem potrvá po dobu určenou stranou, která takové informace za dokument /nosič/ s omezeným přístupem označila. Pokud tato strana lhůtu neurčila, zaniká povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ s omezeným přístupem automaticky po uplynutí 5 let od ukončení ZÁRUČNÍ LHŮTY, nejdéle však po uplynutí 15 let od podpisu této SMLOUVY, pokud příslušná legislativa nestanoví lhůtu delší.
- 10.9. Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování dokumentů /nosičů/ s omezeným přístupem obou stran:
- (a) informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými, aniž by došlo k porušení povinnosti přijímající strany,
 - (b) informace, které přijímající strana obdržela, aniž by došlo k porušení její povinnosti, od třetí strany, nezúčastněné na přípravě a zhotovení DÍLA.
- 10.10. ZHOTOVITEL smí poskytnout hmotně zachycený výsledek své činnosti podle článku 2.4.2 FORMULÁŘE SMLOUVY jiné osobě než OBJEDNATELI či provozovateli předmětu DÍLA jen na základě předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE a podle jeho podmínek v tomto souhlase uvedených. Poruší-li ZHOTOVITEL tuto svou povinnost, je povinen OBJEDNATELI uhradit vzniklou škodu a SMLUVNÍ POKUTU dle článku 36 PODMÍNEK SMLOUVY za každé porušení povinnosti.
- 10.11. Žádné ustanovení nebrání OBJEDNATELI seznamovat s jakýmkoli informacemi podle SMLOUVY INVESTORA nebo třetí osobu, které bude případně zcizen předmět DÍLA nebo bude jeho provozovatelem.

11. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

11.1 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

- 11.2 Jestliže ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není jmenován ve SMLOUVĚ, pak během čtrnácti (14) dnů od data nabytí účinnosti SMLOUVY OBJEDNATEL jmenuje a oznámí písemně ZHOTOVITELI jméno ZÁSTUPCE OBJEDNATELE.

Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v rámci SMLOUVY budou předávána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud zde není uvedeno něco jiného.

11.3 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a vedoucí stavby

11.4 V případě, že ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není ve SMLOUVĚ jmenován, pak do čtrnácti (14) dnů od data nabytí účinnosti SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen ustanovit ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a oznámit jeho jmenování OBJEDNATELI.

11.5 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná jménem ZHOTOVITELE po celou dobu platnosti SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna sdělení ZHOTOVITELE, jeho instrukce, INFORMACE a všechna ostatní oznámení podle SMLOUVY.

11.6 Všechna sdělení, oznámení, instrukce, INFORMACE i ostatní údaje podávané OBJEDNATELEM podle ustanovení SMLOUVY se předávají ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, pokud zde není uvedeno něco jiného.

11.7 Nejpozději k termínu zahájení prací na STAVENÍŠTI ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE jmenuje vhodnou osobu vedoucím stavby. Vedoucí stavby řídí výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na STAVENÍŠTI ZHOTOVITELEM a je povinen být přítomen na STAVENÍŠTI během normální pracovní doby, pokud není na dovolené, nemocen nebo nepřítomný z důvodů spojených s řádnou plněním SMLOUVY, a to po celou dobu trvání činnosti ZHOTOVITELE na STAVENÍŠTI. OBJEDNATEL nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná sdělení, týkající se realizace prací na STAVENÍŠTI vedoucímu stavby, nebo v době jeho nepřítomnosti jeho zástupci. Vedoucí stavby bude vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení provedení DÍLA.

11.8 OBJEDNATEL má právo požadovat u ZHOTOVITELE odvolání libovolné osoby ZHOTOVITELE, u které byla prokázána nekvalifikovanost nebo nedbalost při provádění svých povinností nebo jejíž přítomnost na STAVENÍŠTI je jinak nežádoucí a takováto osoba ZHOTOVITELE nemůže být bez souhlasu OBJEDNATELE na STAVENÍŠTI znovu zaměstnána. Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI písemně, ZHOTOVITEL je povinen tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být ZHOTOVITELEM urychleně nahrazena jinou vhodnou osobou předem odsouhlasenou OBJEDNATELEM.

12. INFORMACE PRO OBJEDNATELE

12.1. Při přípravě INFORMACÍ uplatní ZHOTOVITEL znalosti, zkušenosti, pečlivost a odbornou péči tak, jak je to nezbytné pro inženýrské zpracování DÍLA plně vyhovujícího požadavkům OBJEDNATELE a způsobilého ke spolehlivému a bezpečnému provozu DÍLA.

12.2. Každá takováto INFORMACE předložená ZHOTOVITELEM nebo vyžádaná od ZHOTOVITELE pro posouzení OBJEDNATELEM bude vypracována ZHOTOVITELEM na náklady ZHOTOVITELE a bude připravena dle požadavků OBJEDNATELE a v souladu se SMLOUVOU. OBJEDNATELOVO posouzení a/nebo odsouhlasení INFORMACE předané ZHOTOVITELEM nezbavuje ZHOTOVITELE jeho povinnosti ohledně správnosti INFORMACE nebo povinnosti plnit všechny požadavky SMLOUVY. ZHOTOVITEL nebude upravovat nebo měnit OBJEDNATELEM posouzenou INFORMACI bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny OBJEDNATELEM. Rozhodnutí OBJEDNATELE s ohledem na adekvátnost

a správnost vypracované INFORMACE budou konečná a závazná pro ZHOTOVITELE. Veškeré INFORMACE předávané ZHOTOVITELEM budou ZHOTOVITELEM ověřeny a označeny, že jsou správné a příhodné pro VĚCI a UŽÍVACÍ PRÁVA, které mají být dodány ZHOTOVITELEM, a pro PRÁCE a SLUŽBY, které mají být provedeny ZHOTOVITELEM. Veškeré INFORMACE předávané ZHOTOVITELEM budou v českém jazyce, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 12.3. ZHOTOVITEL je povinen vést v průběhu provádění SMLOUVY přehled zaznamenávající aktuální stav všech INFORMACÍ předaných OBJEDNATELI a přehled všech nezbytných INFORMACÍ pro úspěšné provádění DÍLA podle SMLOUVY. Kopie přehledu budou měsíčně zasílány OBJEDNATELI. Forma a provedení požadovaného přehledu bude dohodnuta smluvními stranami v Administrativním řádu dle článku 3.8 PODMÍNEK SMLOUVY.

12.4. Zprávy o postupu výstavby

ZHOTOVITEL bude OBJEDNATELE informovat o svých činnostech a o postupu výstavby. V této souvislosti ZHOTOVITEL bude zpracovávat a vydávat periodické zprávy o postupu - základní obsah, forma, počet, čas a četnost těchto zpráv je uveden dále. OBJEDNATEL může požadovat úpravu a/nebo rozšíření tohoto stanoveného základního obsahu, formy, počtu, času a četnosti těchto zpráv a ZHOTOVITEL takovéto úpravy a/nebo rozšíření bude akceptovat bez dopadu na SMLUVNÍ CENU. Obtíže při realizaci budou popsány v souhrnné části zprávy.

Zprávy popsané v tomto článku 12.4 PODMÍNEK SMLOUVY budou sloužit k monitorování postupu prací ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL bude předkládat zejména následující zprávy:

(a) Denní zpráva

ZHOTOVITEL na STAVENÍŠTI vypracuje a předá denně zástupci OBJEDNATELE denní zprávu formou zápisu do stavebně-montážního deníku obsahující práce vykonané během předchozího dne. Stavebně-montážní deník je ZHOTOVITEL povinen vést pro každý BLOK separátně v rozsahu odpovídajícím požadavkům dle stavebního zákona v platném znění. Stavební deník bude veden pro každý BLOK ode dne přejímky STAVENÍŠTĚ ZHOTOVITELEM do dne ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, přičemž ZHOTOVITEL je povinen po každém provedeném zápisu do stavebního deníku vyhotovit a bezodkladně předat OBJEDNATELI kopii provedeného zápisu. Zápisy do stavebního deníku nelze měnit ustanovení SMLOUVY, která se týkají předmětu, ceny, jakosti a termínů provedení DÍLA. Do stavebně-montážního deníku budou odpovědnou osobou ZHOTOVITELE denně zapisovány zejména:

- (i) veškeré důležité okolnosti týkající se stavby, zejména druh, množství a časový postup provedených PRACÍ a SLUŽEB, dodaných VĚCÍ a UŽÍVACÍCH PRÁV včetně druhu, místa a odhadnutého množství a ostatní důležité údaje (zejména dodání strojů, zařízení a materiálů během výstavby, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření, ztížení pracovních podmínek, přerušení prací a technologické přestávky, zakrývání částí DÍLA, dosažení milníků, provedení kontrol, zvláštní události a skutečnosti apod.), odchylky od dokumentace schválené orgány státního dozoru.
- (ii) zprávu o pracovních silách ZHOTOVITELE tabulkovou formou podle profesí.
- (iii) identifikace kritické cesty.
- (iii) klimatické podmínky na STAVENÍŠTI

Při podpisu protokolu o ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU předá ZHOTOVITEL uzavřené stavební deníky OBJEDNATELI.

(b) Čtrnáctidenní postupové schůzky

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE se budou, pokud nebude dohodnuto jinak, 1x za čtrnáct (14) DNŮ scházet v prostorách zajištěných OBJEDNATELEM v termínech naplánovaných ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE. Na těchto schůzkách bude diskutován stav plnění této SMLOUVY ZHOTOVITELEM. Těchto postupových schůzek se zúčastní ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a další s věcí obeznámení pracovníci ZHOTOVITELE. Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu PRACÍ na DÍLE, posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu, bezpečnosti, dodávek zařízení a materiálů, současné i předpokládané těžkosti, nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli PROJEKTU „Komplexní obnova EPR II“, požadavky na vícepráce a další účelné náměty. Záznamy ze schůzek připraví ZHOTOVITEL, záznamy budou posouzeny a odsouhlaseny ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE a budou vydány ZHOTOVITELEM do dvou (2) pracovních dnů po schůzce.

(c) Měsíční zpráva

ZHOTOVITEL vypracuje a předá OBJEDNATELI do pátého (5.) DNE následujícího MĚSÍCE měsíční zprávu, která bude shrnovat postup a rozsah provedených prací v uplynulém MĚSÍCI (dodávek PRACÍ, VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV a SLUŽEB). Měsíční zpráva bude zpracována dle vzájemně odsouhlaseného Administrativního řádu a bude minimálně obsahovat:

- (i) přehled stavu inženýrských činností a projektových prací vykazující vykonané činnosti za uplynulý měsíc a plánované činnosti na období následujícího měsíce,
- (ii) přehled a harmonogramy zobrazující postup DÍLA a skutečného plnění DÍLA ve srovnání s plánovaným plněním. Tento přehled bude zobrazovat stav obstaravatelských činností, výroby, dodávek na STAVENIŠTĚ, výstavby, zkoušek a UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU k danému milníku. Přehled bude rovněž specifikovat VĚCI, MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ a materiály pro výstavbu, které měly být dodány, ale nedošly na STAVENIŠTĚ ve sledovaném období,
Součástí měsíční zprávy bude přehled plánovaných činností (dodávky PRACÍ, VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV a SLUŽEB) ZHOTOVITELE v budoucím MĚSÍCI.
- (iii) soupis provedených změn, přehled a stav změnových řízení v souladu s článkem 45 PODMÍNEK SMLOUVY,
- (iv) přehled zálohových faktur/faktur-daňových dokladů vystavených ZHOTOVITELEM a plateb obdržených ZHOTOVITELEM,
- (v) přehled nedostatků a oblastí zvýšeného zájmu s uvedením použitých opravných opatření a možného vlivu na plnění SMLOUVY. Zvláštní pozornost bude věnována oblastem, kde dochází nebo by mohlo dojít k prodlení včetně popisu úsilí ZHOTOVITELE v řešení nebo potlačení vlivů těchto závažných záležitostí na prodlení. Popis postupů a činností ZHOTOVITELE k odstranění případných skluzů v plnění časového a prováděcího plánu provedení DÍLA.
- (vi) souhrnný přehled dokončených položek v uplynulém období. Soupisy budou uvádět množství práce vykonané nebo dokončené pro každou činnost výstavby díla. Tyto soupisy množství umožní zhotoviteli nebo objednateli sestavovat přehledy o plnění jednotlivých činností výstavby díla a smlouvy jako celku.
- (vii) případné další dokumenty požadované SMLOUVOU nebo dohodnuté mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM.

Měsíční zpráva bude zahrnovat kopii aktuálního časového a prováděcího plánu provedení DÍLA zpracovaného dle článku 15.2 PODMÍNEK SMLOUVY s vyznačením skutečného plnění proti plánovanému plnění, skutečné termíny milníků proti plánovaným termínům milníků.

(d) Protokol o dílčím plnění

ZHOTOVITEL vypracuje a předá OBJEDNATELI při splnění každého dílčího plnění stanoveného v platebním kalendáři v příloze 15 SMLOUVY, protokol o dílčím plnění, který bude obsahovat minimálně:

- i. seznam PRACÍ, VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV a SLUŽEB, které byly provedeny v rámci plnění daného milníku a odsouhlaseny ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE.
- ii. zhodnocení, zda bylo dosaženo daného dílčího plnění a zda-li nastaly podmínky pro vyplacení platby.
- iii. určení časového splnění milníku v rámci harmonogramu SMLOUVY, a zároveň bude stanovena míra případné sankce z prodlení
- iv. před PŘEDBĚŽNÝM PŘEDÁNÍM a převzetím (vystavením protokolu PAC) příslušného BLOKU ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI položkově oceněný seznam všech PRACÍ, VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV a SLUŽEB, které byly provedeny a dodány v rámci plnění příslušného BLOKU. Tento seznam musí být v souladu s členěním DÍLA podle metodiky KKS ve třetí úrovni KKS požadované OBJEDNATELEM v souladu s článkem 6.4. a u každé položky s uvedením odkazu na všechny vystavené faktury, jejichž plnění se vztahuje k příslušnému BLOKU.
- v. případné další dokumenty požadované SMLOUVOU.

Po obdržení protokolu o dílčím plnění od ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen během 5 pracovních dnů buď

- Podepsat protokol o dílčím plnění, anebo
- Písemně oznámit důvody, které brání v podpisu protokolu o dílčím plnění

Nepodepíše-li OBJEDNATEL do uvedených 5 pracovních dnů protokol o dílčím plnění, anebo ZHOTOVITELI neoznámí v této lhůtě písemně důvody které mu brání podpisu, bude protokol o dílčím plnění považován za schválený.

13. UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SUBDODAVATELI

- 13.1. Příloha 11 SMLOUVY uvádí seznam SUBDODAVATELŮ pro hlavní položky PRACÍ, SLUŽEB a dodávek VĚCÍ. Tento seznam zahrnuje SUBDODAVATELE, jejichž podíl dodávek na DÍLE je 5% SMLUVNÍ CENY anebo větší. Příloha 11 SMLOUVY uvádí dále seznam SUBDODAVATELŮ klíčových komponent, které jsou v příloze 11 SMLOUVY specifikovány. ZHOTOVITEL může navrhnout jakýkoli dodatek k těmto seznamům nebo vyškrtnutí z těchto seznamů. ZHOTOVITEL předkládá tyto úpravy OBJEDNATELI k odsouhlasení. Každá taková úprava musí být předána včas tak, aby nezdržovala postup DÍLA. Úpravy nebudou platné bez předchozího odsouhlasení OBJEDNATELE.

- 13.2. V průběhu plnění SMLOUVY může ZHOTOVITEL i OBJEDNATEL změnit SUBDODAVATELE uvedené v seznamu v příloze 11 SMLOUVY nebo zvýšit jejich podíl na plnění dodávek na DÍLE nebo použít pro provedení DÍLA nebo jeho části jiné SUBDODAVATELE, než kteří jsou uvedeni v seznamu v příloze 11 SMLOUVY, pokud jejich podíl dodávek na DÍLE dosáhne nejméně 5% SMLUVNÍ CENY, jen po předchozím písemném souhlasu OBJEDNATELE nebo ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL i ZHOTOVITEL si vyhrazuje právo odmítnout ty nově navržené SUBDODAVATELE, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nově navržený SUBDODAVATEL nedostál svým závazkům, vedou soudní nebo obdobné řízení s osobou, s níž je ZHOTOVITEL v koncernu podle § 66a Obchodního zákoníku, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje plnění závazků ze SMLOUVY.
- 13.3. ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření subdodavatelských smluv se SUBDODAVATELI uvedenými v příloze 11 SMLOUVY na plnění předmětu SMLOUVY nejpozději do deseti (10) DNŮ od uzavření příslušné subdodavatelské smlouvy.
- 13.4. Odsouhlasení výběru SUBDODAVATELŮ OBJEDNATELEM žádným způsobem nezavazuje ZHOTOVITELE závazků, povinností a odpovědnosti vyplývajících ze SMLOUVY, zejm. odpovědnosti za řádné a včasné provedení DÍLA.
- 13.5. OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ nebo SLUŽEB, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL SUBDODAVATELE, který nesplňuje požadavky tohoto článku 13 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 13.6. ZHOTOVITEL je povinen stanovit a specifikovat příslušné požadavky na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro každou část DÍLA a/nebo dodávaných VĚCÍ a UŽÍVACÍCH PRÁV zajištěných u svých SUBDODAVATELŮ a zajistit naprostý soulad s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí ZHOTOVITEL zajistit ve smlouvách se SUBDODAVATELI, aby jeho SUBDODAVATELÉ postupovali podle jím odsouhlasených PLÁNŮ JAKOSTI, programů kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol, které musí být v souladu s PLÁNEM JAKOSTI dle SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen zajistit správnost a úplnost přenesení všech relevantních smluvních požadavků na své SUBDODAVATELE a za jejich splnění. ZHOTOVITEL je povinen upravit ve smlouvách se SUBDODAVATELI způsob ukončení takových smluv obdobně jako ve SMLOUVĚ.

14. NORMY A PŘEDPISY

- 14.1. DÍLO dodávané podle SMLOUVY a způsob jeho provádění musí po celou dobu provádění DÍLA až do jeho konečného převzetí OBJEDNATELEM vyhovovat všem právním předpisům platným v České republice, zejm. těm, jež jsou příkladmo citovány ve SMLOUVĚ nebo těm, jež je přímo či nepřímo nahradí, jakož i platným normám ČSN EN/ČSN včetně jejich doporučujících ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, prováděcím předpisům vztahujícím se k DÍLU, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, zejména musí splňovat požadavky na použitou legislativu, předpisy a normy stanovené v příloze 2 SMLOUVY. DÍLO musí vyhovovat i oborovým a podnikovým normám INVESTORA, na něž je odkázáno kdekoli ve SMLOUVĚ. OBJEDNATEL uplatňuje normy ČSN EN/ČSN a jiné standardy formou plánů kontrol a zkoušek, který je součástí PLÁNU JAKOSTI. Není-li pro příslušnou část DÍLA stanoven plán kontrol a zkoušek, uplatňuje se přednostně příslušná norma ČSN EN/ČSN.

- 14.2. Použití zahraničních mezinárodních nebo národních norem je možné pouze tehdy, když jejich požadavky a nároky jsou stejné nebo přísnější než normy platné v České republice, a to po předchozím souhlasu OBJEDNATELE. Zhotovitel v takovémto případě předloží porovnání použitých norem s ČSN EN/ČSN. V případě, že ZHOTOVITEL použije zahraniční normu, která nemá ekvivalent v ČSN EN/ČSN, předloží takovou normu OBJEDNATELI v angličtině společně s dokumentací ke schválení, které se týká.
- 14.3. Splnění požadavků závazných právních předpisů a požadovaných norem, vztahujících se k předmětu DÍLA a požadavků programu zabezpečení jakosti OBJEDNATELE u dodaného DÍLA prokáže ZHOTOVITEL předložením příslušných dokladů OBJEDNATELI nejpozději deset (10) DNŮ před zahájením KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ podle článku 21.9 PODMÍNEK SMLOUVY, pokud to není požadováno SMLOUVOU v dřívějším termínu. Tím není dotčena odpovědnost ZHOTOVITELE pro případ, že se následně zjistí porušení uvedených právních předpisů a požadovaných norem.
- 14.4. Převzetí DÍLA nesplňujícího požadavky tohoto článku 14 PODMÍNEK SMLOUVY bude OBJEDNATELEM odmítnuto a ZHOTOVITEL je povinen na své náklady a rizika uvést DÍLO do souladu s tímto článkem 14 PODMÍNEK SMLOUVY. OBJEDNATEL není povinen DÍLO/BLOK převzít dříve, než je sjednáno v této SMLouvě, i kdyby DÍLO/BLOK již bylo provedeno.
- 14.5. Nic v tomto článku 14 PODMÍNEK SMLOUVY v žádném případě nezprošťuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle SMLOUVY a neopravňuje ZHOTOVITELE ke zvýšení SMLUVNÍ CENY nebo prodloužení termínů stanovených SMLOUVOU.

15. POSTUP PROVEDENÍ DÍLA

- 15.1. Provedení DÍLA bude probíhat v souladu s ustanoveními SMLOUVY, a to zejména s přílohou 5 SMLOUVY - Časovým a prováděcím plánem provedení DÍLA, přílohou 6 SMLOUVY - ORGANIZACE DÍLA, Podrobným časovým a prováděcím plánem provedení DÍLA zpracovaným podle článku 15.2 PODMÍNEK SMLOUVY a s přílohou 8 SMLOUVY - PLÁNEM JAKOSTI. Příloha 6 SMLOUVY - Organizace DÍLA obsahuje zejména projekt organizace výstavby, jehož ustanovení jsou pro ZHOTOVITELE závazné. DÍLO bude provedeno po jednotlivých BLOCÍCH..
- 15.2. Do 30 DNŮ od předání schváleného Koncepčního projektu OBJEDNATELEM ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI k posouzení a schválení návrh časového a prováděcího plánu provedení DÍLA. Tento časový a prováděcí plán provedení DÍLA bude obsahovat provedení DÍLA na jednotlivých BLOCÍCH a bude znázorňovat záměry ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ při provádění DÍLA, musí dále respektovat milníky uvedené v Časovém a prováděcím plánu provedení DÍLA uvedeném v příloze 5 SMLOUVY, musí respektovat ustanovení přílohy 6 SMLOUVY – Organizace DÍLA a nesmí způsobit kolize s prováděním prací zajišťovaných OBJEDNATELEM nebo jím pověřenými organizacemi, které nejsou předmětem této SMLOUVY. Nezbytné podklady a informace pro takovouto harmonizaci dílčích činností v rámci PROJEKTU předá OBJEDNATEL ZHOTOVITELI.
- 15.3. Zhotovitel bude v souladu s článkem 12.4.c) PODMÍNEK SMLOUVY aktualizovat Podrobný časový a prováděcí plán provedení DÍLA schválený OBJEDNATELEM v měsíčních intervalech počínaje schválením prvního předaného plánu OBJEDNATELEM, nebude-li dohodnuto v průběhu účinnosti SMLOUVY jinak. Při této aktualizaci budou zachovány hlavní milníky provedení DÍLA. Každá změna Podrobného časového a prováděcího plánu musí být předem schválena OBJEDNATELEM.

- 15.4. Nezbytné podklady a informace pro takovouto harmonizaci dílčích činností v rámci PROJEKTU předá ZHOTOVITELI OBJEDNATEL. Podrobný časový a prováděcí plán provedení DÍLA bude předkládán v rámci měsíčních zpráv.
- 15.5. Před zahájením PRACÍ na demontáži a montáži DÍLA bude mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM podepsán protokol o připravenosti k demontáži nebo k montáži. Protokol o připravenosti k demontáži nebo k montáži připraví ZHOTOVITEL k podpisu OBJEDNATELEM a bude obsahovat:
- (a) Potvrzení, že příslušná dokumentace dle přílohy 3 SMLOUVY požadovaná k zahájení demontáže nebo montáže byla schválena OBJEDNATELEM
 - (b) Potvrzení, že veškeré VĚCI a jejich součásti byly dodány na STAVENIŠTĚ a byly na nich v souladu s PLÁNEM JAKOSTI provedeny příslušné kontroly a zkoušky
 - (c) Potvrzení, že veškerá MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ a jejich součásti byla dodána na STAVENIŠTĚ a byly na nich v souladu s PLÁNEM JAKOSTI provedeny příslušné kontroly a zkoušky
 - (d) Potvrzení, že byla OBJEDNATELEM schválena revize PLÁNU JAKOSTI pro demontáž/montáž
 - (e) Potvrzení, že zaměstnanci, kteří budou vykonávat veškeré související práce byli v potřebném rozsahu seznámeni se všemi předpisy vztahujícími se k plnění SMLOUVY
 - (f) Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi v souladu se zněním Zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
- 15.6. Podepsání protokolu o připravenosti k demontáži nebo k montáži nebude OBJEDNATELEM bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší době po předání návrhu ZHOTOVITELEM. V případě, že během 5 DNŮ nebude protokol OBJEDNATELEM podepsán, anebo nebudou ZHOTOVITELI sděleny důvody, proč nebyl podepsán, považuje se tento protokol za podepsaný.
- 15.7. ZHOTOVITEL je povinen v průběhu provádění DÍLA kontrolovat a vést evidenci o postupu plnění všech dodávek a činností v souladu s podmínkami a termíny uvedenými v Časovém a prováděcím plánu provedení DÍLA, příloha 5 SMLOUVY a v Podrobném časovém a prováděcím plánu provedení DÍLA zpracovaném podle článku 15.2 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 15.8. Organizační schéma provedení SMLOUVY, ze kterého jsou patrné přímé vztahy a odpovědnosti pracovníků ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ, včetně životopisů klíčových pracovníků tvoří součást administrativního řádu, který je součástí PLÁNU JAKOSTI ZHOTOVITELE v příloze 8 SMLOUVY. ZHOTOVITEL musí v průběhu provedení SMLOUVY aktualizovat toto organizační schéma a profesní životopisy a aktualizace předkládat OBJEDNATELI ke schválení. Jakékoli změny mohou být provedeny pouze po jejich schválení OBJEDNATELEM.

16. DODÁNÍ A DOKUMENTY

- 16.1. Dokumenty související s dodáním VĚCÍ, UŽIVACÍCH PRÁV, materiálů a SLUŽEB na STAVENIŠTĚ ze zahraničí (celní, pojišťovací, dopravní, daňové, o původu zboží apod.) zajišťuje, vyřizuje a eviduje ZHOTOVITEL.
- 16.2. Veškeré VĚCI, materiály a části DÍLA budou ZHOTOVITELEM dodány na STAVENIŠTĚ, včetně všech daní, pojištění, dopravného a jiných poplatků, zajištění licencí, povolení apod. spojených s dodáním VĚCÍ na místo určení. Dokumenty související s dodáním VĚCÍ, materiálů a ČÁSTÍ DÍLA na STAVENIŠTĚ (pojišťovací, dopravní, daňové apod.) zajišťuje, vyřizuje a eviduje ZHOTOVITEL.
- 16.3. Odeslání každé dodávky VĚCÍ oznámí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI faxem nebo e-mailem s popisem VĚCÍ, udáním místa a dopravního prostředku a odhadovaného času příchodu dodávky na STAVENIŠTĚ tak, aby je OBJEDNATEL obdržel nejpozději tři (3) pracovní dny před příchodem odeslaných VĚCÍ na STAVENIŠTĚ. Pokud je OBJEDNATEL neobdrží v uvedeném termínu, bude ZHOTOVITEL odpovědný za škodu, která OBJEDNATELI z tohoto důvodu vzniknou, a takovéto náklady OBJEDNATELI neprodleně uhradí.

17. INSTRUKCE PRO BALENÍ

- 17.1. Veškeré dodávky podle této SMLOUVY budou pečlivě a řádně zabaleny podle charakteru VĚCÍ v obalech vhodných pro dálkovou dopravu, časté manipulace, nakládání a vykládání, aby nedošlo k jejich poškození během dopravy a skladování.
- 17.2. ZHOTOVITEL zajistí ochrannou a tepelnou izolaci, která zabrání poškození vlhkem, deštěm, nárazy a korozi podle různých vlastností a požadavků na zařízení, aby se zajistila bezpečná doprava VĚCÍ až na STAVENIŠTĚ (místo montáže).
- 17.3. ZHOTOVITEL označí každý obal určený pro dopravu

– železnici takto:

CODE :

ČEZ, a. s., Elektrárny Prunéřov

Cílová stanice: Kadaň - Prunéřov

pro "Komplexní obnova EPR II – OB 02 - KOTELNA"

432 01 Kadaň

Česká republika

Colli č:

Hrubá/čistá hmotnost: v kg

Rozměry š x d x v: v mm

kamiónem takto:

CODE :

ČEZ, a. s., Elektrárny Prunéřov

pro "Komplexní obnova EPR II - OB 02 - KOTELNA"

432 01 Kadaň

Česká republika

Colli č.:

Hrubá/čistá hmotnost: v kg

Rozměry š x d x v: v mm

- 17.4. Podle vlastností zařízení a různých požadavků na dopravu, nakládání a vykládání ZHOTOVITEL obaly výrazně označí "Opatrně manipulovat", "Vršek", "Chránit před vlhkem", "Křehké", "Neukládat v blízkosti tepelného zdroje", atd., a dalšími příslušnými mezinárodně platnými označeními.
- 17.5. V každém obalu budou vloženy a chráněny proti poškození během dopravy ve dvou vyhotovených balicí listy a prohlášení o shodě.

18. DOPRAVA

- 18.1. ZHOTOVITEL dopraví na své vlastní riziko a náklady veškeré VĚCI na STAVENÍŠTĚ tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje pro daný druh zařízení za nejvhodnější.

19. PROKAZOVÁNÍ JAKOSTI DÍLA

- 19.1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že DÍLO včetně všech souvisejících činností ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v rozsahu požadovaném SMLOUVOU, zejména s tímto článkem 19 PODMÍNEK SMLOUVY a s přílohou 8 SMLOUVY, obecně závaznými předpisy v zemi OBJEDNATELE a v souladu s OBJEDNATELEM odsouhlaseným systémem jakosti DÍLA.
- 19.2. ZHOTOVITEL má zavedený, zdokumentovaný a ověřovaný SYSTÉM JAKOSTI v souladu s doporučeními ČSN EN ISO 9001:2001. Veškeré činnosti prováděné v souvislosti s přípravou a provedením DÍLA/ČÁSTI DÍLA u ZHOTOVITELE a subdodavatelů budou probíhat na základě zpracovaného a předloženého PLÁNU JAKOSTI.
- 19.3. ZHOTOVITEL umožní OBJEDNATELI při přípravě a v průběhu obchodního případu provést audit systému managementu jakosti ZHOTOVITELE a jeho subdodavatelů na základě výzvy OBJEDNATELE nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě provedení auditu systému managementu jakosti u ZHOTOVITELE bude předmětem проверки plnění požadavků smluvního vztahu mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM.
- 19.4. Do 10 ti pracovních dnů po vyžádání OBJEDNATELEM poskytne ZHOTOVITEL OBJEDNATELI řízené výtisky základních systémových dokumentů, na které se bude odvolávat PLÁN JAKOSTI. Po dobu trvání SMLOUVY poskytne ZHOTOVITEL OBJEDNATELI obdobným způsobem veškerou další dokumentaci, na kterou se bude odkazovat PLÁN JAKOSTI a kterou si OBJEDNATEL vyžádá.
- 19.5. PLÁN JAKOSTI ZHOTOVITELE je uveden v příloze 8 SMLOUVY. Přílohy PLÁNU JAKOSTI ZHOTOVITELE – detailní Plány kontrol a zkoušek pro jednotlivé části DÍLA včetně zajištění zjištění nultých stavů u OBJEDNATELEM požadovaných zařízení bude předkládat ZHOTOVITEL OBJEDNATELI k odsouhlasení postupně v průběhu provádění DÍLA, nejpozději však šedesát (60) dní před zahájení prací na příslušné části DÍLA. Provedení DÍLA dle SMLOUVY bude z hlediska jakosti řízeno plánem jakosti ZHOTOVITELE. Odsouhlasení tohoto plánu nebude OBJEDNATELEM bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší době po předání návrhu ZHOTOVITELEM. V případě, že během 14 dnů nebude předložený plán jakosti OBJEDNATELEM odsouhlasen, anebo nebudou ZHOTOVITELI sděleny důvody jeho neodsouhlasení anebo připomínky, považuje se tento PLÁN JAKOSTI za odsouhlasený.

- 19.6. Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s přípravou a provedením DÍLA u ZHOTOVITELE a SUBDODAVATELŮ budou probíhat dle Plánu kontrol a zkoušek a navazující dokumentace v souladu s požadavky SMLOUVY. Žádné úspěšné provedení kteréhokoli testu, zkoušky nebo kontroly DÍLA nebo jeho části nebo dodání jakéhokoli certifikátu, potvrzení nebo souhlasu OBJEDNATELE kdykoli v průběhu provádění DÍLA nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti provést DÍLO a všechny jeho části řádně a včas podle této SMLOUVY a odpovědnosti za její porušení.
- 19.7. PLÁN JAKOSTI a Plány kontrol a zkoušek mohou být upravovány formou evidovaných revizí PLÁNU JAKOSTI a Plány kontrol a zkoušek odsouhlasených OBJEDNATELEM. Náklady na revize PLÁNU JAKOSTI a Plány kontrol a zkoušek jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.
- 19.8. ZHOTOVITEL upraví PLÁN JAKOSTI do 10 ti pracovních dnů po vyzvání OBJEDNATELEM v případě změn požadavků obecně závazných předpisů nebo interní řídicí legislativy OBJEDNATELE, požadavků státního dozoru a správy nebo při nutnosti provedení nápravných a preventivních opatření vyplývajících z výsledků kontrolních činností nebo na základě jiných požadavků OBJEDNATELE v souladu se SMLOUVOU. Změny, jejichž důvody nelze přičíst ZHOTOVITELI a mající dopad na způsob provedení DÍLA, termíny a cenu, budou řešeny jako změny v souladu s článkem 45 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 19.9. PLÁNY JAKOSTI, plány kontrol a zkoušek a veškerá pracovní orientovaná dokumentace, podle které probíhají činnosti ovlivňující jakost položek odsouhlasené OBJEDNATELEM, budou také upraveny ZHOTOVITELEM a znovu předány k odsouhlasení OBJEDNATELEM, pokud ZHOTOVITEL bude chtít provést jakoukoli změnu, zejména pokud bude chtít měnit pořadí, obsah nebo metodu kontrol, zkoušek a testů nebo nejsou-li pořadí, obsah a metody kontrol, zkoušek a testů v souladu s Časovým a prováděcím plánem provedení DÍLA, Podrobným časovým a prováděcím plánem provedení DÍLA zpracovaným podle článku 15.2 PODMÍNEK SMLOUVY a aktualizovaným dle článku 15.3 PODMÍNEK SMLOUVY a/nebo rozsahem DÍLA. Objednatel se k takovéto úpravě navržené ZHOTOVITELEM neprodleně vyjádří, nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. Odsouhlasení ani neodsouhlasení revizí PLÁNŮ JAKOSTI a Plánů kontrol a zkoušek OBJEDNATELEM, navržených ZHOTOVITELEM, nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za kontroly zkoušky a testy a řádné provádění DÍLA požadovaného v rámci SMLOUVY. Do odsouhlasení nové revize PLÁNU JAKOSTI OBJEDNATELEM zůstává platná a závazná pro ZHOTOVITELE předcházející revize PLÁNU JAKOSTI.
- 19.10. Pokud OBJEDNATEL zjistí, že PLÁN JAKOSTI není v souladu se SMLOUVOU, je ZHOTOVITEL povinen ve lhůtě stanovené mu OBJEDNATELEM zpracovat a předložit OBJEDNATELI k odsouhlasení novou revizi PLÁNU JAKOSTI, která bude v souladu se SMLOUVOU. Veškeré náklady vyvolané revizí PLÁNU JAKOSTI podle této SMLOUVY jdou k tíži ZHOTOVITELE.
- 19.11. ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELI nebo ZÁSTUPCI OBJEDNATELE umožnit kdykoli v průběhu provedení SMLOUVY bez zbytečného odkladu kontrolu provádění DÍLA a jakékoliv jeho části, včetně VĚCÍ, PRACÍ, SLUŽEB, UŽIVACÍCH PRÁV, výkresů a dokumentace, aby se OBJEDNATEL mohl ujistit, že jsou v souladu se SMLOUVOU.
- 19.12. Kontroly a zkoušky se provádějí u ZHOTOVITELE, jeho SUBDODAVATELŮ, v závodech výrobců, během transportu nebo na STAVENÍŠTI. Právo OBJEDNATELE na provedení kontroly nebo zkoušky není v žádném případě omezeno nebo anulováno tím, že DÍLO nebo část DÍLA byla již zkontrolována nebo odzkoušena, stalo-li se tak bez účasti OBJEDNATELE nebo byla-li zkouška nebo kontrola neúspěšná.

- 19.13. Kdykoli je ZHOTOVITEL připraven provádět jakoukoliv kontrolu, zkoušku nebo test stanovené Plánem kontrol a zkoušek, je ZHOTOVITEL v rozumné době předem, nejméně však čtrnáct (14) DNŮ, povinen zaslat faxem, e-mailem nebo doporučeným dopisem OBJEDNATELI oznámení o takové kontrole, zkoušce nebo testu a o místě a době jejich provádění. ZHOTOVITEL zajistí od jakékoliv příslušné třetí strany nebo výrobce všechna nezbytná svolení nebo souhlas pro umožnění účasti ZÁSTUPCE OBJEDNATELE při kontrole, zkoušce a testu. ZHOTOVITEL tento termín potvrdí OBJEDNATELI faxem nebo e-mailem 3 pracovní dny před zahájením kontroly nebo zkoušky.
- 19.14. Výsledky, protokoly a/nebo certifikáty ověřující provedení kontrol a zkoušek budou shrnuty do "knihy kontrol a zkoušek", která bude předána vždy pro příslušnou ČÁST DÍLA OBJEDNATELI nejpozději pět (5) DNŮ před předpokládaným dnem PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA podle článku 23 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 19.15. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI protokoly o výsledcích jakékoli kontroly nebo zkoušky. Pokud se ZÁSTUPCE OBJEDNATELE nezúčastní kontroly nebo zkoušky, přestože byl včas a řádně přizván, potom ZHOTOVITEL může kontrolu nebo zkoušku provést za neúčasti OBJEDNATELE a předloží OBJEDNATELI do tří (3) DNŮ protokoly o jejich výsledcích k posouzení. Jedná-li se o zádržný bod (Hold point) definovaný PLÁNEM JAKOSTI, je ZHOTOVITEL povinen vyčkat na ZÁSTUPCE OBJEDNATELE ještě dvacet čtyři (24) hodin od dohodnutého termínu kontroly nebo zkoušky.
- 19.16. OBJEDNATEL bude oprávněn zúčastnit se kontrol, zkoušek a testů i prostřednictvím svého ZÁSTUPCE. OBJEDNATEL ponese náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s takovou účastí, jako jsou cestovné a náklady na stravu a ubytování. ZHOTOVITEL však při konání zkoušek u ZHOTOVITELE nebo jeho SUBDODAVATELŮ zajistí pro ZÁSTUPCE OBJEDNATELE na své náklady rezervaci ubytování a dopravu z místa ubytování do místa zkoušek. V případě neúspěšné kontroly nebo zkoušky z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, uhradí ZHOTOVITEL veškeré výše uvedené náklady spojené s účastí ZÁSTUPCE OBJEDNATELE na této kontrole nebo zkoušce. OBJEDNATELI přísluší náhrada nákladů za účast na neúspěšné kontrole nebo zkoušce kdykoli po neúspěšné kontrole nebo zkoušce nebo tyto náklady započítá proti svým finančním závazkům vůči ZHOTOVITELI v rámci kterékoli platby ZHOTOVITELI.
- 19.17. ZHOTOVITEL je povinen po upozornění nejméně deset (10) pracovních dnů předem umožnit OBJEDNATELI provedení jakékoli kontroly nebo zkoušky nad rámec plánu kontrol a zkoušek včetně poskytnutí relevantní kontrolní a podkladové dokumentace nejméně pět (5) pracovních dnů předem za předpokladu, že žádná taková kontrola, zkouška nebo test neohrozí postup DÍLA a/nebo provádění ostatních povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY a dále za předpokladu, že přiměřené náklady ZHOTOVITELE vyvolané provedením takovéto kontroly, zkoušky nebo testu budou ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM uhrazeny. V případě že by provedení takové kontroly nebo zkoušky ohrozilo postup DÍLA a/nebo provádění ostatních povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY, musí toto ZHOTOVITEL ihned po upozornění prokázat OBJEDNATELI, jinak se má za to, že kontrola, zkouška nebo test neohrozí postup DÍLA.
- 19.18. Pro kontrolu postupu PRACÍ na STAVENÍŠTI a výkon technického dozoru OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen umožnit přístup OBJEDNATELI kdykoliv bez písemného ohlášení. V průběhu technického dozoru OBJEDNATELE je OBJEDNATEL oprávněn zejména sledovat, zda PRÁCE jsou prováděny podle SMLOUVY, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu PRACÍ na zhotovení DÍLA je OBJEDNATEL oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku. ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit účast svých odpovědných zaměstnanců na prověřování svých dodávek a PRACÍ, které provádí technický dozor OBJEDNATELE a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad. Technický dozor OBJEDNATELE je oprávněn dát zaměstnancům ZHOTOVITELE (jeho SUBDODAVATELŮ) příkaz přerušit PRÁCE, pokud příslušný ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není dosažitelný, pokud je prováděním DÍLA ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.

- 19.19. ZHOTOVITEL zapůjčí OBJEDNATELI nebo jeho ZÁSTUPCI na vlastní náklady všechny potřebné pomůcky, prostředky, měřicí a zkušební přístroje, media apod. a pomoc po dobu nezbytně nutnou včetně přístupu k výkresům a výrobním údajům, které jsou nezbytné k provedení plánovaných zkoušek a kontrol. Za účelem kontrol nebo zkoušek umožní ZHOTOVITEL OBJEDNATELI nebo ZÁSTUPCI OBJEDNATELE kdykoliv přístup a provedení zkoušek na všech místech, kde jsou na základě SMLOUVY vykonávány SLUŽBY, prováděny PRÁCE, zhotovovány VĚCI, nebo poskytována UŽÍVACÍ PRÁVA.
- 19.20. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část DÍLA včetně PRACÍ, SLUŽEB a VĚCI nevyhovovala specifikacím dle SMLOUVY, může ji OBJEDNATEL odmítnout a ZHOTOVITEL musí buď odmítnutou část DÍLA nahradit novým bezvadným plněním nebo v případě souhlasu OBJEDNATELE provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly takto nově dodané nebo opravené části DÍLA budou provedeny na náklady ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje OBJEDNATELE.
- 19.21. Žádná část DÍLA nesmí být znepřístupněna na STAVENÍŠTI bez provedení odpovídající kontroly, zkoušky nebo testu, požadovaných podle SMLOUVY a stanovených Plánem kontrol a zkoušek, a ZHOTOVITEL musí včas oznámit OBJEDNATELI, kdy bude jakákoliv taková znepřístupňovaná část DÍLA připravena pro zkoušku a/nebo pro kontrolu. ZHOTOVITEL je povinen vyzvat písemně, nejméně tři (3) pracovní dny předem (nebude-li stanoveno jinak) OBJEDNATELE k prověření PRACÍ, které se v dalším pracovním postupu stanou nepřístupnými. Prověrku provádí odborník OBJEDNATELE za účasti ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. Výsledek prověrky společně písemně potvrdí ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL včetně vyjádření souhlasu se znepřístupněním.
- 19.22. ZHOTOVITEL musí na své náklady zpřístupnit jakoukoli část DÍLA způsobem dostačujícím k provedení kontroly, pokud ji znepřístupnil a neumožnil v souladu se SMLOUVOU provedení kontroly nebo zkoušky.
- 19.23. Jakákoliv SLUŽBA nebo PRÁCE, která má být provedena ZHOTOVITELEM nebo výměna nebo oprava jakékoliv části DÍLA včetně VĚCÍ, vyvolaná na základě přezkoušení nebo odmítnutí podle tohoto článku 19 PODMÍNEK SMLOUVY nemůže být chápána jako změna DÍLA a ZHOTOVITEL nebude z tohoto důvodu oprávněn k jakékoliv revizi PLÁNU JAKOSTI, SMLUVNÍ CENY a/nebo Časového a prováděcího plánu provedení DÍLA. Jakékoliv náklady vyvolané takovými SLUŽBAMI nebo PRACEMI, VĚCMI nebo UŽÍVACÍMI PRÁVY půjdou na účet ZHOTOVITELE včetně nákladů na opakování kontrol zkoušek a zabezpečení těchto činností.
- 19.24. Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky a činnosti s nimi spojené dle tohoto článku 19 PODMÍNEK SMLOUVY provádí ZHOTOVITEL a veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.
- 19.25. Nic v tomto článku 19 PODMÍNEK SMLOUVY v žádném případě nezprošťuje ZHOTOVITELE povinnosti za řádné a včasné provedení a jakost DÍLA, za dodržení záruk či za jiné závazky podle SMLOUVY.

20. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE

- 20.1. ZHOTOVITEL provede montáž DÍLA v souladu s ustanoveními SMLOUVY, zejména REALIZAČNÍ DOKUMENTACÍ a PLÁNEM JAKOSTI.

- 20.2. Montáž DÍLA a každé jeho části bude zahájena podpisem protokolu o připravenosti k montáži příslušné části objektu a DS mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM. Převzetí stavební a montážní připravenosti a průběh celé montáže bude probíhat v souladu s termíny a podmínkami stanovenými v Podrobném časovém a prováděcím plánu provedení DÍLA.
- 20.3. Jakmile bude DÍLO, nebo část DÍLA podle názoru ZHOTOVITELE dokončeno montážně, stavebně a dobře uklizeno, oznámí to ZHOTOVITEL písemně OBJEDNATELI.
- 20.4. MONTÁŽ DÍLA je ukončena individuálními zkouškami smontovaného zařízení předepsanými v Plánu kontrol a zkoušek pro jednotlivá zařízení (Plánu jakosti a dokumentace zkoušek a uvádění do provozu) včetně pomontážních čistících operací. Základním pravidlem pro předepsání typu individuálních zkoušek je požadavek na ověření správnosti montáže zařízení a kompletnosti výrobní a montážní dokumentace bez použití provozních médií a bez trvalého připojení na el. energii.
- 20.5. V průběhu dokončování montáže má ZHOTOVITEL povinnost předat OBJEDNATELI smluvně potvrzené počty připojovacích míst pro ostatní navazující DC v dohodnutých termínech. Z předaných připojovacích míst musí ZHOTOVITEL umožnit připojení a montáž dodavatelům ostatních DC.
- 20.6. Úspěšné ukončení individuálních zkoušek je prokázáno příslušnými atesty a protokoly o provedení zkoušek, vystavenými v souladu s PLÁNEM JAKOSTI a podepsanými zástupci smluvních stran. Současně ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI příslušnou, dosud nepředanou, část průvodně-technické dokumentace.
- 20.7. Na závěr úspěšně provedených individuálních zkoušek ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL podepíší bez zbytečného odkladu protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE, nebo části montáže. Tento protokol bude rovněž obsahovat protokol o provedení pomontážních čistících operací, pokud vyplývají z charakteru DÍLA.. Na základě tohoto protokolu požádá ZHOTOVITEL OBJEDNATELE o spolupráci k provedení PŘEDKOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ. V protokolu, který vystaví ZHOTOVITEL požádá OBJEDNATELE o spoluúčast při dokončení individuálních zkoušek, pro které je nutný provoz některých DDS.
- 20.8. OBJEDNATEL je povinen, v případě že odmítne podepsat protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE dle článku 20.7 PODMÍNEK SMLOUVY, oznámit písemně ZHOTOVITELI všechny případné vady a nebo nedodělky do sedmi (7) dnů po obdržení návrhu protokolu. ZHOTOVITEL je povinen tyto vady a nedodělky opravit a opakuje postup popsany ve výše uvedených v článcích 20.6 a 20.7 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 20.9. Jestliže OBJEDNATEL nepodepíše protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE a neinformuje ZHOTOVITELE o žádných nedodělcích do sedmi (7) dnů po obdržení návrhu protokolu, pak se má za to, že u DÍLA došlo k UKONČENÍ MONTÁŽE k datu předání návrhů protokolů.
- 20.10. Postup UKONČENÍ MONTÁŽE dle tohoto článku 20 PODMÍNEK SMLOUVY bude aplikován pro každý BLOK samostatně.

21. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

- 21.1. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU znamená zprovoznění DÍLA po UKONČENÍ MONTÁŽE podle dokumentace zkoušek a uvádění do provozu a znamená:

- PŘEDKOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ – PKV
- KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ - KV
- KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA - KZ
- GARANČNÍ TEST „A“

21.2. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU je prováděno po BLOCÍCH, tj. po částech DÍLA příslušejících každému BLOKU.

21.3. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU provádí ZHOTOVITEL dle instrukcí OBJEDNATELE. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU řídí OBJEDNATEL. ZHOTOVITEL je v průběhu UVÁDĚNÍ DO PROVOZU povinen zajistit správnou funkci a činnost jednotlivých částí DÍLA v souladu se SMLOUVOU.

Činnosti a manipulace obsluh OBJEDNATELE od zahájení PKV do data podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA jsou výhradně povinností ZHOTOVITELE.

21.4. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU bude prováděno v souladu s ČASOVÝM A PROVÁDĚCÍM PLÁNEM provedení DÍLA, příloha 5 SMLOUVY, podrobným časovým a prováděcím plánem provedení DÍLA zpracovaným podle článku 15.2 a 15.3 PODMÍNEK SMLOUVY. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU může probíhat také v odpoledních a večerních hodinách, v noci, o sobotách a nedělích a/nebo o svátcích. ZHOTOVITEL požádá OBJEDNATELE o spolupráci při provedení (dokončení) těch individuálních zkoušek a čistících operací, pro které je nutno uvést pomocí ASŘTP do provozu potřebné DDS. Pro provedení určí ZHOTOVITEL svého odpovědného řídicího pracovníka, který bude spolupracovat s OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL zajistí stálou přítomnost pracovníků tak, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz, provedení event. oprav, včetně zajištění náhradních dílů a jejich dostupnost. Náklady za tuto činnost ZHOTOVITELE jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ.

21.5. V průběhu UVÁDĚNÍ DO PROVOZU je OBJEDNATEL/INVESTOR oprávněn užívat DÍLO na základě předchozího písemného souhlasu ZHOTOVITELE. Takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen ani odložen. Užíváním DÍLA nebo části DÍLA OBJEDNATELEM podle tohoto článku není dotčena povinnost ZHOTOVITELE řádně a včas provést DÍLO a jeho odpovědnost za DÍLO a za riziko škody na DÍLE, ledaže by škodu způsobil OBJEDNATEL nedodržením pokynů ZHOTOVITELE.

21.6. Všechny vstupy a výstupy z technologického procesu DÍLA jsou v průběhu plnění smlouvy majetkem INVESTORA (uhlí, plyn, vápenec, stlačený vzduch apod. na straně vstupu, vyrobená elektrická energie a teplo na straně výstupu).

21.7. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU dle tohoto článku 21 PODMÍNEK SMLOUVY bude aplikováno pro každý BLOK samostatně.

21.8. PŘEDKOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ

21.8.1 PKV provede ZHOTOVITEL dle pokynů a instrukcí OBJEDNATELE.

21.8.2 Po úspěšném provedení individuálních zkoušek a podpisu protokolu o UKONČENÍ MONTÁŽE, ZHOTOVITEL požádá OBJEDNATELE o zahájení PKV nejpozději sedm (7) DNÍ před zahájením PKV DÍLA předá OBJEDNATELI písemné sdělení o připravenosti DÍLA k zahájení PKV. ZHOTOVITEL současně s tímto sdělením předloží OBJEDNATELI, pokud již tak neučinil v souladu se SMLOUVOU dříve, příslušné dokumenty, zejména:

- a) atesty materiálů a výrobků,
- b) knihy kontrol a zkoušek dosud provedených v průběhu provádění DÍLA,
- c) soupis změn v provedení proti REALIZAČNÍ DOKUMENTACI,

- a) návrh dohody o konečném vyklizení MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ
- b) doklady o provedeném zaškolení zaměstnanců určených OBJEDNATELEM,
- d) uživatelskou licenci dle článku 9.1.1 PODMÍNEK SMLOUVY,
- e) protokoly o provedení jednotlivých individuálních zkoušek – IZ,
- f) protokoly o provedených stavebních zkouškách – SZ,
- g) protokoly o provedených pomontážních čistících operacích - PČO, jsou-li předepsány,
- h) protokoly o provedených těsnostních a tlakových zkouškách - TZ, jsou-li předepsány,
- i) seznam platných atestů a certifikátů přístrojů a měřicí techniky,
- j) zápis do Montážního deníku (Stavebního deníku),
- k) určení zkušebních techniků, včetně zkušebních techniků SUBDODAVATELŮ
- l) zápis do Montážního Deníku o rozhodnutí se zahájením funkčních zkoušek PKV,

21.8.3 Provádění funkčních zkoušek PKV

- a) Pro provedení funkčních zkoušek PKV předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI následující dokumentaci:
 - dokumentaci zkoušek a UVÁDĚNÍ DO PROVOZU případně programu PKV, který obsahuje:
 - plán všech zkoušek a harmonogram činností v průběhu procesu UVÁDĚNÍ DO PROVOZU,
 - seznam všech funkčních zkoušek PKV (popis, kritéria úspěšnosti),
 - způsob dokumentování všech činností a funkčních zkoušek PKV – archivace
 - způsob zajištění BOZP, PO, OŽP.
 - Provozní předpis (PP)
 - REALIZAČNÍ DOKUMENTACE se zahrnutím všech dosud realizovaných změn.
- b) funkční zkoušky PKV provede ZHOTOVITEL podle dokumentace zkoušek a UVÁDĚNÍ DO PROVOZU případně podle zpracovaného programu PŘEDKOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ (PKV) a o celém jejím průběhu a výsledku se provede zápis do montážního deníku.

21.8.4 Vyhodnocení zkoušky PKV

- a) OBJEDNATEL provede kontrolu průběhu funkční zkoušky PKV a kontrolu splnění předepsaných kritérií.
- b) Při splnění podmínek bude funkční zkouška PKV ukončena, ZHOTOVITEL provede se zápis do montážního deníku a OBJEDNATEL vystaví protokol o funkční zkoušce PKV.
- c) V opačném případě ZHOTOVITEL po provedeném rozboru příčin nesplnění funkční zkoušky PKV provede její přerušení a ZHOTOVITEL provede zápis do montážního deníku

ZHOTOVITEL provede odstranění poruchy, případně závady části DÍLA a poté je předá zpět k opakovanému provedení funkční zkoušky PKV. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním poruchy, případně závady části DÍLA, a opakovaném provádění funkční zkoušky PKV uhradí ZHOTOVITEL.

21.8.5 Ukončení jednotlivé funkční zkoušky PKV

Po provedení funkční zkoušky PKV OBJEDNATEL vystaví protokol o provedené funkční zkoušce PKV zápisem do montážního deníku a zkouška PKV se ukončí.

21.8.6 Ukončení zaškolení personálu

ZHOTOVITEL provede zaškolení pracovníků určených OBJEDNATELEM v souladu s podmínkami SMLOUVY nejdéle do konce PKV a předá protokoly OBJEDNATELI ihned po provedeném zaškolení. Po dokončení zaškolení provozního personálu určeného OBJEDNATELEM na základě zápisů v montážním deníku vystaví OBJEDNATEL konečný zápis „O zaškolení provozního personálu zákazníka“.

21.8.7 Ukončení průběhu celého pkv, kontrola kompletnosti protokolů

Po úspěšném ukončení všech předepsaných funkčních zkoušek PKV provede OBJEDNATEL kontrolu kompletnosti všech protokolů. V kladném případě OBJEDNATEL vystaví protokol „O připravenosti zařízení ke Komplexnímu vyzkoušení“ (KV).

Ukončení PKV bude potvrzeno protokolem mezi smluvními stranami, ve kterém bude potvrzeno, že DÍLO je připraveno k provedení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ. Drobné vady a nedodělky nebránící KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ ZHOTOVITEL odstraní v termínu stanoveném v protokolu o PKV.

21.9. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ

- 21.9.1 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ provede ZHOTOVITEL pod vedením a řízením OBJEDNATELE a na jeho vyzvání po ukončení PKV dle článku 21.8 PODMÍNEK SMLOUVY po odsouhlasení OBJEDNATELEM a dle plánu kontrol a zkoušek v rozsahu a provedení stanoveném v odsouhlaseném programu KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ. KOMPLEXNÍM VYZKOUŠENÍM se rozumí ověřovací provoz části DÍLA pro BLOK a to za normálních a mezních podmínek uvedených ve SMLOUVĚ, který bude proveden v rámci komplexního vyzkoušení BLOKU společně s ostatním zařízením BLOKU zajištěným OBJEDNATELEM.
- 21.9.2 Zhotovitel je povinen zajistit provozuschopnost zkoušeného zařízení – DÍLA dle projektovaných parametrů.
- 21.9.3 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebudou v průběhu KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ splněny požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu DÍLA, je ZHOTOVITEL povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či dodatky k DÍLU, aby splnil tyto parametry a požadavky. ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků a je povinen opakovat KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ až do splnění požadavků.
- 21.9.4 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebudou v průběhu KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ i po provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků provedených ZHOTOVITELEM podle článku 21.9.4 PODMÍNEK SMLOUVY splněny garantované parametry specifikované v příloze 3 SMLOUVY s tím, že DÍLO bude vykazovat pouze menší odchylky od těchto parametrů a/nebo požadavků SMLOUVY, které nemají vliv na provozuschopnost, spolehlivost, a bezpečnost DÍLA, pak může OBJEDNATEL písemně odsouhlasit, že souhlasí s provedením KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY.
- 21.9.5 Na závěr KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ podepíše ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL protokol o ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ DÍLA pro BLOK, jehož součástí budou veškeré zkušební protokoly z dílčích zkoušek.

21.9.6 Činnosti a manipulace obsluh OBJEDNATELE do data podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA jsou výhradně povinností ZHOTOVITELE.

21.10. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA

21.10.1 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU provede OBJEDNATEL za aktivní součinnosti ZHOTOVITELE po ukončení KV dle článku 21.9 PODMÍNEK SMLOUVY a po odsouhlasení INVESTOREM.

21.10.2 Základní podmínkou pro provedení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY je úspěšné ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ části DÍLA pro BLOK a podepsání protokolu o jeho ukončení dle článku 21.9.5 PODMÍNEK SMLOUVY.

21.10.3 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKOU se rozumí nepřetržitý bezporuchový provoz BLOKU v trvání 144 hodin při stoprocentních hodnotách jmenovitých parametrů BLOKU. BLOK musí být provozován tak, aby redundantní zařízení byla v provozu na jmenovitých parametrech stejným podílem podle programu KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKOU ZHOTOVITEL prokazuje provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu DÍLA v souladu se SMLOUVOU v rozsahu a provedení stanoveném v odsouhlaseném plánu kontrol a zkoušek v rozsahu a provedení stanoveném v odsouhlaseném programu KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. Na závěr ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY části DÍLA pro BLOK podepíší ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL protokol o úspěšném provedení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY DÍLA/BLOKU. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA části DÍLA pro BLOK je prováděna v rámci komplexní zkoušky BLOKU společně s ostatním zařízením BLOKU zajištěným OBJEDNATELEM

21.10.4 Jestliže z důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, není možno DOKONČIT KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU BLOKU v průběhu devíti (9) měsíců od zahájení PKV BLOKU nebo jiného období dohodnutého mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, smluvní strany dohodnou způsob převzetí DÍLA pro BLOK. Tato dohoda nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti provést KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU v termínu umožněném OBJEDNATELEM ani jeho povinností a závazků vyplývajících ze SMLOUVY, zejm. povinnost provést řádně a včas DÍLO.

21.10.5 Jestliže z důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, bude přerušen průběh KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, bude po odstranění příčiny přerušení ZHOTOVITEL dle pokynů OBJEDNATELE pokračovat v provedení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY.

21.10.6 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI bude přerušen průběh KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a ZHOTOVITEL odstraní důvod přerušení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, OBJEDNATEL rozhodne o pokračování nebo opakování KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. ZHOTOVITEL uhradí OBJEDNATELI prokázané náklady a výdaje OBJEDNATELE spojené s přerušením KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY.

21.10.7 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, bude přerušen průběh KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, anebo přerušení dle článku 21.10.6 PODMÍNEK SMLOUVY přesáhne tam stanovenou dobu, bude ZHOTOVITEL po odstranění příčiny přerušení opakovat KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU dle pokynů OBJEDNATELE. Tuto opakovanou KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU provede ZHOTOVITEL na své náklady a uhradí OBJEDNATELI prokázané náklady OBJEDNATELE spojené s touto opakovanou KOMPLEXNÍ ZKOUŠKOU.

21.10.8 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebudou v průběhu KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY splněny požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu DÍLA pro BLOK, ZHOTOVITEL je povinen provést na své náklady potřebné změny a úpravy tak, aby splnil tyto požadavky. ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI provedení potřebných změn a úprav a je povinen na vyzvání OBJEDNATELE opakovat KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU až do splnění požadavků dle programu komplexních zkoušek. Tuto opakovanou KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU provede ZHOTOVITEL na své náklady a uhradí OBJEDNATELI prokázané náklady OBJEDNATELE spojené s touto opakovanou KOMPLEXNÍ ZKOUŠKOU.

21.10.9 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebudou do ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY splněny, i po provedení potřebných změn a úprav provedených ZHOTOVITELEM podle článku 21.10.8 PODMÍNEK SMLOUVY požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu DÍLA s tím, že DÍLO bude vykazovat pouze menší odchylky od požadavků SMLOUVY, které nemají vliv na provozuschopnost, spolehlivost a bezpečnost DÍLA, pak může OBJEDNATEL písemně vyjádřit souhlas s provedením GARANČNÍHO TESTU „A“. V protokolu o ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY budou všechny takovéto odchylky uvedeny jako vady a nedodělky. Způsob jejich odstranění anebo náhrady bude uveden v protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA pro BLOK.

22. GARANČNÍ TEST „A“ A CERTIFIKACE

- 22.1 GARANČNÍ TEST „A“ bude proveden po ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY provedené v souladu s článkem 21.10.3 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 22.2 Neprodleně po ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY zahájí ZHOTOVITEL v termínu dohodnutém s OBJEDNATELEM GARANČNÍ TEST „A“, jehož provedením prokáže OBJEDNATELI, že DÍLO pro BLOK splňuje garantované parametry předepsané pro GARANČNÍ TEST „A“ stanovené v příloze 3 SMLOUVY. Znamená to, že ZHOTOVITEL provede měření a vyhodnocení všech výkonnostních požadavků a funkcí předepsaných pro GARANČNÍ TEST „A“ v souladu se SMLOUVOU a programem uvádění do provozu. GARANČNÍ TEST „A“ bude ukončen podpisem protokolu o provedení GARANČNÍHO TESTU „A“ včetně CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY.
- 22.3 Provedení GARANČNÍHO TESTU „A“ zahrnuje CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKU BLOKU. CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKOU se rozumí zkouška, kterou ZHOTOVITEL prokáže OBJEDNATELI, že BLOK včetně DÍLA pro BLOK dle této SMLOUVY vyhovuje Kodexu přenosové soustavy ČEPS, který je ZHOTOVITELI znám. Tato zkouška bude provedena v souladu s podmínkami stanovenými v dokumentaci zkoušek a UVÁDĚNÍ DO PROVOZU. Podmínky této zkoušky jsou uvedeny v příloze 3 SMLOUVY.
- 22.4 Jestliže z důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, není možno dokončit GARANČNÍ TEST „A“ v průběhu devíti (9) měsíců od data zahájení PKV DÍLA pro BLOK nebo jiného období dohodnutého mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, smluvní strany dohodnou způsob převzetí DÍLA pro BLOK ve smyslu článku 23 PODMÍNEK SMLOUVY. Tato dohoda nezabývá ZHOTOVITELE povinností provést GARANČNÍ TEST „A“ v termínu umožněném OBJEDNATELEM ani jeho povinností a závazků vyplývajících ze SMLOUVY.
- 22.5 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebudou v PRŮBĚHU GARANČNÍHO TESTU „A“ splněny garantované parametry a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu zkoušeného DÍLA pro BLOK, je ZHOTOVITEL povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či dodatky k DÍLU, aby splnil tyto parametry a požadavky. ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků a je povinen na vyzvání OBJEDNATELE opakovat GARANČNÍ TEST „A“ až do dosažení garantovaných parametrů a splnění požadavků.
- 22.6 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebudou v PRŮBĚHU GARANČNÍHO TESTU „A“ i po provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků provedených ZHOTOVITELEM podle článku 25.2 PODMÍNEK SMLOUVY splněny garantované parametry a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu DÍLA pro BLOK s tím, že DÍLO pro BLOK bude vykazovat pouze menší odchylky od těchto parametrů a/nebo požadavků SMLOUVY které nemají vliv na provozuschopnost, spolehlivost, a bezpečnost DÍLA pro BLOK, pak může OBJEDNATEL písemně sdělit, že souhlasí s předběžným převzetím DÍLA pro BLOK, a to za předpokladu, že ZHOTOVITEL zaplatí

SMLUVNÍ POKUTU v souladu s článkem 36.3 PODMÍNEK SMLOUVY.

- 22.7 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebude ani po provedení potřebných změn, úprav či dodatků k DÍLU pro BLOK dle článku 25.2 PODMÍNEK SMLOUVY dosaženo garantovaných parametrů a požadavků, OBJEDNATEL má právo na odstoupení od SMLOUVY a na uplatnění práv z bankovní záruky za provedení DÍLA v plném rozsahu, dle vlastního rozhodnutí OBJEDNATELE.
- 22.8 GARANČNÍ TEST „A“ dle tohoto článku 22 PODMÍNEK SMLOUVY bude aplikován pro každý BLOK samostatně.

23. PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA PRO BLOK

- 23.1 K předběžnému převzetí díla pro BLOK dojde za podmínky splnění ostatních ustanovení smlouvy, jestliže zhotovitel předal objednateli dokumentaci dle smlouvy a:
- a) GARANČNÍ TEST „A“ byl úspěšně dokončen v souladu s článkem 22.2 PODMÍNEK SMLOUVY nebo
 - b) GARANČNÍ TEST „A“ nebo KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ nebyly provedeny, avšak byly splněny podmínky uvedené v článku 21.10.4 PODMÍNEK SMLOUVY anebo článku 22.4 PODMÍNEK SMLOUVY, nebo
 - c) GARANČNÍ TEST „A“ nebyl úspěšně dokončen, ale OBJEDNATEL se ve smyslu článku 22.6 PODMÍNEK SMLOUVY rozhodl BLOK převzít a ZHOTOVITEL zaplatil SMLUVNÍ POKUTU v souladu s článkem 36.3 PODMÍNEK SMLOUVY
- 23.2 Jestliže jsou splněny podmínky pro PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA pro BLOK ve smyslu článku 23.1 PODMÍNEK SMLOUVY, OBJEDNATEL do sedmi (7) DNŮ od obdržení všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY vydá protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA pro BLOK. Předpokladem jeho vydání bude splnění všech povinností ZHOTOVITELE plynoucích ze SMLOUVY (s výjimkou povinností vyplývajících ze ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a ZÁRUČNÍ LHŮTY), zejména řádné provedení DÍLA pro BLOK v souladu s požadavky SMLOUVY, včetně zaškolení personálu OBJEDNATELE v souladu s článkem 28 PODMÍNEK SMLOUVY, předání dokumentace požadované SMLOUVOU a předání DÍLA bez vad právních i věcných OBJEDNATELI (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA/BLOKU, které budou uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA pro BLOK - právo rozhodnout o přijatelnosti nedoděleků takového charakteru má výhradně OBJEDNATEL.
- 23.3 Nedílnou součástí protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA pro BLOK bude jako jeho příloha též soupis zjištěných zjevných vad a nedoděleků DÍLA pro BLOK přijatelných pro OBJEDNATELE v souladu s článkem 22.5 PODMÍNEK SMLOUVY, včetně dohody ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE o způsobu a termínech jejich odstranění ZHOTOVITELEM. Zjištěné zjevné vady a nedodělky DÍLA pro BLOK k termínu vydání protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA pro BLOK zásadně nesmí jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu DÍLA pro BLOK a nesmí negativně ovlivňovat výkonové parametry DÍLA pro BLOK. Musí být též definovány podmínky pro odstranění závad (součinnost OBJEDNATELE).
- 23.4 Nedílnou součástí protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA pro BLOK bude rovněž dohoda o likvidaci celého MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ, tj. o uklizení a odstranění z MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ jakýchkoli zbytků, přebytečných mechanismů, odpadů jakéhokoli druhu, veškerých dočasných staveb, přístupových cest a zařízení na MONTÁŽNÍM PRACOVISTĚ, odstranění veškeré případné škody a předtím, než ZHOTOVITEL opustí STAVENÍSTĚ zajistí, aby byly prostory MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ uklizené a v

řádém a bezpečném stavu. Likvidace a vyklizení MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ bude ukončena protokolem o převzetí MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ OBJEDNATELEM, podepsaným oběma smluvními stranami. Likvidaci MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ provede ZHOTOVITEL do šedesáti (60) dnů po vystavení protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA pro BLOK. Při nedodržení této lhůty zaplatí ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU v souladu s článkem 36.4 PODMÍNEK SMLOUVY. Při nezaplacení SMLUVNÍ POKUTY bude mít OBJEDNATEL právo odečíst výši této SMLUVNÍ POKUTY z bankovní záruky za provedení DÍLA.

- 23.5 Dnem, kdy objednatel vydá protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA pro BLOK je DÍLO pro BLOK předáno ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI a začíná BĚŽET ZKUŠEBNÍ PROVOZ a ZÁRUČNÍ LHŮTA, jejichž délky a podmínky jsou stanoveny SMLOUVOU. Ve ZKUŠEBNÍM PROVOZU a v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ provozuje DÍLO na svá rizika a svými zaměstnanci OBJEDNATEL/INVESTOR. Tímto článkem 23 PODMÍNEK SMLOUVY však nejsou dotčeny povinnosti ZHOTOVITELE spojené se ZKUŠEBNÍM PROVOZEM a záruční povinnosti ZHOTOVITELE stanovené ve SMLOUVĚ a jeho odpovědnost za vady dle této SMLOUVY a příslušných právních předpisů.
- 23.6 Postup PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA pro BLOK dle tohoto článku 23 PODMÍNEK SMLOUVY bude aplikován pro každý BLOK samostatně.

24. ZKUŠEBNÍ PROVOZ

- 24.1 ZKUŠEBNÍ PROVOZ v trvání dvanácti (12) měsíců začíná běžet okamžikem podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA pro BLOK. ZKUŠEBNÍ PROVOZ bude ukončen podpisem protokolu o ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU. Protokol o ukončení zkušebního provozu zpracuje a předloží ZHOTOVITEL k odsouhlasení a podpisu OBJEDNATELI. OBJEDNATEL do 7 dnů protokol odsouhlasí anebo sdělí ZHOTOVITELI důvody jeho neodsouhlasení. Pokud OBJEDNATEL do 7 dnů protokol neodsouhlasí anebo nesdělí ZHOTOVITELI důvody, proč jej neodsouhlasil, považuje se protokol pro účely této SMLOUVY za odsouhlasený.
- 24.2 Provoz v rámci ZKUŠEBNÍHO PROVOZU je zabezpečován vyškolenými zaměstnanci pověřenými OBJEDNATELEM pod jeho plnou gescí v souladu s provozními předpisy a případnými pokyny ZHOTOVITELE, za trvalého dozoru ZÁSTUPCE OBJEDNATELE a ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE bude přítomen trvale po dobu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU v pracovní dny od 7.00 hodin do 15.00 hodin, pokud si provozní situace nevyžádá, z důvodů ležících na straně ZHOTOVITELE, účast ZHOTOVITELE ve větším rozsahu. Kromě toho, v odůvodněných případech má zástupce ZHOTOVITELE povinnost zúčastnit se ZKUŠEBNÍHO PROVOZU i mimo tuto vymezenou dobu.
- 24.3 Mezi povinnosti zabezpečované ZHOTOVITELEM v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, které jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ, patří zejména:
- a) okamžité operativní řešení provozních problémů, záručních oprav a nesouladů zjištěných při provozu DÍLA bez nutnosti jejich předchozí reklamace OBJEDNATELEM. Za účelem zjištění takovýchto vad ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE provede minimálně 1x denně pochůzku na dodaném DÍLE ze které provede zápis do deníku zkušebního provozu.
 - b) provádění úprav a seřízení zařízení vedoucích k optimalizaci provozu DÍLA za všech provozních režimů na základě změn navržených ZHOTOVITELEM a odsouhlasených OBJEDNATELEM, včetně zapracování provedených změn do dokumentace skutečného provedení a dotčené dokumentace
 - c) vypracování měsíčních zpráv o provozu DÍLA v rámci ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a jejich předání OBJEDNATELI nejpozději do třetího (3.) dne následujícího měsíce k

odsouhlasení. Ve zprávách, které budou vycházet z provozních záznamů a kontrol zařízení, budou mimo jiné uvedeny vady a poruchy zjištěné při provozu DÍLA, způsob jejich odstranění, využití kapacity zařízení a vyhodnocení provozu DÍLA z pohledu požadavků veřejnoprávních orgánů. Obsah měsíčních zpráv bude před předáním první měsíční zprávy specifikován ZHOTOVITELEM a odsouhlasen OBJEDNATELEM.

- d) vypracování zprávy o celkovém vyhodnocení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU v rozsahu odsouhlaseném OBJEDNATELEM a její předání OBJEDNATELI do čtrnácti (14) dnů po ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

- 24.4 Zhotovitel je povinný poskytovat pouze správné pokyny a instrukce provoznímu personálu OBJEDNATELE/INVESTORA v souvislosti s provozem DÍLA zajišťovaným OBJEDNATELEM
- 24.5 Povinnosti ZHOTOVITELE v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU nezbavují ZHOTOVITELE povinností vyplývajících ze ZÁRUČNÍ LHŮTY.
- 24.6 ZKUŠEBNÍ PROVOZ dle tohoto článku 24 PODMÍNEK SMLOUVY bude aplikován pro každý BLOK samostatně.

25. GARANČNÍ TEST „B“, KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

- 25.1 Ke konci dvaceti čtyř (24) měsíční ZÁRUČNÍ LHŮTY, provede ZHOTOVITEL v termínu dohodnutém s OBJEDNATELEM GARANČNÍ TEST „B“, kterým prokáže OBJEDNATELI, že DÍLO/BLOK splňuje garantované parametry předepsané pro GARANČNÍ TEST „B“ v příloze 3 SMLOUVY a ostatní požadavky stanovené SMLOUVOU. Znamená to, že ZHOTOVITEL provede měření a vyhodnocení všech výkonnostních požadavků a funkcí předepsaných pro GARANČNÍ TEST „B“ v souladu se SMLOUVOU.
- 25.2 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebudou v průběhu GARANČNÍHO TESTU „B“ splněny garantované parametry a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu zkoušeného DÍLA, je ZHOTOVITEL povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či dodatky k DÍLU, aby splnil tyto parametry a požadavky. ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků a je povinen na vyzvání OBJEDNATELE opakovat GARANČNÍ TEST „B“ až do dosažení garantovaných parametrů a splnění požadavků.
- 25.3 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebudou v průběhu GARANČNÍHO TESTU „B“ i po provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků provedených ZHOTOVITELEM podle článku 25.2 PODMÍNEK SMLOUVY splněny garantované parametry a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu DÍLA s tím, že dílo bude vykazovat pouze menší odchylky od těchto parametrů a/nebo požadavků SMLOUVY které nemají vliv na provozuschopnost, spolehlivost, a bezpečnost DÍLA, pak může OBJEDNATEL písemně sdělit, že souhlasí s provedením GARANČNÍHO TESTU „B“, a to za předpokladu, že ZHOTOVITEL zaplatí smluvní pokutu v souladu s článkem 36.3 PODMÍNEK SMLOUVY. V případě, že ZHOTOVITEL zaplatil za nesplnění příslušného garantovaného parametru SMLUVNÍ POKUTU v rámci GARANČNÍHO TESTU „A“ zaplatí ZHOTOVITEL pokutu pouze v takovém případě, že došlo ke zhoršení příslušného garantovaného parametru při GARANČNÍM TESTU „A“ oproti GARANČNÍMU TESTU „B“ a to ve výši rozdílu hodnot mezi oběma testy.
- 25.4 Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebude ani po provedení potřebných změn, úprav či dodatků k dílu dle článku 25.2 PODMÍNEK SMLOUVY dosaženo garantovaných parametrů a požadavků, OBJEDNATEL má právo na odstoupení od SMLOUVY a na uplatnění svých práv z bankovní záruky za provedení DÍLA v plném

rozsahu, dle vlastního rozhodnutí OBJEDNATELE.

- 25.5 Po úspěšném provedení GARANČNÍHO TESTU „B“, splnění garantovaných parametrů, které mají být prokázány v průběhu záruční lhůty v souladu s článkem 35.1.2 PODMÍNEK SMLOUVY a uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíční ZÁRUČNÍ LHŮTY (respektive jejího prodloužení v souladu se SMLOUVOU), předá ZHOTOVITEL bez zbytečného odkladu OBJEDNATELI k odsouhlasení a schválení protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA/BLOKU, kterým potvrdí splnění smluvních povinností ZHOTOVITELE souvisejících s DÍLEM. Jestliže jsou splněny podmínky pro KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA/BLOKU ve smyslu SMLOUVY, OBJEDNATEL do sedmi (7) dnů od obdržení protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA/BLOKU včetně všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY vydá protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA/BLOKU.
- 25.6 GARANČNÍ TEST „B“ a KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA dle tohoto článku 25 PODMÍNEK SMLOUVY bude aplikován pro každý BLOK samostatně.

26. DOKONČENÍ DÍLA

- 26.1 DÍLO se považuje za dokončené ke dni, kdy bude písemně potvrzeno ZHOTOVITELEM i OBJEDNATELEM splnění všech následujících podmínek:
- a) bude úspěšně ukončena demontáž a montáž DÍLA včetně individuálních zkoušek v rozsahu požadovaném SMLOUVOU,
 - b) bude úspěšně provedeno UVÁDĚNÍ DO PROVOZU pro všechny BLOKY ve smyslu článku 21 PODMÍNEK SMLOUVY,
 - c) bude úspěšně proveden GARANČNÍ TEST „A“ i „B“ pro všechny BLOKY ve smyslu článků 22 a 25 PODMÍNEK SMLOUVY,
 - d) budou oběma smluvními stranami podepsány protokoly o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA pro všechny BLOKY
 - e) budou odstraněny veškeré vady a nedodělky DÍLA, specifikované v protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA/BLOKU
 - f) budou oběma smluvními stranami podepsány protokoly o úspěšném ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU pro všechny BLOKY,
 - g) bude ukončena likvidace ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, provedena konečná úprava ploch STAVENIŠTĚ a MONTÁŽNÍHO PRACOVNÍŠTĚ a STAVENIŠTĚ vráceno ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI,
 - h) uplyne ZÁRUČNÍ LHŮTA, na které byla ještě platná ZÁRUČNÍ LHŮTA ve smyslu článku 37 PODMÍNEK SMLOUVY, během níž ZHOTOVITEL odstraní veškeré vady právoplatně reklamované OBJEDNATELEM,
 - i) bude oběma smluvními stranami podepsán protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA/BLOKU, a
 - j) bude OBJEDNATELEM vrácena bankovní záruka za provedení DÍLA.

27. HAVARIJNÍ PRÁCE

- 27.1. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s provedením DÍLA bude v jejím průběhu potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na DÍLE vyžadující

okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen buď dle vlastního uvážení s uvědoměním OBJEDNATELE anebo na vyzvání OBJEDNATELE tuto práci okamžitě provést.

- 27.2. Jestliže ZHOTOVITEL není schopen, nebo nechce tuto práci provést okamžitě, OBJEDNATEL může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen OBJEDNATEL co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně ZHOTOVITELE uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech a nákladech.
- 27.3. Jestliže se jedná o práce, které ZHOTOVITEL provedl na vyzvání OBJEDNATELE a které vznikly z důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, OBJEDNATEL po prokázání důvodů uhradí ZHOTOVITELI vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které OBJEDNATELI ve spojitosti s provedením prací ZHOTOVITELEM vznikly a projedná případné dopady na ostatní aspekty SMLOUVY. Prokázání důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, předloží OBJEDNATELI ZHOTOVITEL.
- 27.4. Jestliže se jedná o práce provedené OBJEDNATELEM nebo zajištěné OBJEDNATELEM, na odstranění havarijního stavu, který vznikl z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI a které byl ZHOTOVITEL povinen provést na vlastní náklady podle SMLOUVY, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které OBJEDNATELI ve spojitosti s provedením prací ZHOTOVITELEM vznikly, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, v níž jsou dle této SMLOUVY splatné faktury vystavené OBJEDNATELEM. Náklady takto OBJEDNATELI vzniklé mu ZHOTOVITEL uhradí na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu dle této SMLOUVY. Lhůta pro splacení počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení faktury ZHOTOVITELI.

28. ŠKOLENÍ PROVOZNÍHO A ÚDRŽBÁŘSKÉHO PERSONÁLU

- 28.1. ZHOTOVITEL zajistí školení personálu určeného OBJEDNATELEM v souladu s přílohou 9 SMLOUVY.

29. NÁHRADNÍ DÍLY

- 29.1. V příloze 10 SMLOUVY je uveden celkový seznam náhradních dílů, včetně spotřebního materiálu pro veškeré komponenty DÍLA s uvedením potřebných informací pro jejich identifikaci a jednotkovými cenami specifikovaných náhradních dílů. V tomto seznamu budou samostatně označeny náhradní díly pro provoz ve 24 měsíční ZÁRUČNÍ LHŮTĚ. Náhradní díly uvedené v příloze 10 SMLOUVY nejsou zahrnuty do rozsahu DÍLA ani nejsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ. ZHOTOVITEL se zavazuje na výzvu OBJEDNATELE prodat OBJEDNATELI kterýkoli náhradní díl uvedený v příloze 10 SMLOUVY po dobu záruční lhůty za cenu uvedenou v příloze 10 SMLOUVY. Smluvní strany projednají specifikované náhradní díly. OBJEDNATEL má právo akceptovat jakékoli náhradní díly anebo je odmítnout jako celek. Výsledkem bude samostatná objednávka dohodnutých náhradních dílů.
- 29.2. ZHOTOVITEL bude aktualizovat seznamy náhradních dílů uvedené v příloze 10 SMLOUVY při zpracování REALIZAČNÍ DOKUMENTACE DÍLA - aktualizace bude součástí realizační

dokumentace. Žádné z ustanovení tohoto článku 29 PODMÍNEK SMLOUVY neomezuje odpovědnost ZHOTOVITELE z jakost DÍLA ani jeho povinnosti vyplývající ze ZÁRUČNÍ LHŮTY, zejm. provést zdarma opravy vad DÍLA.

- 29.3. ZHOTOVITEL se zavazuje, aniž by tím byly omezeny jeho povinnosti dané mu touto SMLOUVOU, včetně záručních povinností, že v případě náhradních dílů, které vyrábí, bude v časovém předstihu informovat OBJEDNATELE o záměru ukončení výroby těchto náhradních dílů, aby bylo OBJEDNATELI umožněno opatřit si včas tyto díly. Kromě toho v případě ukončení výroby takových náhradních dílů ZHOTOVITEL na žádost OBJEDNATELE rovněž poskytne OBJEDNATELI bezplatně kopii výkresů, resp. licenci k jejich užití pro účely SMLOUVY, a specifikací pro příslušné náhradní díly vč. technologických postupů výroby. OBJEDNATEL má právo bezplatně použít tyto výkresy a specifikace včetně všech práv, kterými by taková věc byla chráněna, pro výrobu nebo zhotovení náhradních dílů, a to i prostřednictvím třetí strany. Práva a povinnosti dle tohoto článku 29.3 trvají po dobu životnosti DÍLA.

30. RYCHLE SE OPOTŘEBUJÍCÍ DÍLY

- 30.1. V příloze 10 SMLOUVY je uveden Seznam rychle se opotřebujících dílů, a to s uvedením potřebných informací pro jejich identifikaci, zejména pak četnost jejich výměny. Zajištění rychle se opotřebujících dílů v průběhu ZÁRUČNÍ LHŮTY je povinností ZHOTOVITELE a náklady na jejich pořízení jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.

31. STAVENIŠTĚ A MONTÁŽNÍ PRACOVNÍŠTĚ

- 31.1. Údaje o stavu a vybavení STAVENIŠTĚ včetně MONTÁŽNÍHO PRACOVNÍŠTĚ ke dni uzavření SMLOUVY jsou uvedeny v příloze 2 SMLOUVY. Podmínky pro činnost ZHOTOVITELE v těchto prostorách jsou uvedeny v příloze 18 SMLOUVY. ZHOTOVITEL se bude řídit v průběhu své činnosti na STAVENIŠTI uvedenými podmínkami a skutečnostmi.
- 31.2. ZHOTOVITEL bude při provádění DÍLA udržovat STAVENIŠTĚ a MONTÁŽNÍ PRACOVNÍŠTĚ přiměřeně volné od všech překážek, které nejsou nezbytné a uskladní nebo odstraní jakékoliv nadbytečné materiály, odpad, zbytky, jakož i MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ, které nebude dále požadováno při provádění PRACÍ a SLUŽEB. Žádné zařízení ZHOTOVITELE, které se bude nacházet na STAVENIŠTI a na MONTÁŽNÍM PRACOVNÍŠTI, nesmí omezovat bezpečný provoz, obsluhu a údržbu zařízení INVESTORA. ZHOTOVITEL se zavazuje skladovat MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ a další jím dodané věci výlučně na MONTÁŽNÍM PRACOVNÍŠTI; na STAVENIŠTI mimo MONTÁŽNÍ PRACOVNÍŠTĚ může MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ či věci skladovat výlučně s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE.
- 31.3. Náklady na veškeré dočasné stavby, přístupové cesty, dopravní značení a zařízení na STAVENIŠTI, jejichž provedení je nezbytné pro provedení DÍLA, včetně spoluúčasti na příslušném veřejnoprávním projednání (povolení stavby a povolení k provozu), značení, provozu, údržby a likvidace zajišťuje ZHOTOVITEL. Za účelem splnění výše uvedené povinnosti je OBJEDNATEL na žádost ZHOTOVITELE povinen poskytnout ZHOTOVITELI veškerou potřebnou součinnost.

- 31.4. Náklady na veškeré dočasné stavby, přístupové cesty, dopravní značení a zařízení na MONTÁŽNÍM PRACOVÍŠTI i mimo ně, jejichž provedení je nezbytné pro provedení DÍLA, si včetně jejich příslušného veřejnoprávního projednání (povolení stavby a povolení k provozu), značení, provozu, údržby a likvidace zajišťuje ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.
- 31.5. Po vystavení protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA ZHOTOVITEL provede likvidaci celého MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ, tj. uklidí a odstraní z něj jakékoli zbytky, přebytečné mechanismy, odpady jakéhokoli druhu, veškeré dočasné stavby, přístupové cesty a zařízení i na STAVENÍŠTI, odstraní veškeré případné škody a předtím, než opustí STAVENÍŠTĚ a lokalitu elektrárny, zajistí, aby byly prostory MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ uklizené a v řádném a bezpečném stavu. Likvidace a vyklizení MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ bude ukončena protokolem o převzetí MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ OBJEDNATELEM, podepsaným oběma smluvními stranami. Likvidaci MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ provede ZHOTOVITEL do šedesáti (60) DNŮ po vystavení protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA. Při nedodržení této lhůty zaplatí ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU v souladu s článkem 36.4 PODMÍNEK SMLOUVY. Při nezaplacení SMLUVNÍ POKUTY bude mít OBJEDNATEL právo čerpat celou výši této SMLUVNÍ POKUTY z bankovní záruky za provedení DÍLA.

32. STAVENÍŠTNÍ ŘÁD A ŘÁD MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ A BEZPEČNOST

- 32.1. ZHOTOVITEL na základě přílohy 18 SMLOUVY a pokynů OBJEDNATELE vypracuje nejpozději jeden (1) MĚSÍC před zahájením prací na MONTÁŽNÍM PRACOVÍŠTI řád MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ obsahující pravidla, která musí být dodržována při realizaci prací na MONTÁŽNÍM PRACOVÍŠTI.
- 32.2. Při zpracování řádu bude ZHOTOVITEL vycházet z OBJEDNATELEM stanovených zásad pro činnost dodavatelů prací v oblasti ochrany majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, které jsou součástí SMLOUVY.

Tento řád musí obsahovat nejméně dále uvedená pravidla, týkající se:

- (a) ostrahy,
- (b) bezpečnosti práce,
- (c) vstupní kontroly,
- (d) sociálního zařízení,
- (e) lékařské péče,
- (f) protipožární ochrany,
- (g) ochrany životního prostředí, a
- (h) evakuačního plánu.

33. HOSPODAŘENÍ S ODPADY, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 33.1. ZHOTOVITEL je povinen postupovat při provádění DÍLA dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Veškerou dopravu a manipulaci s odpady vzniklými v souvislosti s plněním DÍLA zajistí ZHOTOVITEL na své náklady dle ustanovení této SMLOUVY. ZHOTOVITEL bude plnit veškeré povinnosti původce odpadu v rozsahu předmětu DÍLA se všemi legislativními a právními dopady.

- 33.2. Vybraná demontovaná zařízení a jejich části, určené Objednatelům k dalšímu využití, které souvisí s DÍLEM a které jsou a zůstanou majetkem INVESTORA/OBJEDNATELE, bude ZHOTOVITEL třídit a ukládat do příslušných nádob (kontejnerů) INVESTORA /OBJEDNATELE nebo na OBJEDNATELEM určená místa.

Demontovaná zařízení a jejich části, určené jako kovový šrot bude ZHOTOVITEL třídit a ukládat do příslušných nádob, přistavených ZHOTOVITELEM na OBJEDNATELEM určená místa. Tento kovový šrot bude ZHOTOVITELEM dopraven k dalšímu využití.

- 33.3. OBJEDNATEL před zahájením činnosti ZHOTOVITELE na STAVENÍŠTI provedl odstranění asbestu z míst dostupných před zahájením DÍLA. V případě, že ZHOTOVITEL při provádění DÍLA zjistí výskyt asbestu, bude ihned informovat OBJEDNATELE a odbornou osobu s přesným popisem místa a popisem množství zjištěného asbestu. V takovém případě ZHOTOVITEL okamžitě provede veškerá opatření umožňující likvidaci zjištěného asbestu odbornou osobou vybranou OBJEDNATELEM podle následujícího pododstavce tohoto odstavce 33.3, která má k této činnosti oprávnění v souladu s legislativou ČR. S touto vybranou odbornou osobou projedná zejména způsob a dobu nezbytnou k odstranění zjištěného asbestu v součinnosti s OBJEDNATELEM. OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI veškerou potřebnou součinnost při plnění jeho povinností podle tohoto odst. 33.3 PODMÍNEK SMLOUVY. Po odstranění zjištěného asbestu touto vybranou odbornou osobou ZHOTOVITEL v součinnosti s uvedenou vybranou odbornou osobou předloží OBJEDNATELI protokol o odstranění zjištěného asbestu a následně protokol o jeho likvidaci. Při všech těchto opatřeních nebo činnostech bude ZHOTOVITEL respektovat nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, a to zejm. při práci s asbestem a pracích, které mohou být zdrojem expozice asbestu (viz zejm. § 14, § 19, § 20, § 21).

Za účelem likvidace asbestu ve smyslu tohoto odst. 33.3 PODMÍNEK SMLOUVY OBJEDNATEL zajistil odbornou osobu na likvidaci asbestu. ZHOTOVITEL použije uvedenou odbornou osobu pro likvidaci zjištěného asbestu na náklady OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL je povinen provést účinná opatření k minimalizaci dopadů procesu likvidace zjištěného asbestu do časového harmonogramu. Případné dopady do ČASOVÉHO A PROVÁDĚCÍHO PLÁNU DÍLA a do jiných podmínek SMLOUVY budou řešeny v souladu s podmínkami článku 45 přílohy 1 SMLOUVY (Změnové řízení). OBJEDNATEL se zavazuje zajistit, aby odborná osoba vybraná podle tohoto pododstavce tohoto odst. 33.3 PODMÍNEK SMLOUVY poskytla ZHOTOVITELI součinnost při plnění jeho povinností podle tohoto odst. 33.3 PODMÍNEK SMLOUVY. OBJEDNATEL předá zhotoviteli kontaktní spojení na odbornou společnost na odstranění asbestu s bližšími údaji o postupu odstraňování asbestu nejpozději měsíc před zahájením činnosti zhotovitele na staveništi..

- 33.4. Veškeré odpady, s výjimkou asbestu, vzniklé činností ZHOTOVITELE (vč. odpadů z demolic a demontáží, obalových materiálů, obalů od barev, čisticích, mazadel, chemikálií apod.), zneškodní a zlikviduje ZHOTOVITEL na své náklady prokazatelně mimo areál INVESTORA. Úhrada nákladů na zneškodnění odpadů včetně dopravních nákladů je v režii ZHOTOVITELE.
- 33.5. Při úniku ropných látek, nebo jiných látek, které mohou ohrozit životní prostředí, v důsledku činnosti ZHOTOVITELE je ZHOTOVITEL povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. O vzniku situace spojené s únikem takovýchto látek je ZHOTOVITEL povinen neprodleně informovat OBJEDNATELE a podnikne veškerá opatření k odstranění škod a zabránění jejich šíření.
- 33.6. Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ZHOTOVITELE na STAVENÍŠTI je zakázáno.

- 33.7. Odpady, které ZHOTOVITELI vznikají jeho činností, je zakázáno vhazovat do kontejnerů komunálního odpadu a ZHOTOVITEL má povinnost odpady, které vznikají jeho činností a jsou jeho majetkem, třídit a shromažďovat. Se souhlasem OBJEDNATELE si může vybudovat místa pro shromažďování odpadů tak, aby byla tato místa řádně označena a aby tato místa splňovala právní požadavky a byla zabezpečena proti zneužití. Spalování odpadů je zakázáno.
- 33.8. Namátkové kontroly ohledně nakládání s odpady mají oprávnění provádět za OBJEDNATELE kromě technického dozoru i zaměstnanci oddělení bezpečnosti a služby INVESTORA.
- 33.9. OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. ZHOTOVITEL může pokračovat v takto zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí a toto přerušení nemá vliv na termíny plnění DÍLA.
- 33.10. V případě odstranění a nebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM nebo jeho smluvním partnerem, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI předat doklad o zneškodnění nebo dalším využití odpadů, kopii evidence odpadů a kopii rozborů odpadů ve smyslu Vyhlášky č. 383/2001 Sb..
- 33.11. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany ZHOTOVITELE budou hrazeny ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL je rovněž povinen nahradit veškeré uložené pokuty a náklady nápravných opatření a další související náklady, které uplatní na OBJEDNATELI nebo na INVESTOROVÍ orgány státní správy a jsou uplatněny v důsledku nesprávného nakládání s odpady ZHOTOVITELE.

34. OSTRAHA A OSVĚTLENÍ

- 34.1. ZHOTOVITEL provede a bude udržovat na své náklady a nebezpečí veškeré osvětlení, oplocení a ostrahu MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ tam, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu DÍLA nebo pro bezpečnost OBJEDNATELE, INVESTORA, vlastníků a dočasných držitelů sousedních majetků a veřejnosti po celou dobu výstavby DÍLA. Osvětlení, oplocení a ostrahu STAVENIŠTĚ zajišťuje OBJEDNATEL/INVESTOR.

35. GARANTOVANÉ PARAMETRY

- 35.1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že DÍLO bude schopno dosahovat při dodržování provozních předpisů technické parametry specifikované v příloze 3 SMLOUVY.
- 35.2. Ověření, že bylo dosaženo garantovaných parametrů uvedených v příloze 3 SMLOUVY pro GARANČNÍ TEST „A“ proběhne v průběhu UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, PŘED PŘEDBĚŽNÝM PŘEVZETÍM DÍLA/BLOKU v souladu s článkem 22 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 35.3. Ověření, že bylo dosaženo garantovaných parametrů uvedených v příloze 3 SMLOUVY pro GARANČNÍ TEST „B“ proběhne ke konci ZÁRUČNÍ LHŮTY v termínu dohodnutém mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM v souladu s článkem 25 PODMÍNEK SMLOUVY.

36. SMLUVNÍ POKUTA

36.1. V případě porušení povinností ZHOTOVITELE dále uvedených, s výjimkou případů podle článku 43.1 PODMÍNEK SMLOUVY, má OBJEDNATEL právo, aniž by tím jakkoliv omezil **svá** ostatní práva podle SMLOUVY, včetně práva na náhradu škody v plném rozsahu, vůči ZHOTOVITELI uplatnit a ZHOTOVITEL má v takovém případě povinnost zaplatit SMLUVNÍ POKUTU.

36.2. SMLUVNÍ POKUTY v důsledku prodlení ZHOTOVITELE v plnění

36.2.1 ZHOTOVITEL se zavazuje dodržet všechny termíny provedení DÍLA v době účinnosti SMLOUVY, uvedené zejm. v ustanovení 4.1.1 a 4.1.2 FORMULÁŘE SMLOUVY a v Časovém a prováděcím plánu provedení DÍLA uvedeném v příloze 5 SMLOUVY a v Podrobném časovém a prováděcím plánu provedení DÍLA zpracovaném podle článku 15.2 PODMÍNEK SMLOUVY a aktualizovaném podle článku 15.3 PODMÍNEK SMLOUVY.

36.2.2 Milníky, na které se vztahují SMLUVNÍ POKUTY z prodlení ZHOTOVITELE jsou uvedeny v ustanovení 4.1.2 FORMULÁŘE SMLOUVY.

36.2.3 Pokud nebude termín plnění jakéhokoli z výše uvedených milníků dodržen z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, může OBJEDNATEL požadovat dále uvedenou SMLUVNÍ POKUTU:

36.2.3.1 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý DEN zpoždění termínu předání projektové dokumentace specifikované v článku 2.1.2. přílohy 4 SMLOUVY jako – Basic Design pro DÍLO, (Termín dle Ustanovení 4.1.2 a) (ii) FORMULÁŘE SMLOUVY) pro schválení OBJEDNATELEM.

36.2.3.2 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý DEN zpoždění termínu předání projektové dokumentace specifikované v článku 2.1.1 přílohy 4 SMLOUVY včetně podkladů potřebná pro zpracovatele projektů ostatních profesí navazujících OB, pro DÍLO (Termín dle Ustanovení 4.1.2 a) (i) FORMULÁŘE SMLOUVY) pro schválení OBJEDNATELEM.

36.2.3.3 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý DEN zpoždění termínu předání projektové dokumentace specifikované v článku 2.1.3 přílohy 4 SMLOUVY včetně REALIZAČNÍ DOKUMENTACE DÍLA (Termín dle Ustanovení 4.1.2 a) (iii) FORMULÁŘE SMLOUVY) pro schválení OBJEDNATELEM.

36.2.3.4 150.000,- Kč za každý den zpoždění termínu předání jakéhokoli připojovacího místa specifikovaného v příloze 5 SMLOUVY jako zásadní pro činnost objednatele na ostatních částech projektu pro každý BLOK (Termíny dle Ustanovení 4.1.2 b) (i), (ii), (iii), (iv), FORMULÁŘE SMLOUVY)

36.2.3.5 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) za každý den zpoždění termínu připravenosti ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ, stanoveného pro každý BLOK (Termíny dle Ustanovení 4.1.2 b) (vi) FORMULÁŘE SMLOUVY)

- 36.2.3.6 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý den zpoždění termínu úspěšného ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. (Termíny dle Ustanovení 4.1.2 b) (vii) a FORMULÁŘE SMLOUVY). Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu projednávání první revize harmonogramu, kterou ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI dle SMLOUVY, nebude s dodavatelem turbíny dohodnut termín prvního najetí turbíny ke zkouškám kotle o 14 dní dříve, nežli je ve smluvním harmonogramu, bude nesplnění termínu úspěšného ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY sankcionováno SMLUVNÍ POKUTOU až po 20 dnech od uplynutí tohoto termínu. ZHOTOVITEL nicméně bez ohledu na tuto dohodu potvrzuje splnění stávajícího termínu úspěšného splnění KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY.
- 36.2.3.7 V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků DÍLA v rámci této SMLOUVY dle článku 23.3 PODMÍNEK SMLOUVY nebo jakýkoliv dohodnutý termín pro odstranění vad podle článku 37.5 PODMÍNEK SMLOUVY během ZÁRUČNÍ LHŮTY, z důvodů které lze přičíst ZHOTOVITELI, může OBJEDNATEL požadovat SMLUVNÍ POKUTU za každý započatý DEN prodlení ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý nesplněný termín spojený s odstraněním každé jednotlivé vady. Povinnost ZHOTOVITELE zaplatit tuto SMLUVNÍ POKUTU odstraněním vady nezaniká.
- 36.2.3.8 50.000,- Kč za každý den zpoždění termínu zpracování připomínek OBJEDNATELE do dokumentace nebo doplnění dokumentace dle článku 3.1.8 přílohy 4 SMLOUVY – Dokumentace. Tato smluvní pokuta platí pro každou z dokumentací specifikované v článku 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 přílohy 4 SMLOUVY.
- 36.2.3.9 Nebude-li schválená dokumentace dle článku 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 přílohy 4 SMLOUVY předána OBJEDNATELI do 73 dnů od termínu uvedeného v článku 4.1.2 a) (i), (ii) a (iii) FORMULÁŘE SMLOUVY z důvodů které lze přičíst ZHOTOVITELI, bude nesplnění tohoto termínu považováno za podstatné porušení SMLOUVY se všemi souvislostmi.
- 36.2.4 V případě, že ZHOTOVITEL přes dílčí skluzy v průběhu plnění splní termín zahájení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ DÍLA a splní i ostatní povinnosti podle SMLOUVY, může OBJEDNATEL na základě vlastního uvážení SMLUVNÍ POKUTY zaplacené ZHOTOVITELEM před tímto termínem podle článku 36.2.3 pro příslušnou část DÍLA ZHOTOVITELI zcela nebo z části vrátit formou dobropisu, přihlédne však přitom k nákladům, které OBJEDNATELI v důsledku dílčích skluzů ZHOTOVITELE vznikly. Rozhodne-li se OBJEDNATEL částku zaplacenou ZA SMLUVNÍ POKUTY zcela nebo z části vrátit, učiní tak spolu s poslední platbou podle platebního kalendáře, která je vázána na vydání protokolu O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 36.3. SMLUVNÍ POKUTY za nedodržení garantovaných parametrů DÍLA**
- 36.3.1 ZHOTOVITEL se zavazuje, že dodané DÍLO bude splňovat provozní parametry a funkce stanovené SMLOUVOU. Garantované parametry budou měřeny za podmínek uvedených ve SMLOUVĚ. Pokud ani při opakovaném GARANČNÍM TESTU „A“ a/nebo GARANČNÍM TESTU „B“ prováděnými v souladu se SMLOUVOU nebude dosaženo z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, garantovaných parametrů specifikovaných v příloze 3 SMLOUVY, OBJEDNATEL má právo vůči ZHOTOVITELI uplatnit a ZHOTOVITEL má povinnost zaplatit SMLUVNÍ POKUTU.

Garantovaný parametr dle přílohy č. 3 SMLOUVY	Výše smluvní pokuty
maximální kontinuální výkon kotle	6.000.000,- Kč za nedosažení každé i započaté t/h páry

minimální kontinuální výkon kotle bez stabilizace	1.000.000,-Kč za každých i započatých 0,5% nedosažení minimální hranice
účinnost kotle při jmenovitém výkonu a jmenovitých parametrech páry	5.500.000,- Kč za každých i započatých 0,05% nedosažení účinnosti 89,5% 2.750.000,- Kč za každých i započatých 0,05 % nedosažení garantované účinnosti v rozmezí 89,5 až 90,0%
teplota přehřáté páry při jmenovitém výkonu v každé větvi	10.000.000,- Kč za nedosažení každé i započaté °C nedosažení jmenovité teploty přehřáté páry
tlak přehřáté páry při jmenovitém výkonu	5.000.000,- Kč za nedosažení každé i započaté 0,1 MPa nedosažení tlaku
teplota přehřáté páry při jmenovitém výkonu v každé větvi	8.000.000,- Kč za nedosažení každé i započaté °C teploty přehřáté páry
tlaková ztráta vysokotlaké části kotle při jmenovitém výkonu kotle mezi připojovacími místy: napájecí vody (vstup) a přehřátá pára (výstup)	3.000.000,-Kč za nedosažení každé i započaté 0,1 MPa překročení garantované tlakové ztráty
tlaková ztráta přehříváku při jmenovitém výkonu mezi připojovacími místy: vratná pára (vstup) a přehřátá pára (výstup)	3.000.000,-Kč za nedosažení každé i započaté 0,01 MPa překročení garantované tlakové ztráty
vlastní spotřeba elektrické energie při jmenovitém výkonu a spalování garančního paliva.	200.000,- Kč za každou i započatou kW příkonu elektrické energie navíc oproti garantované hodnotě
Výkonová spolehlivost	20.000.000,-Kč za každé i započaté % nedosažení minimální garantované hodnoty

36.3.2 Pokud se jedná o případ, že nesplněním určitého výše specifikovaného parametru DÍLA nebo požadavku na DÍLO při GARANČNÍM TESTU „A“ a/nebo GARANČNÍM TESTU „B“ sice nebyly splněny požadavky SMLOUVY, avšak takováto vada nemá charakter, který by bránil bezpečnému, spolehlivému a ekonomickému provozu DÍLA a následně BLOKU, ani PROJEKTU, je OBJEDNATEL oprávněn dle vlastního uvážení postupovat tak, že zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ZHOTOVITELEM, stanovené výše uvedeným způsobem bude znamenat uspokojení nároků OBJEDNATELE (s výjimkou možnosti použití bankovní záruky za provedení DÍLA) z takové vady a po uplatnění této SMLUVNÍ POKUTY a jejím zaplacení nebude OBJEDNATEL v budoucnu již vyžadovat úpravy a změny DÍLA, jejichž cílem by mělo být takovouto vadu odstranit.

36.3.3 OBJEDNATEL neposkytne ZHOTOVITELI žádné zvýhodnění, pokud by při garančním TESTU „A“ a GARANČNÍM TESTU „B“ byly naměřeny lepší parametry nežli parametry stanovené touto SMLOUVOU.

36.4. SMLUVNÍ POKUTA pro případ porušení jiného závazku ZHOTOVITELE vyplývajícího ze SMLOUVY.

36.4.1 ZHOTOVITEL zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za prodlení s vyklizením MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ dle článku 31.5 PODMÍNEK SMLOUVY ve výši 50. 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý DEN prodlení.

36.4.2 ZHOTOVITEL zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za porušení povinností UVEDENÝCH v článku 10 PODMÍNEK SMLOUVY (Ochrana informací a smluvních dokumentů) 5.000.000,- Kč (slovy pět miliónů korun českých) za každý zjištěný a prokázaný případ porušení povinností.

36.4.3 Nedodržení pravidel chování personálu ZHOTOVITELE na STAVENÍŠTI specifikovaných v příloze 18 SMLOUVY bude předmětem SMLUVNÍ POKUTY, jejíž částky jsou uvedeny v těchto pravidlech. V případě, kdy částky za porušení těchto pravidel nejsou uvedeny, zaplatí ZHOTOVITEL za každé porušení předpisů uvedených v těchto pravidlech SMLUVNÍ POKUTU ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).

36.4.4 V případě, že ZHOTOVITEL zpozdí sjednaný termín pro předání INFORMACÍ OBJEDNATELI dle článku 12 PODMÍNEK SMLOUVY, z důvodů které leží na straně ZHOTOVITELE, může OBJEDNATEL požadovat SMLUVNÍ POKUTU ve výši 10. 000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý DEN prodlení, zvlášť pro každý případ.

36.5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SMLUVNÍM POKUTÁM

36.5.1 Oprávněnost nároku na SMLUVNÍ POKUTU není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany OBJEDNATELE.

36.5.2 V případě, že výše SMLUVNÍCH POKUT, jejichž zaplacení má OBJEDNATEL právo požadovat podle tohoto článku 36 PODMÍNEK SMLOUVY, dosáhne výše pěti (5) % ze SMLUVNÍ CENY, má OBJEDNATEL právo odstoupit od SMLOUVY, aniž by tím omezil jakákoliv svá jiná práva podle SMLOUVY včetně nároku na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a náhrady škody.

36.5.3 ZHOTOVITEL zaplatí SMLUVNÍ POKUTU přímým bankovním převodem na konto OBJEDNATELE během třiceti (30) DNŮ po obdržení vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY. OBJEDNATEL je oprávněn, zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě neuhradí SMLUVNÍ POKUTU, započíst proti svým závazkům vůči ZHOTOVITELI své finanční nároky na splatnou i nesplatnou SMLUVNÍ POKUTU z následující nebo některé další platby části SMLUVNÍ CENY nebo z bankovní záruky za provedení DÍLA.

36.5.4 Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ZHOTOVITELEM a/nebo použití části nebo celé bankovní záruky za provedení DÍLA OBJEDNATELEM nezavazuje ZHOTOVITELE závazku splnit povinnosti dané mu SMLOUVOU.

36.6. Smluvní strany dále sjednávají úrok z prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku ve výši 0,02% (slovy dvě setiny procenta) denně z dlužné částky.

37. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

37.1. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku, že DÍLO a každá jeho část bude prostá jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve SMLouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto SMLOUVOU nebo obecně platnými předpisy. ZHOTOVITEL neodvolatelně poskytuje na provedené DÍLO záruku za jakost (ZÁRUČNÍ LHŮTU) v délce dvaceti čtyř (24) MĚSÍCŮ ode dne PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ části DÍLA/BLOKU ve smyslu článku 23 PODMÍNEK SMLOUVY, nejdéle však 36 měsíců od zahájení PKV příslušného BLOKU. Pro stavební část je sjednána ZÁRUČNÍ LHŮTA šedesát (60) MĚSÍCŮ ZÁRUČNÍ LHŮTA počíná běžet dnem PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA/BLOKU nebo jeho části ve smyslu článku 23 PODMÍNEK SMLOUVY. Na REALIZAČNÍ DOKUMENTACI poskytuje ZHOTOVITEL ZÁRUČNÍ LHŮTU po dobu plánované životnosti DÍLA. ZÁRUČNÍ LHŮTA běží pro každý BLOK nebo část samostatně.

V průběhu ZÁRUČNÍ LHŮTY bude ověřena výkonová spolehlivost DÍLA dle podmínek které jsou specifikovány v příloze 3 SMLOUVY. Nesplnění smluvních parametrů bude řešeno především v souladu s článkem 36 PODMÍNEK SMLOUVY.

37.2. Veškeré dodávky VĚCÍ dodané v rámci SMLOUVY musí být originální, nové a nepoužité.

37.3. Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý a výlučný důsledek toho, že DÍLO nebylo v této ZÁRUČNÍ LHŮTĚ provozováno OBJEDNATELEM v souladu s požadavky provozních předpisů, předpisů pro údržbu a za technických podmínek stanovených touto SMLOUVOU. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu odpovídá ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL je povinen v době do prokázání odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že ZHOTOVITEL prokáže, že za vadu neodpovídá, budou mu uhrazeny oprávněné a důvodné náklady spojené s jejím odstraňováním.

37.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu jak se vada projevuje nebo projevila, zašle OBJEDNATEL ZHOTOVITELI písemně e-mailem, faxem anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. OBJEDNATEL umožní ZHOTOVITELI na jeho žádost potřebný přístup k DÍLU a na STAVENIŠTĚ s cílem prověřit příčinu vady v době a za okolností, vyhovujících zájmům OBJEDNATELE.

37.5. V případě zjištění, že DÍLO vykazuje vady, OBJEDNATEL, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu SMLOUVOU, včetně nároku na náhradu škody a SMLUVNÍ POKUTU nebo uplatnit svá práva z bankovní záruky za provedení DÍLA ve svůj prospěch, má nárok:

- (a) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA nebo jeho části - ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, je povinen dostavit se na STAVENIŠTĚ a zahájit činnost na opravu vady do dvaceti čtyř (24) hodin a ukončit její odstranění do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení, pokud nebude s ohledem na povahu vady dohodnuto jinak,
- (b) v případě jinak uspokojivě neopravitelných vad požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nové části DÍLA - ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu OBJEDNATELEM s ohledem na povahu vady. Tento nárok vzniká i tehdy, když se opravitelná vada na stejné části DÍLA opravená podle odstavce (a) nebo (b) opakuje potřetí, nebo
- (c) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY, která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady na provoz a údržbu DÍLA vzniklé OBJEDNATELI v důsledku vady.

Lhůta uvedená v článku 37.5 (a) a (b) PODMÍNEK SMLOUVY se počítá ode DNE doručení oznámení vady ZHOTOVITELI, přičemž oznámení zaslané e-mailem nebo faxem se má za doručené DNEM a hodinou odeslání e-mailové nebo faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím pracovním dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.

Volbu mezi nároky uvedenými v článku 37.5 PODMÍNEK SMLOUVY sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI v oznámení podle článku 37.4 PODMÍNEK SMLOUVY nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. ZHOTOVITEL je povinen tomuto nároku vyhovět.

- 37.6. Neodstraní-li ZHOTOVITEL řádně a včas reklamované vady DÍLA ve lhůtě stanovené mu OBJEDNATELEM podle článku 37.5 PODMÍNEK SMLOUVY nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může OBJEDNATEL odstoupit od SMLOUVY, požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY nebo po předchozím vyrozumění ZHOTOVITELE, vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv svá práva daná mu SMLOUVOU a odpovědnost ZHOTOVITELE za vady DÍLA. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI prokázané náklady, které byly se vznikem a odstraněním vady zajišťovaným OBJEDNATELEM spojeny, a to do třiceti (30) DNŮ po obdržení příslušné faktury OBJEDNATELE. V případě neproplacení této faktury má OBJEDNATEL právo k uspokojení svých nároků uplatnit svá práva z bankovní záruky za provedení DÍLA.
- 37.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se ZÁRUČNÍ LHŮTA DÍLA/BLOKU nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být DÍLO/BLOK nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle SMLOUVY. Na žádost OBJEDNATELE učiněnou nejpozději 30 dní před uplynutím platnosti bankovní záruky za provedení DÍLA je ZHOTOVITEL povinen na své náklady o stejnou dobu prodloužit dobu platnosti bankovní záruky za provedení DÍLA - při nesplnění této povinnosti ZHOTOVITELEM do čtrnácti (14) DNÍ od uplatnění nároku OBJEDNATELE na prodloužení platnosti bankovní záruky za provedení DÍLA má OBJEDNATEL právo čerpat stávající bankovní záruku za provedení DÍLA nebo její část ve svůj prospěch, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu SMLOUVOU.
- 37.8. Na opravenou, vyměněnou nebo nově nainstalovanou část DÍLA se vztahuje ZÁRUČNÍ LHŮTA dvacet čtyři (24) MĚSÍCŮ, počínaje dnem její opravy, výměny resp. instalace. Tato ZÁRUČNÍ LHŮTA však bude maximálně dvanáct (12) MĚSÍCŮ od data KONEČNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA, pokud se nejedná o část DÍLA na kterou je ve SMLOUVĚ sjednána šedesáti (60) měsíční ZÁRUČNÍ LHŮTA. V tomto případě záruční lhůta bude činit dvacet čtyři (24) MĚSÍCŮ, počínaje dnem její opravy, výměny resp. instalace, maximálně však dvanáct (12) MĚSÍCŮ od data uplynutí šedesáti (60) měsíční ZÁRUČNÍ LHŮTY.
- 37.9. Pro odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a pro záruky za vady tohoto plnění platí ustanovení těchto podmínek SMLOUVY týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- 37.10. Odstranění vady nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTU, náhradu škody a využití bankovní záruky za provedení DÍLA ve prospěch OBJEDNATELE.
- 37.11. Nic v tomto článku 37 PODMÍNEK SMLOUVY nezabývá ZHOTOVITELE jakýchkoli jiných povinností nebo odpovědností podle SMLOUVY.

38. NÁHRADA ŠKODY

- 38.1. Smluvní strany konstatují s ohledem na ustanovení § 379 Obchodního zákoníku, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout jako následek porušení povinností ZHOTOVITELE při plnění jeho závazků vyplývajících z této SMLOUVY, může činit maximálně 25 % SMLUVNÍ CENY bez DPH. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly, že celková výše odpovědnosti ZHOTOVITELE za škody, s výhradou ustanovení článku 38.3 PODMÍNEK SMLOUVY je limitována částkou 25 % SMLUVNÍ CENY bez DPH.
- 38.2. Smluvní strany se dohodly, že celková výše zaplacených SMLUVNÍCH POKUT a NÁHRADY ŠKODY může činit maximálně 25 % SMLUVNÍ CENY bez DPH.
- 38.3. Do limitů podle článků 38.1. a 38.2. PODMÍNEK SMLOUVY se nezapočítávají nároky na náhradu škody nebo SMLUVNÍ POKUTY vzniklé v důsledku porušení SMLOUVY způsobeným trestným činem, ani škod na zdraví či škod způsobených porušením povinnosti chránit UŽÍVACÍ PRÁVA OBJEDNATELE, patentovou čistotu a důvěrné informace a v souvislosti se zajišťováním daňových povinností stran.
- 38.4. Smluvní strana je povinna vrátit druhé smluvní straně případnou částku SMLUVNÍ POKUTY a/nebo NÁHRADY ŠKODY převyšující 25 % SMLUVNÍ CENY bez DPH, pokud již druhá smluvní strana zaplatila na NÁHRADU ŠKODY a SMLUVNÍCH POKUTÁCH v součtu částku rovnající se 25 % SMLUVNÍ CENY bez DPH.
- 38.5. OBJEDNATEL je oprávněn v každém jednotlivém případě porušení povinností ZHOTOVITELEM podle této SMLOUVY požadovat náhradu škody jen ve výši, která přesahuje ZHOTOVITELEM řádně a včas zaplacenou smluvní pokutu.

39. ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU

- 39.1. ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení článku 39.2 PODMÍNEK SMLOUVY, uhradit OBJEDNATELI veškerou škodu, kterou OBJEDNATEL utrpěl následkem jakéhokoli porušení, nebo nárokovaného porušení jakéhokoli práva, registrované konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo jiného duševního vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo VĚCMI použitými pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících k datu SMLOUVY v důsledku použití DÍLA v České republice.
- 39.2. Dojde-li k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí uvedených v článku 39.1 PODMÍNEK SMLOUVY, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI neprodleně písemně oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE vést takovéto procesy nebo vyřizovat takovéto reklamace a projednat vyřízení takového procesu nebo reklamace. OBJEDNATEL poskytne, na žádost ZHOTOVITELE, veškerou rozumně vyžádanou pomoc ZHOTOVITELI, při vedení takových řízení nebo nároků. ZHOTOVITEL mu nahradí veškeré prokazatelné výdaje spojené s poskytováním takové pomoci.

Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do deseti (10) DNŮ po obdržení tohoto oznámení, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, pak má OBJEDNATEL možnost vést tato řízení svým vlastním jménem a na ZHOTOVITELI požadovat náhradu veškerých nákladů řízení nebo reklamaci. Pokud ZHOTOVITEL do deseti (10) DNŮ OBJEDNATELE informuje, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím.

- 39.3. Obě smluvní strany se zavazují použít veškeré rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod podle tohoto článku 39 PODMÍNEK SMLOUVY. Jestliže strana opomine takové prostředky uplatnit, bude odpovědná za škody tím způsobené.

40. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 40.1. Vlastnické právo k VĚCEM včetně rozpracované výroby a včetně dokumentace tvořícím součástí DÍLA, pokud již nejsou ve vlastnictví OBJEDNATELE, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem podpisu protokolu o dílčím plnění dle článku 12.4 d) PODMÍNEK SMLOUVY nebo dodáním na STAVENIŠTĚ, u SLUŽEB a PRACÍ jejich provedením, u UŽÍVACÍCH PRÁV jejich poskytnutím v souladu se SMLOUVOU nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve.
- 40.2. Vlastnické právo k MONTÁŽNÍMU ZAŘÍZENÍ ZHOTOVITELE zůstane ZHOTOVITELI nebo jeho SUBDODAVATELŮM po celou dobu plnění SMLOUVY.
- 40.3. Vlastnické právo k jakýmkoliv materiálům, přístrojům, dílům, apod. nad rámec požadavků pro DÍLO bude navraceno OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI při PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA/BLOKU provedeného v souladu s článkem 23 PODMÍNEK SMLOUVY, nebo v takové dřívější době, kdy se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou, že takové díly, přístroje, materiál apod. nejsou již pro DÍLO požadovány.
- 40.4. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem provedení PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA/BLOKU provedeného v souladu s článkem 23 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 40.5. V případě, že ZHOTOVITEL pracuje, či jinak nakládá s majetkem OBJEDNATELE, je povinen provádět s ním pouze činnosti dle REALIZAČNÍ DOKUMENTACE.

41. PÉČE O DÍLO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY NA DÍLE

- 41.1. Nehledě na převod vlastnického práva k DÍLU podle článku 40.1 PODMÍNEK SMLOUVY, přechází nebezpečí vzniku škody na DÍLE a povinnost zajistit jeho ochranu, společně s rizikem ztráty nebo poškození DÍLA či jakékoliv jiné újmy ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem podepsání protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM provedeného v souladu s článkem 23 PODMÍNEK SMLOUVY. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti ZHOTOVITELE.
- 41.2. Vznikne-li na DÍLE, nebo jakékoliv části DÍLA škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na OBJEDNATELE, s výjimkou případů vymezených v článku 44.4 PODMÍNEK SMLOUVY, ZHOTOVITEL na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede DÍLO nebo jeho části, včetně VĚCÍ ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami SMLOUVY.
- 41.3. ZHOTOVITEL je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na DÍLE či majetku OBJEDNATELE a dodavatelů poskytujících OBJEDNATELI plnění související s PROJEKTEM, způsobené z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, v průběhu provádění jakýchkoliv PRACÍ a SLUŽEB při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle SMLOUVY.

42. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU/NEHODA NEBO ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ/ODŠKODNĚNÍ

- 42.1. ZHOTOVITEL nahradí OBJEDNATELI veškerou škodu a náklady a výdaje OBJEDNATELE, které vznikly OBJEDNATELI v souvislosti s jakýmkoli žalobami, úkony nebo administrativními postupy, uplatněnými nároky, požadavky, uplatněnými nároky na náhradu škody, ztrátami, a dále náklady a výdaje jakékoliv povahy, včetně nákladů právního zastoupení, týkajících se či souvisejících s právem jakékoli třetí osoby uplatněným vůči OBJEDNATELI nebo INVESTOROVÍ ohledně PRACÍ, SLUŽEB, VĚCÍ nebo UŽÍVACÍCH PRÁV užívaných pro a v souvislosti s DÍLEM.
- 42.2. ZHOTOVITEL v rámci shora uvedeného poskytne OBJEDNATELI veškerou součinnost při hájení zájmů OBJEDNATELE a zavazuje se nahradit OBJEDNATELI veškerou škodu a náklady a výdaje, které jim vznikly v souvislosti s jakýmkoli a všemi žalobami, úkony nebo administrativními postupy, uplatněnými nároky, požadavky, uplatněnými nároky na náhradu škody, ztrátami, a dále náklady a výdaje jakékoliv povahy, včetně nákladů právního zastoupení, týkajících se či souvisejících s úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby, nebo ztrátě nebo poškození jakéhokoliv majetku, vzniklých v souvislosti s prováděním DÍLA ZHOTOVITELEM z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, po celou dobu trvání účinnosti SMLOUVY.
- 42.3. ZHOTOVITEL nahradí škodu vzniklou OBJEDNATELI v souvislosti s jakýmkoli řízením, úkonem, faktickým zákrokem nebo správním řízením, reklamací, nárokem, uplatněním škody, ztrátou a dále náklady a výdaje jakéhokoliv charakteru včetně odměny hrazené právnímu zástupci v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo poškození jakéhokoliv majetku (jiného než DÍLO ať již převzatého nebo nepřevzatého) vzniklých v souvislosti s provedením DÍLA a z důvodu, které lze přičíst ZHOTOVITELI, s výjimkou zranění, úmrtí nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním OBJEDNATELE.
- 42.4. Jestliže bylo zahájeno jakékoli řízení nebo úkony proti OBJEDNATELI ohledně nároku, za který odpovídá ZHOTOVITEL podle tohoto článku 42 PODMÍNEK SMLOUVY, je OBJEDNATEL povinen zaslat neprodleně ZHOTOVITELI písemné oznámení o této skutečnosti a ZHOTOVITEL musí na své náklady a dle pokynů OBJEDNATELE provést úkony včetně jednání, požadované OBJEDNATELEM a potřebné pro jejich vyřízení v zájmu OBJEDNATELE či jinými v tomto článku zmíněnými osobami.
- 42.5. OBJEDNATEL je povinen na písemnou žádost ZHOTOVITELE poskytnout ZHOTOVITELI součinnost při záležitosti podle tohoto článku 42 PODMÍNEK SMLOUVY a ZHOTOVITEL uhradí OBJEDNATELI všechny prokázané náklady a výdaje OBJEDNATELE v souvislosti s poskytnutím součinnosti vzniklé.
- 42.6. Obě smluvní strany se zavazují použít veškeré rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod podle tohoto článku 42 PODMÍNEK SMLOUVY. Jestliže strana opomene takové prostředky uplatnit, bude odpovědná za škody tím způsobené.

43. POJIŠTĚNÍ

- 43.1. OBJEDNATEL na své náklady uzavře a bude udržovat v platnosti a účinnosti stavebně montážní pojištění proti všem nebezpečím (EAR/CAR All risk) v níže uvedeném

rozsahu, a to po celou dobu provedení DÍLA dle SMLOUVY až do vydání protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ:

(a) Pojištění předmětu plnění SMLOUVY

Toto pojištění bude krýt fyzické ztráty, poškození nebo škody na DÍLE nebo jeho částech, vzniklé před PŘEDBĚŽNÝM PŘEVZETÍM DÍLA OBJEDNATELEM. Pro období mezi datem vydání protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ v souladu s článkem 23 PODMÍNEK SMLOUVY a datem vydání protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ v souladu s článkem 25 PODMÍNEK SMLOUVY bude toto pojištění krýt fyzické ztráty, poškození, nebo škody na DÍLE nebo jeho částech, vzniklé činnostmi ZHOTOVITELE a SUBDODAVATELŮ. Toto pojištění nebude zahrnovat fyzické ztráty, poškození nebo škody na zařízení staveniště, stavebních/montážních zařízeních a nářadí, stavebních/montážních strojích a mechanismech ZHOTOVITELE a SUBDODAVATELŮ.

(b) Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti

Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpené třetími stranami (včetně zaměstnanců OBJEDNATELE) a ztráty, poškození nebo škody na majetku (včetně majetku OBJEDNATELE a jakékoliv části DÍLA, které bylo OBJEDNATELEM převzato), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním DÍLA,

43.2. Pojistná částka pro riziko odpovědnosti OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE a SUBDODAVATELŮ vůči třetím stranám (včetně křížové odpovědnosti) bude minimálně 500 000 000,- Kč (slovy pět set milionů korun českých) za pojistnou událost a 500 000 000,- Kč (slovy pět set milionů korun českých) jako maximální roční plnění. Pojištění předmětu plnění SMLOUVY bude na částku rovnající se SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. Pokud v průběhu trvání účinnosti SMLOUVY dojde ke změně SMLUVNÍ CENY, v souvislosti s článkem 45 PODMÍNEK SMLOUVY, OBJEDNATEL upraví výši pojistné částky tak, aby odpovídala celkové výši SMLUVNÍ CENY.

43.3. Maximální výše spoluúčasti pro každou pojistnou událost sjednaná v pojistné smlouvě bude:

- (a) 5 000 000 Kč pro fyzické ztráty, poškození nebo škody na díle s výjimkou škod vzniklých odcizením a během zkoušek a testování (testing and commissioning)
- (b) 1 000 000 Kč pro škody vzniklé odcizením
- (c) 10 000 000 Kč pro fyzické ztráty, poškození nebo škody na díle během zkoušek a testování (testing and commissioning)
- (d) 500 000 Kč pro pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti.

Výše uvedené spoluúčasti platí pro všechny pojištěné dle bodu 43.6.

43.4. Znění pojistné smlouvy včetně všech příloh předá OBJEDNATEL ZHOTOVITELI nejméně dvacet jeden (21) DEN před plánovaným termínem uzavření pojistné smlouvy. Zhotovitel je povinen seznámit se se zněním pojistné smlouvy a dodržovat podmínky pojistné smlouvy, zejména těch ujednání, která se vztahují k bezpečnostním a protipožárním opatřením. Stejný postup zajistí zhotovitel vůči subdodavatelům. Zhotovitel nebo subdodavatel nese odpovědnost za případné nedodržení podmínek pojistné smlouvy, bude-li mít tato skutečnost vliv na nároky z pojištění (zejména na likvidaci škody a vyplacení/nevyplacení pojistného plnění). V případě neuzavření pojištění dle článku 43.1 PODMÍNEK SMLOUVY OBJEDNATELEM má ZHOTOVITEL nárok, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu SMLOUVOU, uzavřít pojištění požadovaná SMLOUVOU, a to na náklady OBJEDNATELE.

- 43.5. Pojištění musí být uzavřeno s renomovanou pojišťovnou (pojišťovnami), která(é) má(jí) povolení dle zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
- 43.6. INVESTOR, OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL musí být uvedeni ve všech pojistných smlouvách, které OBJEDNATEL sjedná podle článku 43.1 PODMÍNEK SMLOUVY jako spolupojištění
- 43.7. ZHOTOVITEL a SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE jsou oprávněni uzavřít jakékoliv pojištění související s provedením DÍLA nad rámec pojištění dle bodu 43.1 PODMÍNEK SMLOUVY, pojistné za takováto pojištění však nesmí být součástí SMLUVNÍ CENY.
- 43.8. Nic v tomto článku 43 PODMÍNEK SMLOUVY nezabývá ZHOTOVITELE odpovědností a povinnostmi daných mu SMLOUVOU.

44. VYŠŠÍ MOC

- 44.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných SMLOUVOU v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené VYŠŠÍ MOCÍ. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.
- 44.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená VYŠŠÍ MOC takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření SMLOUVY a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze SMLOUVY. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, a to při splnění podmínek uvedených v tomto článku 44 PODMÍNEK SMLOUVY. Za okolnost VYŠŠÍ MOCI se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany ZHOTOVITELE, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. VYŠŠÍ MOCÍ není selhání SUBDODAVATELE, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 44.3. O vzniku situace VYŠŠÍ MOCI a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na VYŠŠÍ MOC neprodleně, nejpozději však do pěti (5) DNŮ od jejího vzniku, druhou smluvní stranu faxem, e-mailem nebo telegramem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Pokud smluvní strana odvolávající se na VYŠŠÍ MOC v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace VYŠŠÍ MOCI a její příčiny, nemůže se na VYŠŠÍ MOC účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace VYŠŠÍ MOCI nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti VYŠŠÍ MOCI pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na VYŠŠÍ MOC druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 44.4. Bez ohledu na jiná ustanovení SMLOUVY ZHOTOVITEL nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na DÍLE nebo na vlastnictví OBJEDNATELE způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení DÍLA v České republice a které jsou mimo vliv ZHOTOVITELE a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

- 44.5. Důsledky VYŠŠÍ MOCI, pokud nastane, budou smluvní strany řešit v souladu s článkem 45 PODMÍNEK SMLOUVY.

45. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

45.1. Vyžádání ZMĚN

- 45.1.1 OBJEDNATEL má právo navrhnout a následně požadovat a přikázat ZHOTOVITELI během plnění SMLOUVY provedení jakékoli ZMĚNY v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku 45 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 45.1.2 ZHOTOVITEL může v průběhu plnění SMLOUVY navrhnout OBJEDNATELI jakoukoli ZMĚNU, kterou bude ZHOTOVITEL pokládat za nezbytnou nebo žádoucí pro zlepšení kvality nebo ekonomické efektivity DÍLA. OBJEDNATEL může dle vlastního uvážení schválit nebo odmítnout jakoukoli ZMĚNU navrženou ZHOTOVITELEM.
- 45.1.3 ZMĚNY mohou vzniknout i z jiných důvodů uvedených ve SMLOUVĚ, zejména v článku 2 PODMÍNEK SMLOUVY – Právní východiska smlouvy, článku 44 PODMÍNEK SMLOUVY - Vyšší moc a článku 46 PODMÍNEK SMLOUVY - Přerušení prací.
- 45.1.4 Bez ohledu na články 45.1.1 a 45.1.2 PODMÍNEK SMLOUVY, žádná ZMĚNA, která je nezbytná kvůli jakémukoli neplnění ZHOTOVITELE nebo je nezbytná k dosažení souladu DÍLA se SMLOUVOU, nebude pokládána za ZMĚNU, a takováto ZMĚNA nepovede k žádné úpravě SMLUVNÍ CENY, termínům plnění ani jiným ustanovením SMLOUVY.

45.2. ZMĚNY pocházející od OBJEDNATELE

- 45.2.1 Pokud OBJEDNATEL navrhne ZMĚNU dle článku 45.1.1 PODMÍNEK SMLOUVY, zašle ZHOTOVITELI požadavek na ZMĚNU. ZHOTOVITEL připraví a předá OBJEDNATELI neprodleně, nejdéle do 10 dnů od obdržení požadavku OBJEDNATELE na ZMĚNU, předběžnou kalkulaci nákladů na provedení ZMĚNY a na zpracování NÁVRHU ZMĚNY. Tato předběžná kalkulace bude obsahovat i návrh ZHOTOVITELE na návrh termínu zpracování NÁVRHU ZMĚNY, předběžného termínu realizace ZMĚNY včetně předběžného dopadu na termíny provedení DÍLA/BLOKU dle SMLOUVY. Po obdržení této předběžné kalkulace od ZHOTOVITELE a jejího eventuálního vyjasnění se ZHOTOVITELEM, provede OBJEDNATEL jedno z následujících:
- a) bude akceptovat předběžnou kalkulaci ZHOTOVITELE a smluvní strany budou pokračovat v souladu s článkem 45.2.2 PODMÍNEK SMLOUVY.
 - b) upozorní ZHOTOVITELE na jakoukoli část jeho předběžné kalkulace nákladů která je nepřijatelná, a bude požadovat, aby ZHOTOVITEL svůj návrh v požadované lhůtě přezkoumal. Bude-li revidovaný návrh odhadu nákladů ZMĚNY pro OBJEDNATELE akceptovatelný, smluvní strany budou pokračovat v souladu s článkem 45.2.2 PODMÍNEK SMLOUVY.
 - c) oznámí ZHOTOVITELI, že OBJEDNATEL nehodlá v jednání o ZMĚNĚ pokračovat.
- 45.2.2 ZHOTOVITEL po obdržení pokynu OBJEDNATELE dle článku 45.2.1 a) a b) PODMÍNEK SMLOUVY vypracuje v dohodnutém termínu NÁVRH ZMĚNY. NÁVRH ZMĚNY vypracuje ZHOTOVITEL také při návrhu ZMĚNY dle článku 45.3.1 a 45.4 PODMÍNEK SMLOUVY. NÁVRH ZMĚNY bude obsahovat následující:

(a) detailní popis ZMĚNY

- (b) dopad ZMĚNY na termíny stanovené SMLOUVOU
- (c) dopad ZMĚNY do ostatních zařízení OBJEDNATELE v rámci PROJEKTU
- (d) dopad ZMĚNY na SMLUVNÍ CENU DÍLA eventuálně na platební podmínky stanovené SMLOUVOU
- (e) účinek na technické záruky DÍLA
- (f) účinek na další ustanovení SMLOUVY
- (g) kalkulaci nákladů na provedení ZMĚNY
- (h) způsob úhrady nákladů za změnu OBJEDNATELEM

45.2.3 Ocenění jakékoli ZMĚNY musí být v prakticky možné míře vypočítáno v souladu se sazbami a cenami uvedenými ve SMLOUVĚ. Pokud nebudou takovéto sazby a ceny ve SMLOUVĚ uvedeny, smluvní strany dohodnou specifické sazby pro ocenění ZMĚNY v NÁVRHU změny, které budou obecně vycházet z cenových hladin VĚCÍ, PRACÍ či SLUŽEB uvedených ve SMLOUVĚ.

45.2.4 Po obdržení NÁVRHU ZMĚNY se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL neprodleně dohodnou na provedení anebo odmítnutí navržené ZMĚNY. Do sedmi (7) DNŮ po takové dohodě vydá OBJEDNATEL, pokud bude mít v úmyslu ve ZMĚNĚ pokračovat, ZHOTOVITELI ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ.

Pokud OBJEDNATEL nebude moci rozhodnout do sedmi (7) DNŮ, musí to oznámit ZHOTOVITELI s upřesněním, kdy může ZHOTOVITEL očekávat rozhodnutí.

45.2.5 Pokud se OBJEDNATEL z jakéhokoli důvodu rozhodne v přípravě ZMĚNY nepokračovat, oznámí toto ZHOTOVITELI. V tomto případě bude mít ZHOTOVITEL právo na úhradu nákladů, které mu prokazatelně vznikly při přípravě NÁVRHU ZMĚNY, pokud tyto náklady nepřesáhnou částku uvedenou ZHOTOVITELEM v jeho předběžné kalkulaci NÁVRHU ZMĚNY, předloženém v souladu s článkem 45.2.1 PODMÍNEK SMLOUVY.

45.2.6 Pokud OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL nebudou schopni v uvedené lhůtě (7) DNŮ dosáhnout dohody o konečné ceně za ZMĚNU, nebo jakýchkoli jiných věcech uvedených v NÁVRHU ZMĚNY, může OBJEDNATEL přesto přikázat ZHOTOVITELI provést ZMĚNU vydáním PŘEDBĚŽNÉHO ZMĚNOVÉHO PŘÍKAZU, který může obsahovat všechny změny týkající se provádění DÍLA požadované OBJEDNATELEM v rámci jednání o ZMĚNĚ. Po obdržení PŘEDBĚŽNÉHO ZMĚNOVÉHO PŘÍKAZU bude ZHOTOVITEL neprodleně provádět ZMĚNY uvedené v tomto PŘEDBĚŽNÉM ZMĚNOVÉM PŘÍKAZU. Smluvní strany se poté pokusí dosáhnout dohody o nedořešených otázkách v NÁVRHU ZMĚNY.

45.2.7 Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody do šedesáti (60) dnů od data vydání PŘEDBĚŽNÉHO ZMĚNOVÉHO PŘÍKAZU, může být záležitost řešena v souladu s článkem 49 PODMÍNEK SMLOUVY. Do dohody stran nebo do pravomocného rozhodnutí v souladu s článkem 49 PODMÍNEK SMLOUVY o konečné ceně za ZMĚNU, nebo jakýchkoli jiných věcech uvedených v NÁVRHU ZMĚNY se má za to, že PŘEDBĚŽNÝ ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ obsahuje veškeré náležitosti ZMĚNY.

45.3. Změny navržené ZHOTOVITELEM

45.3.1 Pokud zhotovitel navrhne změnu dle článku 45.1.2 PODMÍNEK SMLOUVY, musí předložit objednateli písemně návrh změny, s uvedením důvodů navrhované změny a včetně informací specifikovaných v článku 45.2.2 PODMÍNEK SMLOUVY.

- 45.3.2 Po obdržení žádosti o návrh změny budou smluvní strany postupovat dle postupů popsanych v článku 45.2.4 PODMÍNEK SMLOUVY. Pokud se však objednatel rozhodne neakceptovat návrh změny předložený zhotovitelem dle tohoto článku 45.3 PODMÍNEK SMLOUVY a ve změně nepokračovat, zhotovitel nebude mít právo na náhradu nákladů spojených s vypracováním návrhu změny.
- 45.3.3 Shledá-li zhotovitel, že je třeba přijmout technické řešení, které není v souladu se závaznými normami, může požádat objednatele o udělení výjimky. Součástí žádosti musí být technické zdůvodnění. Pokud bude řešení vycházet ze zahraniční normy, bude předložena příslušná norma v českém překladu. Toto řešení nebude zakládat navýšení SMLUVNÍ CENY.
- 45.3.4 Změny pocházející z ostatních změn, zejména ze změn zákonů anebo obecně závazných předpisů, vyšší moci a přerušení prací budou prováděny přiměřeně podle článku 45.2.1 PODMÍNEK SMLOUVY a článků následných.
- 45.3.5 zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených. Kopie záznamu bude předkládána jedenkrát měsíčně objednateli.

46. PŘERUŠENÍ PRACÍ

- 46.1. ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit postup PRACÍ na DÍLE na takovou dobu (nejdéle však na dobu šesti (6) MĚSÍCŮ) a takovým způsobem, jaký považuje OBJEDNATEL za nezbytný. Současně bude ZHOTOVITEL během takového přerušení PRACÍ řádně chránit a zajišťovat DÍLO.
- 46.2. Pokud přerušení postupu prací dle tohoto článku 46 PODMÍNEK SMLOUVY bude mít dopad na plnění termínů provedení DÍLA dle SMLOUVY, eventuálně na další oblasti stanovené SMLOUVOU, budou takovéto dopady řešeny v souladu s článkem 45.2 PODMÍNEK SMLOUVY. Obě smluvní strany v případě přerušení prací na DÍLE provedou maximální opatření k minimalizování dopadu tohoto přerušení na termín ukončení DÍLA a na termíny související.
- 46.3. OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z přerušení, jako jsou náklady na, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, není-li pozastavení:
- a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA
 - b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení SMLOUVY
 - c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho částí
- 46.4. Během doby přerušení PRACÍ nesmí ZHOTOVITEL odvážet ze STAVENIŠTĚ žádné VĚCI, žádné součásti DÍLA nebo MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE. Náhrada nákladů dle tohoto článku 46 PODMÍNEK SMLOUVY však nebude ZHOTOVITELI poskytnuta, pokud k přerušení postupu PRACÍ z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI.

47. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

47.1. Výpověď smlouvy

- 47.1.1 OBJEDNATEL může kdykoli vypovědět SMLOUVU z jakéhokoli důvodu tím způsobem, že ZHOTOVITELI doručí písemnou výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením ZHOTOVITELI, není-li ve výpovědi uvedeno pozdější datum účinnosti výpovědi.
- 47.1.2 Po obdržení výpovědi podle článku 47.1.1 PODMÍNEK SMLOUVY, ZHOTOVITEL musí buď okamžitě nebo nejpozději k datu stanovenému ve výpovědi:
- a) přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL eventuálně ve výpovědi stanovil provést za účelem ochrany již provedené části DÍLA;
 - b) ukončit všechny smlouvy se SUBDODAVATELI, kromě těch, které OBJEDNATEL určí podle odstavce (e) dále;
 - c) odstranit všechna MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ a odvolat personál ZHOTOVITELE i SUBDODAVATELŮ ze STAVENIŠTĚ, odstranit ze STAVENIŠTĚ všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé STAVENIŠTĚ v uklizeném a v bezpečném stavu;
 - d) vypracovat soupis všech VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB, které realizoval do ukončení SMLOUVY, včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat OBJEDNATELI;
 - e) předat OBJEDNATELI ty části DÍLA, které ZHOTOVITEL provedl až do dne účinnosti výpovědi;
 - f) převést na OBJEDNATELE všechna práva ZHOTOVITELE k již provedeným částem DÍLA, zejm. k jakýmkoli zhotoveným VĚCEM ke dni účinnosti výpovědi, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv uzavřených mezi ZHOTOVITELEM a SUBDODAVATELI, týkajících se provádění DÍLA; a
 - g) dodat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v souvislosti s DÍLEM ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI k datu účinnosti výpovědi, kterou je ZHOTOVITEL podle jiných ustanovení SMLOUVY povinen dodat v rámci DÍLA.
- 47.1.3 V případě výpovědi od SMLOUVY podle článku 47.1.1 PODMÍNEK SMLOUVY OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI dále uvedené částky:
- a) SMLUVNÍ CENU odpovídající dosud nezaplacené a již provedené části DÍLA k datu účinnosti výpovědi,
 - b) náklady prokazatelně a účelně vynaložené, které v rozumné výši vyplynou ZHOTOVITELI při odstraňování MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ,
 - c) částky prokazatelně a odůvodněně placené ZHOTOVITELEM (tyto částky se odvodí od Časového a prováděcího plánu provedení DÍLA) vůči svým SUBDODAVATELŮM ve spojitosti s ukončením smluv se SUBDODAVATELI, s výjimkou sankcí nebo kompenzací jakéhokoli druhu, které ZHOTOVITEL zaplatí SUBDODAVATELŮM v důsledku předčasného ukončení SMLOUVY nebo smlouvy se SUBDODAVATELI a s výjimkou postoupených pohledávek ZHOTOVITELEM,
 - d) náklady prokazatelné a účelně vynaložené, vzniklé ZHOTOVITELI při zajištění prací podle článku 47.1.2 (a) PODMÍNEK SMLOUVY.

47.1.4 V případě výpovědi SMLOUVY podle článku 47.1.1 PODMÍNEK SMLOUVY a po splnění povinností ZHOTOVITELE uvedených v článku 47.2 PODMÍNEK SMLOUVY OBJEDNATEL potvrdí písemně ZHOTOVITELI zánik závazků z bankovní záruky za provedení DÍLA.

V případě výpovědi SMLOUVY podle článku 47.1.1 PODMÍNEK SMLOUVY v době, kdy bude platná bankovní záruka za akontaci vystavená v souladu s článkem 8 PODMÍNEK SMLOUVY, ZHOTOVITEL do 15 dnů po obdržení oznámení OBJEDNATELE o odstoupení podle článku 47.1.1 PODMÍNEK SMLOUVY předloží OBJEDNATELI výši nákladů vynaložených ke dni obdržení oznámení OBJEDNATELE. Pokud prokázané náklady na činnosti ZHOTOVITELE dle článku 47.1.3 PODMÍNEK SMLOUVY nedosáhnou výše akontace, ZHOTOVITEL vrátí nevyčerpanou část akontace OBJEDNATELI a OBJEDNATEL potvrdí písemně ZHOTOVITELI zánik závazků z bankovní záruky za akontaci.

47.2. Odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE

47.2.1 OBJEDNATEL je oprávněn, bez omezení svých jiných práv nebo možností nápravy, které může mít, odstoupit od SMLOUVY v případech uvedených v tomto článku 47.2.1 PODMÍNEK SMLOUVY tím, že doručí ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení ("OZNÁMENÍ O Odstoupení"), jestliže:

- a) v průběhu plnění SMLOUVY byl na majetek ZHOTOVITELE prohlášen konkurs, bylo-li proti ZHOTOVITELI zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení nebo byl-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku ZHOTOVITELE nebo pokud se ZHOTOVITEL ocitne v likvidaci nebo se stane jinak platebně neschopným; nebo
- b) ZHOTOVITEL v rozporu s článkem 50.1 PODMÍNEK SMLOUVY postoupí jakékoli své právo ze SMLOUVY vyplývající; nebo
- c) ZHOTOVITEL, případně jeho ovládající či jím ovládaná osoba dle §66a odst. 2 Obchodního zákoníku, se při plnění SMLOUVY přímo nebo prostřednictvím jakékoli osoby, která pro ni obstarává záležitosti související se SMLOUVOU dopustil/a KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ a nepřijal/a žádná včasná a uspokojivá opatření k nápravě podle článku 2.8 PODMÍNEK SMLOUVY,
- d) SMLUVNÍ POKUTY uplatněné OBJEDNATELEM dosáhly limitu stanoveného v článku 36.5.2 PODMÍNEK SMLOUVY, nebo
- e) ZHOTOVITEL neodstraní řádně a včas reklamované vady DÍLA podle článku 37.6 PODMÍNEK SMLOUVY.
- f) ZHOTOVITEL nedostatečně plní své závazky vůči OBJEDNATELI vyplývající z jiných významných smluv uzavřených mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM účinných v průběhu plnění této SMLOUVY. V takovém případě se má za to, že takovéto neplnění jiných významných smluv ZHOTOVITELEM neposkytuje dostatečnou záruku pro splnění závazků ZHOTOVITELE z této SMLOUVY a OBJEDNATELI vzniká z tohoto titulu právo na odstoupení od této SMLOUVY. Za nedostatečné plnění jiných významných smluv se pro účely tohoto ustanovení rozumí takové neplnění, které vedlo ke skutečnému odstoupení od takovýchto významných smluv. Významnou smlouvou se pak rozumí taková smlouva, jejíž smluvní cena přesahuje částku 7 000 000 000,- Kč.

47.2.2 Jestliže ZHOTOVITEL:

- a) nezahájil bez vážného důvodu práce na DÍLE ihned po nabytí účinnosti SMLOUVY nebo po oprávněném přerušení provádění DÍLA nebo přerušil postup prací na DÍLE na víc než třicet (30) DNŮ po obdržení písemného upozornění od OBJEDNATELE, aby pokračoval, nebo

- b) přes písemnou výzvu OBJEDNATELE neprovádí DÍLO podle smlouvy nebo neplní řádně a včas jiné povinnosti podle SMLOUVY, nebo
 - c) přes písemné upozornění OBJEDNATELE neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné VĚCI, SLUŽBY nebo pracovní síly na provedení a dokončení DÍLA v souladu se SMLOUVOU, nebo
 - d) nezajistí dosažení garantovaných parametrů a funkcí uvedených v příloze 3 SMLOUVY po všech opatřeních provedených v souladu s články 22.6 a 25.4 PODMÍNEK SMLOUVY,
 - e) používá pro své plnění SUBDODAVATELE v rozporu se SMLOUVOU,
- pak OBJEDNATEL může, aniž by tím omezil jiná práva, která mu vyplývají ze SMLOUVY, doručit písemné oznámení ZHOTOVITELI, určující povahu zanedbání a žádající ZHOTOVITELE, aby vytykané jednání nebo stav v přiměřené lhůtě napravil. Jestliže ZHOTOVITEL nápravu v přiměřené lhůtě neprovede ani neučiní opatření, které dle uvážení OBJEDNATELE důvodně povede k nápravě, je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY tím, že ZHOTOVITELI doručí písemné oznámení ("OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ").

47.2.3 Po obdržení OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ podle článků 47.2.1 nebo 47.2.2 PODMÍNEK SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen okamžitě, resp. k datu stanovenému v OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ:

- a) přestat se všemi pracemi, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL eventuálně v OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ stanovil provést za účelem ochrany již provedené části DÍLA,
- b) ukončit všechny smlouvy se SUBDODAVATELI, kromě těch, které OBJEDNATEL určí podle odstavce (e) dále;
- c) odstranit všechna MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ a odvolat personál ZHOTOVITELE i SUBDODAVATELŮ ze STAVENIŠTĚ, odstranit ze STAVENIŠTĚ všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé STAVENIŠTĚ v uklizeném a v bezpečném stavu;
- d) vypracovat soupis všech VĚCÍ, UŽIVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB, které realizoval do ukončení SMLOUVY, včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat OBJEDNATELI;
- e) předat OBJEDNATELI ty části DÍLA, které ZHOTOVITEL provedl až do dne účinnosti odstoupení;
- f) převést na OBJEDNATELE všechna práva ZHOTOVITELE k již provedeným částem DÍLA, zejm. k jakýmkoli zhotoveným VĚCEM ke dni účinnosti odstoupení, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv uzavřených mezi ZHOTOVITELEM a SUBDODAVATELI, týkajících se provádění DÍLA; a
- g) dodat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou v souvislosti s DÍLEM ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení, kterou je ZHOTOVITEL podle jiných ustanovení SMLOUVY povinen dodat v rámci DÍLA.

47.2.4 Nastane-li některá z podmínek uvedených v tomto článku 47.2 PODMÍNEK SMLOUVY, může OBJEDNATEL vstoupit na STAVENIŠTĚ a vykázat z něj ZHOTOVITELE a zároveň může OBJEDNATEL dokončit PRÁCE sám nebo tak, že zaměstná určitou třetí osobu. OBJEDNATEL může, i bez souhlasu ZHOTOVITELE, převzít a používat bez úhrady jakékoli MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ, které eventuálně na STAVENIŠTI je ve spojitosti s provedením DÍLA na takovou dobu, kterou OBJEDNATEL považuje za potřebnou pro úplné provedení DÍLA. Po ukončení DÍLA nebo v dřívější době, dle uvážení OBJEDNATELE, je OBJEDNATEL povinen informovat ZHOTOVITELE, že toto MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ bude předáno zpět ZHOTOVITELI na STAVENIŠTI nebo v jeho

blízkosti. ZHOTOVITEL pak musí neodkladně a na své náklady odstranit nebo zajistit odstranění tohoto MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ.

47.2.5 S výhradou článku 47.2.6 PODMÍNEK SMLOUVY dále uvedeného má ZHOTOVITEL nárok na úhradu SMLUVNÍ CENY, připadající na provedené DÍLO k datu odstoupení, hodnotu jakýchkoli nepoužitých nebo částečně použitých VĚCÍ na STAVENIŠTI souvisejících s provedením DÍLA a náklady prokazatelné a účelně vynaložené, pokud vznikly, při ochraně DÍLA podle článku 47.1.2 (a) PODMÍNEK SMLOUVY. Veškeré částky dlužné ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI, vzniklé před datem odstoupení se tímto započítávají proti nárokům ZHOTOVITELE podle tohoto článku 47 PODMÍNEK SMLOUVY, a to i kdyby šlo o pohledávky za ZHOTOVITELEM, které dosud nejsou splatné. Po řádném ukončení činností ZHOTOVITELE dle článku 47.2.3 PODMÍNEK SMLOUVY a vyrovnání nároku ZHOTOVITELE na úhradu nákladů dle tohoto článku 47.2.5 PODMÍNEK SMLOUVY, potvrdí OBJEDNATEL písemně způsobem sjednaným v bankovní záruce ZHOTOVITELI zánik závazků z bankovních záruk.

47.2.6 Jestliže OBJEDNATEL dokončí DÍLO, stanoví se náklady za dokončení DÍLA provedeného OBJEDNATELEM. Jestliže částka, na kterou ZHOTOVITEL má nárok podle článku 47.2.5 PODMÍNEK SMLOUVY, plus rozumné zdůvodnitelné náklady vzniklé OBJEDNATELI při dokončování DÍLA převyší SMLUVNÍ CENU, ZHOTOVITEL je povinen tento přebytek zaplatit. Jestliže tento přebytek je vyšší než částky dlužné ZHOTOVITELI podle článku 47.2.5 PODMÍNEK SMLOUVY, ZHOTOVITEL musí zaplatit rozdíl OBJEDNATELI a jestliže tento rozdíl je menší, než částky dlužné ZHOTOVITELI uvedené v článku 47.2.5 PODMÍNEK SMLOUVY, OBJEDNATEL zaplatí rozdíl ZHOTOVITELI. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL se dohodnou písemně o propočtu výše uvedeném a o způsobu, kterým tyto částky budou zaplacený.

47.3. Odstoupení od SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE

47.3.1 ZHOTOVITEL může odstoupit od SMLOUVY doručením písemného oznámení o odstoupení OBJEDNATELI, jestliže:

- a) v průběhu plnění SMLOUVY byl na majetek OBJEDNATELE prohlášen konkurs, nebo bylo-li proti OBJEDNATELI zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení, nebo byl-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku OBJEDNATELE, nebo pokud se OBJEDNATEL ocitne v likvidaci nebo se stane jinak platebně neschopným, nebo
- b) OBJEDNATEL neuhradil oprávněně vystavenou fakturu nebo zálohovou fakturu do tří (3) MĚSÍCŮ od data její splatnosti, ačkoli na nedoplatek byl písemně upozorněn a uplynula dodatečná, nejméně patnáctidenní dodatečná lhůta.

47.3.2 Jestliže je SMLOUVA ukončena podle článku 47.3.1 PODMÍNEK SMLOUVY, pak musí ZHOTOVITEL okamžitě, popř. bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o odstoupení OBJEDNATELI:

- a) přestat se všemi pracemi, vyjma těch prací, které je třeba provést za účelem ochrany již provedené části DÍLA,
- b) ukončit všechny smlouvy se SUBDODAVATELI, kromě těch, které OBJEDNATEL určí podle odstavce (e) dále;
- c) odstranit všechna MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ a odvolat personál ZHOTOVITELE i SUBDODAVATELŮ ze STAVENIŠTĚ, odstranit ze STAVENIŠTĚ všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé STAVENIŠTĚ v uklizeném a v bezpečném stavu;

- d) vypracovat soupis všech VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB, které realizoval do ukončení SMLOUVY, včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat OBJEDNATELI;
- e) předat OBJEDNATELI ty části DÍLA, které ZHOTOVITEL provedl až do dne účinnosti odstoupení;
- f) převést na OBJEDNATELE všechna práva ZHOTOVITELE k již provedeným částem DÍLA, zejm. k jakýmkoli zhotoveným VĚCEM ke dni účinnosti odstoupení, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv uzavřených mezi ZHOTOVITELEM a SUBDODAVATELI, týkajících se provádění DÍLA ; a
- g) dodat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou v souvislosti s DÍLEM ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení, kterou je ZHOTOVITEL podle jiných ustanovení SMLOUVY povinen dodat v rámci DÍLA.

47.3.3 Jestliže ZHOTOVITEL od SMLOUVY odstoupí podle článku 47.3.1 PODMÍNEK SMLOUVY, OBJEDNATEL je povinen zaplatit ZHOTOVITELI veškeré platby specifikované v článku 47.2.5 PODMÍNEK SMLOUVY, prokazatelné a účelně vynaložené náklady vzniklé ZHOTOVITELI při ochraně prací podle článku 47.3.2 (a) PODMÍNEK SMLOUVY uvedeném a odpovídající finanční kompenzaci za prokázané ztráty nebo škody, které ZHOTOVITEL utrpěl v důsledku nebo ve spojení nebo následkem tohoto odstoupení od SMLOUVY. Po úspěšném ukončení činnosti ZHOTOVITELE dle článku 47.3.2 PODMÍNEK SMLOUVY a vyrovnání nároku ZHOTOVITELE na úhradu nákladů dle tohoto článku 47.3 PODMÍNEK SMLOUVY, vrátí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI dosud nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdržel od ZHOTOVITELE v rámci SMLOUVY

47.3.4 Proti veškerým platbám OBJEDNATELE vyplývajícím z tohoto článku 47 PODMÍNEK SMLOUVY budou započteny veškeré realizované platby OBJEDNATELE ZHOTOVITELI v rámci SMLOUVY, včetně jakýchkoli zaplacených záloh.

47.4. Obecná ustanovení týkající se předčasného ukončení SMLOUVY

47.4.1 V případě ukončení SMLOUVY výpovědí nebo odstoupením se akontace vrací OBJEDNATELI. Tím není dotčeno případné právo ZHOTOVITELE na úhradu jakýchkoli částek podle tohoto článku 47 PODMÍNEK SMLOUVY.

47.4.2 Odstoupením od SMLOUVY či její výpovědí nezaniká zejm. případný nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY, náhradu škody a dalších nákladů, výdajů a zaplacení jiných částek ZHOTOVITELEM na základě SMLOUVY, ustanovení SMLOUVY o ochraně informací, volbě práva a řešení sporů, stejně jako ustanovení, která řeší práva a povinnosti stran po odstoupení, odpovědnost za vady, nároky z odpovědnosti za vady a ustanovení SMLOUVY, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení SMLOUVY.

47.4.3 Smluvní strany tímto výslovně stanoví, že odstoupit podle SMLOUVY lze pouze způsobem stanoveným ve SMLOUVĚ, čímž strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku, která upravují možnosti odstoupení stran.

47.4.4 Pokud podle odstavce 47.2.1 nebo 47.2.2 PODMÍNEK SMLOUVY vznikne OBJEDNATELI právo odstoupit od SMLOUVY, je OBJEDNATEL na základě svého vlastního uvážení oprávněn odstoupit od SMLOUVY jen ve vztahu ke kterékoli části DÍLA (částečné odstoupení od SMLOUVY), pokud tato část DÍLA bude z hlediska technického určení a návaznosti na ostatní části DÍLA oddělitelná; za oddělitelné části DÍLA se považují zejména jednotlivé, BLOKY apod. Právo částečně odstoupit od SMLOUVY má OBJEDNATEL bez ohledu na to, zda se důvod odstoupení týká

části DÍLA, ve vztahu k níž OBJEDNATEL odstupuje, či nikoli. Stejná práva má ZHOTOVITEL, pokud mu vznikne právo na odstoupení od SMLOUVY podle ustanovené 47.3.1. PODMÍNEK SMLOUVY. Ustanovení tohoto odstavce se použije obdobně i na výpověď SMLOUVY OBJEDNATELEM podle ustanovení 47.1.1. PODMÍNEK SMLOUVY.

48. SDĚLENÍ

48.1. Pokud není upraveno v ostatních ustanoveních SMLOUVY jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, předání sdělení, informace apod. podle SMLOUVY provedeno písemně a doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou, e-mailem, faxem nebo telegramem na adresu příslušné strany, uvedenou níže v tomto článku 48 PODMÍNEK SMLOUVY. Pokud není upraveno v ostatních ustanoveních SMLOUVY jinak, platí:

- (a) sdělení zaslané e-mailem, telegramem nebo faxem bude odesílatelem potvrzeno během tří (3) DNÍ po jeho odeslání kurýrem nebo doporučenou poštou. Sdělení zaslané tímto způsobem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailu, telegramu nebo faxu
- (b) sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje za odeslané dnem razítka podacího poštovního úřadu (u kurýrní služby dnem převzetí zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené třetím dnem od tohoto data razítka poštovního úřadu (data převzetí zásilky kurýrní službou od odesílatele)
- (c) písemné sdělení dodané osobně bude považováno za dodané dnem jeho předání druhé straně nebo dnem, kdy při předávání takového sdělení bylo jeho převzetí druhou stranou odmítnuto
- (d) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro OBJEDNATELE v rámci této SMLOUVY budou zaslány na následující adresu:

ŠKODA PRAHA Invest s. r.o.
Ing. Jaroslav Hněvkovský
Milady Horákové 109/116
160 41, Praha 6
tel.: + 420 224 396 465
mob.tel: 724 019 345
fax: + 420 224 396 403
e-mail: jaroslav.hnevkovsky@spinvest.cz

- (e) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro ZHOTOVITELE v rámci této SMLOUVY budou zaslány na následující adresu:

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Ing. Vlasta Herotová
Ruská 2887/101
706 02 Ostrava-Vítkovice
tel.: + 420 595 955 355
mob. tel: + 420 724 806 916
fax: + 420 595 953 514
e-mail: vlasta.herotova@vitkovice.cz

48.2. Každá ze smluvních stran musí písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své adresy, čísla faxu nebo e-mailu pro příjem takových sdělení.

49. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 49.1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM ve spojitosti se SMLOUVOU nebo z ní vyplývajících, včetně jakéhokoli problému týkajícího se její platnosti nebo ukončení nebo provedení DÍLA i po jeho skončení, budou se smluvní strany snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními.
- 49.2. Jestliže se smluvním stranám nepodaří vyřešit tyto rozpory nebo rozdílné názory vzájemnými jednáními do patnácti (15) DNŮ od zahájení jednání dle článku 49.1 PODMÍNEK SMLOUVY, pak kterákoli z obou smluvních stran může předat druhé smluvní straně písemnou formou oficiální oznámení, že rozpor nebo rozdílnost názorů existuje (s udáním jejich povahy a základních bodů) a že hodlá rozpor řešit soudní cestou.
- 49.3. Nedojde-li do třiceti (30) DNŮ od data, kdy toto oznámení bylo doručeno druhé smluvní straně, ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze smluvních stran jednání, bude spor předložen k projednání a rozhodnutí příslušnému obecnému soudu.
- 49.4. Právo obrátit se na soud má kterákoliv ze smluvních stran. V případě, že kterákoliv smluvní strana se obrátí na soud, má za povinnost ve svém podání přesně specifikovat návrh, kterého se domáhá, vyčíslit své nároky v penězích a přesně specifikovat jednotlivá ustanovení SMLOUVY, o které své návrhy opírá.
- 49.5. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v plnění smluvních povinností v souladu se smluvním Časovým a prováděcím plánem provedení DÍLA až do rozhodnutí příslušného soudu. V případě, že v rozporu s tímto ustanovením ZHOTOVITEL plnění svých povinností přeruší, má OBJEDNATEL právo použít bankovní záruku za provedení DÍLA, aniž by tím byla dotčena ostatní práva OBJEDNATELE.

50. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

- 50.1. ZHOTOVITEL nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu OBJEDNATELE (kterýžto souhlas nebude bezdůvodně odmítnut) postoupit třetí straně SMLOUVU nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této SMLOUVY vyplývající. Toto ustanovení se však nevztahuje na generálního právního nástupce ZHOTOVITELE.
- 50.2. OBJEDNATEL je oprávněn i bez předchozího výslovného písemného souhlasu ZHOTOVITELE postoupit INVESTOROVÍ jakékoli právo z této SMLOUVY vyplývající.

Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce

Na Míčance 1044/39

160 00 Praha 6

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Ruská 1142/30

703 00 Ostrava – Vítkovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA (UVEĎTE V ODPOVĚDI)

EPR-OB02-SPI-VPE-2497-ED

VYŘIZUJE / LINKA

J.Štýbr

PRAHA

31.10.2017

Věc : KO EPR II – uplatnění smluvní pokuty

Vážení,

společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., IČ: 27257517 uzavřela coby OBJEDNATEL se společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 26823357 coby ZHOTOVITELEM smlouvu o dílo OB02, Ev. číslo OBJEDNATELE: EPRKO/3811002/003, Ev. číslo ZHOTOVITELE: 1-858-6602-7 ze dne 2. 3. 2007, ve znění dodatků (dále „SMLOUVA“).

V souladu s článkem 23.3 PODMÍNEK SMLOUVY a na základě protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ díla č. EPR-OB02-SPI-VPE-1672-PP/76 ze dne 15.07.2016 pro blok C, protokolu č. EPR-OB02-SPI-VPE-1678-PP/77 ze dne 10.06.2016 pro blok D a protokolu č. EPR-OB02-SPI-VPE-1794-PP/83 ze dne 30.06.2016 pro blok E (viz Příloha č. 1 tohoto dopisu) byly mezi stranami SMLOUVY sjednány při PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA konkrétní termíny odstranění vad a nedodělků DÍLA (dále „VaN“). ZHOTOVITEL sjednané termíny odstranění VaN v jednotlivých případech řádně a včas nesplnil a dostal se tak do prodlení. Konkrétní případy a termíny opožděného odstranění vybraných VaN jsou uvedeny v tabulce, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto dopisu (tato data jsou vždy podložena příslušnými protokoly o odstranění VaN). U VaN, které dosud ZHOTOVITEL vůbec neodstranil, je prodlení pro účely tohoto dopisu posuzováno ke dni 30.9.2017.


Vzhledem k tomu, že ve všech jednotlivých případech prodlení s odstraněním VaN se jedná o zpoždění z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI ve smyslu čl. 36.2.3.7 ve spojení s čl. 1.3 PODMÍNEK SMLOUVY, vznikl nám ke dni 30.9.2017 nárok na SMLUVNÍ POKUTU odpovídající celkovému rozsahu 12 308 dnů prodlení ZHOTOVITELE (sazba pokuty činí 100.000,-Kč/započatý den prodlení a vadu/nedodělek dle čl. 36.2.3.7 PODMÍNEK SMLOUVY), tedy v celkové částce 1.230.800.000,- Kč ke dni 30.9.2017. Tímto uplatňujeme právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY v částce 1.230.800.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě třicet milionů osm set tisíc korun českých).

V souladu s článkem 36.5.3 PODMÍNEK SMLOUVY Vám zasíláme vyúčtování této SMLUVNÍ POKUTY podle FAKTURY vystavené v souladu se SMLOUVOU – viz Příloha č. 3 tohoto dopisu (součástí je i tabulka obsahující celkové vyčíslení smluvních pokut z důvodu prodlení s odstraněním VaN ke dni 30. 9. 2017). Upozorňujeme, že zmíněné vyčíslení neobsahuje nároky na smluvní pokuty, na něž vznikl naší společnosti nárok před rozhodnutím o prohlášení úpadku společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (tj. do 25. 8. 2016), a které byly přihlášeny do insolvenčního řízení této společnosti.

S ohledem na skutečnost, že ze strany ZHOTOVITELE dosud nebyly odstraněny veškeré vady a nedodělky dle protokolů o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, nároky naší společnosti na SMLUVNÍ POKUTU v souladu se SMLOUVOU narůstají i po datu 30.9.2017, a naše společnost se tímto nevzdává práva na jejich uplatnění.

Naše společnost se též nevzdává uspokojení kteréhokoliv svého nároku vůči společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., z existujícího zajištění.

S pozdravem



Ing. Jan Štanc, jednatel
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

Petr Lamač, jednatel
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

Přílohy:

1) kopie protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ díla č. EPR-OB02-SPI-VPE-1672-PP/76 ze dne 15.07.2016 pro blok C, protokolu č. EPR-OB02-SPI-VPE-1678-PP/77 ze dne 10.06.2016 pro blok D a protokolu č. EPR-OB02-SPI-VPE-1794-PP/83 ze dne 30.06.2016 pro blok E

2) tabulky prodlení s odstraněním VaN

3) opis faktury (originál je doručován samostatně poštou)



ŠKODA PRAHA Invest

Potvrzuji, že jsem dne _____ osobně převzal jedno originální vyhotovení této listiny včetně veškerých zde citovaných příloh a jedno obsahově totožné originální vyhotovení této listiny včetně veškerých zde citovaných příloh jsem s potvrzením o převzetí dne _____ osobně předal jednateli společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

V Praze dne _____

Mgr. Bc. David Vandrovec
Insolvenční správce dlužníka
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

**ŠKODA PRAHA Invest**ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4

OBJEDNATEL

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava

ZHOTOVITEL

"KOMPLEXNÍ OBNOVA EPR II"**PROTOKOL
O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA
OB02 - Kotelna****BLOK C****č. EPR-OB02- SPI- VPE-1672-PP/76**

OBJEDNATEL: ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4	Dodavatelská organizace/ZHOTOVITEL: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Vedoucí projektu/projektového týmu: Ing. Jiří Štýbr, MBA	Vedoucí projektu/projektového týmu: p. Milan Vaněk
Projektový tým OBJEDNATELE: HIP: Ing. Bořek Neuman SM: Jan Syma Spouštění: Ing. Vratislav Gavlasz Autorský dozor: Tomáš Franc	Projektový tým ZHOTOVITELE: HIP: Ing. Radomír Mlček SM: p. Jan Dvůřák Spouštění: Ing. Kamil Stárek
Číslo a název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části): Projekt „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II“ – OB02 - Kotelna	
Stavební povolení: Č.j. SÚ - 60214/2011/KJ	

uzavřeno na základě:

SMLOUVY O DÍLO na OB02 uzavřenou mezi ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. jako OBJEDNATELEM a
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. jako ZHOTOVITELEM, evid. číslo OBJEDNATELE
EPRKO/3811002/003, evid. číslo ZHOTOVITELE 1-858-6602-7 ze dne 02.03.2007 ve znění níže
uvedených dodatků (dále uváděná jen jako „SMLOUVA“):

- dodatek č. 1 k SoD ze dne 31.07.2007
- dodatek č. 2 k SoD ze dne 22.01.2008
- dodatek č. 3 k SoD ze dne 15.07.2008
- dodatek č. 4 k SoD ze dne 29.01.2009
- dodatek č. 5 k SoD ze dne 30.04.2010
- dodatek č. 6 k SoD ze dne 14.06.2010
- dodatek č. 7 k SoD ze dne 17.12.2010
- dodatek č. 8 k SoD ze dne 21.12.2010
- dodatek č. 9 k SoD ze dne 28.02.2011
- dodatek č. 10 k SoD ze dne 31.03.2011
- dodatek č. 11 k SoD ze dne 24.08.2011
- dodatek č. 12 k SoD ze dne 31.08.2011
- dodatek č. 13 k SoD ze dne 27.09.2012
- dodatek č. 14 k SoD ze dne 29.11.2012
- dodatek č. 15 k SoD ze dne 19.12.2012
- dodatek č. 16 k SoD ze dne 24.05.2013
- dodatek č. 17 k SoD ze dne 22.05.2014
- dodatek č. 18 k SoD ze dne 06.08.2014
- dodatek č. 19 k SoD ze dne 13.11.2014
- dodatek č. 20 k SoD ze dne 13.11.2014
- dodatek č. 21 k SoD ze dne 23.12.2014
- dodatek č. 22 k SoD ze dne 08.04.2015
- dodatek č. 23 k SoD ze dne 22.06.2015
- dodatek č. 24 k SoD ze dne 25.11.2015
- dodatek č. 25 k SoD ze dne 04.03.2016
- dodatek č. 26 k SoD ze dne 08.06.2016

Popis:**OB02 – Kotelna****PS 02 – Kotelna**

DPS 02.01	Vnitřní zauhlování
DPS 02.02	Mlýnské okruhy
DPS 02.03	Zapalovací systém, hořáky
DPS 02.04	Tlakový systém kotle
DPS 02.07	Vzduchovody, spalínovody, ventilátory
DPS 02.08	Vnitřní odstruskování, vnitřní odpopílkování
DPS 02.09	Ohřev vzduchu
DPS 02.10	Čištění výhřevných ploch
DPS 02.12	Potrubí vč. najížděcího expandéru
DPS 02.13	Zdvíhací zařízení
DPS 02.14	Elektrotechnická zařízení
DPS 02.15	ASŘTP
DPS 02.16	Nosná konstrukce (OK) a plášť kotle
DPS 02.17	Nátěry
DPS 02.18	Izolace
DPS 02.19	Demontáže
DPS 02.20	Provizoria

PS 03 – Partie za kotli

DPS 03.01	Kouřovody
DPS 03.02	Elektrostatické odlučovače
DPS 03.03	Pneumatická doprava popílku
DPS 03.05	Kouřový ventilátor
DPS 03.12	Potrubí
DPS 03.13	Zdvíhací zařízení
DPS 03.14	Elektrotechnická zařízení
DPS 03.15	ASŘTP
DPS 03.16	Technologické OK
DPS 03.17	Nátěry
DPS 03.18	Izolace
DPS 03.19	Demontáže
DPS 03.20	Provizoria

Datum převzetí STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍ PRACOVÍŠTĚ:

Protokolem č.EPR-OB02-SPI-VPE-489-PP-34 PS 10 Hospodářství VEP ze dne 11.09. 2012 a protokolem č.EPR-OB02-SPI-VPE-491-PP-36 PS 02 Kotelna a PS03 Partie za kotli ze dne 17.09. 2012 byla OBJEDNATELEM předána ZHOTOVITELI STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍ PRACOVÍŠTĚ pro zhotovení DÍLA dle uzavřené SMLOUVY OB02 - Kotelna.

Termíny plnění:

Dle SMLOUVY, Příloha 5 – Časový a prováděcí plán realizace DÍLA

Datum zahájení prací na STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍM PRACOVÍŠTĚ dle SMLOUVY:
10.09.2012

Datum skutečného zahájení prací na STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍM PRACOVÍŠTĚ dle SMLOUVY:
11.09.2012

Datum ukončení prací dle SMLOUVY (PAC):
18.07.2015

Důvody nedodržení výše uvedených termínů:

Důvody zpoždění budou posouzeny ve lhůtách podle SoD a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku s ohledem na plnění závazků stran sjednaných v SoD.

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody:

Odchytky jsou zahrnuty v opravené dokumentaci / dokumentaci skutečného provedení.

Ďůvody odchytek jsou zahrnuty ve ZMĚNOVÝCH PŘÍKAZECH vydaných OBJEDNATELEM. Změnová řízení a DZV jsou zahrnuty v dodatcích SMLOUVY č. 1-26.

Číslo jednotlivých ZMĚNOVÝCH PŘÍKAZŮ / protokolů drobných změn:

číslo a popis

Sanace OK

EPR-OB02-SPI-VPE-0127-ZP/02	Nové mlýnské kolo + nová skříň mlýna
EPR-OB02-SPI-VPE -0136-ZP/03	Vnitřní odstruskování a odpopílkování
EPR-OB02-SPI-VPE -0159-ZP/06	Náhrada Hydrodynamických spojek u VM
EPR-OB02-SPI-VPE -0164-ZP/07	Nové extromaty a nové řešení výsypek
EPR-OB02-SPI-VPE -0165-ZP/08	Vnitřní odstruskování s drtičem strusky do 60mm
EPR-OB02-SPI-VPE -0179-ZP/09	Lité vyzdívky kotle
EPR-OB02-SPI-VPE -0179-ZP10	Emisní limity TZL, CO
EPR-OB02-SPI-VPE -0179-ZP11	Odstruskování s novými výsypkami struskových sil
EPR-OB02-SPI-VPE -0207-ZP12	I. Posun termínu realizace OB02
EPR-OB02-SPI-VPE -0218-ZP13	Změna platebního kalendáře
EPR-OB02-SPI-VPE -0246-ZP/014	Hašení zásobníků surového paliva
EPR-OB02-SPI-VPE -0267-ZP/15	Hydrodynamické spojky drtičů strusky
EPR-OB02-SPI-VPE -0270-ZP/16	Demontáž horkovodu
EPR-OB02-SPI-VPE -0277-ZP/018	Výst přehř - nový materiál
EPR-OB02-SPI-VPE -0312-ZP/020	Měření teplot trubek VP
EPR-OB02-SPI-VPE -0310-ZP/021	Změna hranic dodávky na EPK 2
EPR-OB02-SPI-VPE -0327-ZP/023	Posun termínů realizace KO
EPR-OB02-SPI-VPE I-0388-ZP/024	Přesun realizace demontáže obslužných lávek z OB02 do OB21.2a
EPR-OB02-SPI-VPE -0382-ZP/26	Změna typového zapojení pohonu uzavírací armatury
EPR-OB02-SPI-VPE -0380-ZP/027	Náhrada za zrušené výnosy z prodeje šrotu u dodávky OB02
Kotelna	
EPR-OB02-SPI-VPE -0398-ZP/028	Změna rozsahu montáže pro pákové regulační servopohony
EPR-OB02-SPI-VPE -0054-ZP/30	PS 24 - Likvidace odpadních vod z okruhu odstruskování
EPR-OB02-SPI-VPE -0443-ZP/31	Čištění kotlů K23, K24 a K25
EPR-OB02-SPI-VPE -0466-ZP/33	Zajištění odvětrání podlaží +14,1 a +28,8 m v SO 501 - Kotelna
EPR-OB02-SPI-VPE -0686-ZP/37	Posouzení a realizace úprav na kotevních šroubech VM
EPR-OB02-SPI-VPE -0616-ZP /38	Rekonstrukce stávající ocelové konstrukce elektrofiltru č. 23
EPR-OB02-SPI-VPE -0614-ZP /039	Změna počtu paré projektové a technické dokumentace
EPR-OB02-SPI-VPE -0619- ZP /40	Realizace provizorní panelové komunikace
EPR-OB02-SPI-VPE -1018-ZP/041	Změny v nosné OK
EPR-OB02-SPI-VPE -0653- ZP /046	Demontáž OK nad Ljungströmem pro bloky B23, B24 a B25
EPR-OB02-SPI-VPE -0681- ZP /49	Realizace zařízení na provozní profuk VP a VMP pro kotle 23, 24,
25 - zmařené náklady	
EPR-OB02-SPI-VPE -0707- ZP /54	Úprava výstupních kouřovodů z elektrofiltru do kouřového
ventilátoru na bloku 23	
EPR-OB02-SPI-VPE -0718- ZP /055	Činnosti spojené se ZIP 2012/2013
EPR-OB02-SPI-VPE -0864- ZP /057	Doplnění samostatné kabelové lávky nad rozvodnami EO bloků C,
D a E pod úrovní +10,245 m	
EPR-OB02-SPI-VPE-0902-ZP/058	Úprava harmonogramu s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti v
průběhu realizace KO EPR II	
EPR-OB02-SPI-VPE-0942-ZP/060	Změny PPP
EPR-OB02-SPI-VPE -0963-ZP/062	Úprava rozměru patečního plechu
EPR-OB02-SPI-VPE -1014- ZP /064	Přepojení potrubí popílku (pneudopravy na silo popílku B včetně
dodávky nového potrubí	
EPR-OB02-SPI-VPE -1017- ZP /068	OB02 - Změna parametrů dodaných elektrospotřebičů
EPR-OB02-SPI-VPE -1019- ZP /069	Demontáž staré OK kolejové dráhy pojízdného pásového
dopravníku na "hlavách" sil strusky +31,650 m, výroba a montáž OK nové kolejové dráhy	
EPR-OB02-SPI-VPE -1112- ZP /70	Realizace stávajících nosných konstrukcí nacházejících se na
úrovni +31,8 m	
EPR-OB02-SPI-VPE -1069- ZP /071	Úprava algoritmů řízení PD 02ETD20AF001, zrušení 4 ks PM z
rozsahu OB10 SIE, úprava logiky mazání a přečíslování signálů v návaznosti na navazující ŘS OVATION	
bloků 21 a 22	
EPR-OB02-SPI-VPE -1098- ZP /073	Vyložení redlerů

EPR-OB02-SPI-VPE -1099- ZP /074	Vykližení zařízení staveniště VPE plochy P 2.1 z důvodu zajištění její průjezdnosti
EPR-OB02-SPI-VPE -1146- ZP /078	Zajištění požadovaných činností v rámci ZIP 2013/2014
EPR-OB02-SPI-VPE -1210-ZP/082	Demontáž a zpětná montáž lešení na úrovni +57,00 m
EPR-OB02-SPI-VPE -1188- ZP /083	Dodávka a montáž zesílení OK v mezistrojovně u sloupové řady "B"
na úrovni +9,00 m na bl. 23, 24 a 25	
EPR-OB02-SPI-VPE I-1232- ZP /085	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.02
Mlýnské okruhy	
EPR-OB02-SPI-VPE -1233- ZP /086	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.03
Zapařovací systém, hořáky	
EPR-OB02-SPI-VPE -1240- ZP /087	Nesoulad dodávky u 24 ks servopohonů deskových uzávěrů VM
AUMA s předanými seznamy	
EPR-OB02-SPI-VPE -1242-ZP/89	Vybourání otvorů
EPR-OB02-SPI-VPE -1257- ZP /090	Doplnění vizualizace na velínu o signalizaci mechanických
koncových snímačů do ŘS OB10	
EPR-OB02-SPI-VPE -1275- ZP /091	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 10.01
Odstruskování	
EPR-OB02-SPI-VPE -1281- ZP /092	Doplnění potrubního rozvodu přístrojového vzduchu k ofukům sond
a převodníkům analyzátorů CO a O2	
EPR-OB02-SPI-VPE -1282-ZP/093	Přestavba tlakových zámků a VTPS
EPR-OB02-SPI-VPE -1283- ZP /094	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.04
Tlakový systém kotle	
EPR-OB02-SPI-VPE -1287- ZP /095	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.01 Vnitřní
zauhlování	
EPR-OB02-SPI-VPE -1326- ZP /096	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.07 -
vzduchovody, spalínovody, ventilátory a	DPS 03.05 - kouřový vent.
EPR-OB02-SPI-VPE -1358- ZP /097	Stavební úpravy na základě požadavku OB02. SO 501 -
Ljüngströmy - kolize opláštění, bl. C, D, E.	Úprava nadpraží vrat východní stěny pro prostup nového
dopravníku KOCH	
EPR-OB02-SPI-VPE -1405- ZP /098	Svlažování EPK II
EPR-OB02-SPI-VPE -1343- ZP /099	Změny zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 10.01 -
odstruskování	
EPR-OB02-SPI-VPE -1357- ZP /100	Sanace stávající drobné galerie na + 37,8 m
EPR-OB02-SPI-VPE -1384- ZP /101	Změny zařízení elektro pro dodávky technologie akustického čištění
RCV a dále úpravy zařízení elektro pro	dodávky technologie DPS 02.08 - vnitřní odstruskování, vnitřní
odpoplňování a DPS 10.04 - síla popluku a míchací centrum (OB02)	
EPR-OB02-SPI-VPE -1443- ZP /102	Trasování kabeláže pro VTPS na bl. C, D, E
EPR-OB02-SPI-VPE -1465-ZP/103	Posun prostupů podlažím
EPR-OB02-SPI-VPE -1455- ZP /104	Změny zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 10.01 -
odstruskování	
EPR-OB02-SPI-VPE -1463- ZP /105	Zajištění provizorií pro čisticí operace potrubních tras ovládacího a
pracovního tlakového vzduchu z kompresorové stanice PS 18	
EPR-OB02-SPI-VPE -1467- ZP /106	Náhrada vrchního odstínu nátěru nosné OK elektrostatického
odlučovače bloků C, D a E RAL 7035 - světle šedá nátěrem s vrchním odstínem RAL 5018 - tyrkysové	
modrá	
EPR-OB02-SPI-VPE -1468- ZP /107	Zajištění požadovaných činností v rámci ZIP 2014/2015
EPR-OB02-SPI-VPE -1471-NZ/108	Doplnění stříšek na odfukové kanály
EPR-OB02-SPI-VPE -1473- ZP /109	Upgrade SW DIALIFE - zjištění zbytkové životnosti trubek na kotli
EPR-OB02-SPI-VPE -1480-ZP/110	Změny na zařízení neelektro pro DPS 03.01
EPR-OB02-SPI-VPE -1491-ZP/111	Změny na zařízení neelektro pro DPS 03.02
EPR-OB02-SPI-VPE -1509- ZP /112	Odbourání a betonáž "růžku" kolem prostupů po demontáži
technologie na +28,00 m bl. KC, KD a KE	
EPR-OB02-SPI-VPE -1552- ZP /113	Dotrasování kabeláže pro akustické emise a měření teplot a VMP
na KC, KD, KE a nebloku	
EPR-OB02-SPI-VPE -1551- ZP /114	úpravy na mazacích agregátech u technologie 02.08 - vnitřní
odstruskování, vnitřní odpoplňování. Jedná se o mazací agregáty u drtičů a vynašečů strusky.	
EPR-OB02-SPI-VPE -1601- ZP /115	Prodloužení již vybetonovaného kanálu KP-R1 pod vypouštěním
LJ25 (výsypka popluku) o 600 m	
EPR-OB02-SPI-VPE -1637- ZP /116	Zajištění navýšení kapacit pro uvádění do provozu bloků C, D a E.
EPR-OB02-SPI-VPE -1666- ZP /117	Dodávka teploměrných jímek
EPR-OB02-SPI-VPE -1679- ZP /118	Ustavení napájecího ventilu
EPR-OB02-SPI-VPE -1696- ZP /119	Úprava mobilního zdvihacího zařízení

EPR-OB02-SPI-VPE -1710- ZP /120	Zapojení vibrátorů trubkového dopravníku
EPR-OB02-SPI-VPE -1725- ZP /122	Zvětšení kabelových prostupů na EO23, EO24 a EO25
EPR-OB02-SPI-VPE -1726- ZP /123	Změna typového schéma ofukovačů na LJ
EPR-OB02-SPI-VPE -1751- ZP /124	Prostup pláštěm střešy
EPR-OB02-SPI-VPE -11789- ZP /126	Odběr vzorků
EPR-OB02-SPI-VPE -1804- ZP /128	Napojení potrubí vody z odsíření
EPR-OB02-SPI-VPE -1833- ZP /130	Kolize s OK
EPR-OB02-SPI-VPE -1837- ZP /131	Doplnění osvětlení
EPR-OB02-SPI-VPE -1895- ZP /132	Otvory pro betonáž
EPR-OB02-SPI-VPE -1962- ZP /134	Závalové čidlo

DZV-OB02-VPE/0001	Vykládka a zpětná nakládka šrotu demontovaného technolog. Zařízení kotlů K23, K24 a K25
DZV-OB02-VPE/0005	Demontáž dodatečné vnitřní vestavby ochrany zazdivky sušícího potrubí pro VM č. 31-34 na kotli K23
DZV-OB02-VPE/0006	Demontáž dodatečné vnitřní vestavby ochrany zazdivky sušícího potrubí pro VM č. 35-38 na kotli K23
DZV-OB02-VPE/0013	Demontáž a rozpálení středně těžké OK plošiny nad +42 mu stěny C mezi sloupovými řadami 16-17 (mezi kotlem K23 a K24)
DZV-OB02-VPE/0014	Ruční vyčištění podélného kanálu na úrovni -4,80 m a příčného kanálu na -2,50 m v bunkrové stavbě K23
DZV-OB02-VPE/0115	Změna termínu dodávky HF a vápenného mléka
DZVOB02-VPE-0017	Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z OK zásobníků paliva a podlahy na vnitřním zauhlování v úrovni + 48,00 m na K 23
DZVOB02-VPE-0018	Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z OK zásobníků paliva a podlahy na vnitřním zauhlování v úrovni + 48,00 m na K 24
DZVOB02-VPE-0019	Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z OK zásobníků paliva a podlahy na vnitřním zauhlování v úrovni + 48,00 m na K 25
DZVOB02-VPE-0020	Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z podlaží vnitřního zauhlování v úrovni + 32,00 m, vnější OK zásobníků paliva, OK stěny v ose „ B „ od úrovně + 32,00 m do + 48,00 m na K 23
DZVOB02-VPE-0021	Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z podlaží vnitřního zauhlování v úrovni + 32,00 m, vnější OK zásobníků paliva, OK stěny v ose „ B „ od úrovně + 32,00 m do + 48,00 m na K 24
DZVOB02-VPE-0022	Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z podlaží vnitřního zauhlování v úrovni + 32,00 m, vnější OK zásobníků paliva, OK stěny v ose „ B „ od úrovně + 32,00 m do + 48,00 m na K 25
DZVOB02-VPE-0024	Zpevnění objízdné komunikace přes plochu P2.1
DZVOB02-VPE-0025	Dodávka a montáž nové trasy přívodního potrubí studené pitné vody do dílny - opravny VM – SO 653
DZVOB02-VPE-0027	Vyčištění všech sociálních buněk ve schodišťových věžích č. 12, 13, 14 od stavební sutě, komunálního odpadu a fekálií a následné zaslepení všech vchodů do těchto buněk
DZVOB02-VPE-0029	Oprava stávající OK EO 25 - NCR 40
DZVOB02-VPE-0030	Oprava krytín a izolací střeš, bočních prosklených stěn, dešťových žlabů a okapových svodů střešy skladů SO 559 a SO 556
DZVOB02-VPE-0031	Kontrola a odstranění netěsností na provizorní trase požární vody od dělící armatury K 22/K 23 až k armatuře ve strojovně v rohu východní a severní stěny, a to včetně stoupaček na schodišťových věžích
DZVOB02-VPE-0033	Demontáž veřejného osvětlení, OK kabelových lávek, el. kabelů, potrubních tras potrubí vzduchu a mletého vápence na zadní jeřábové dráze nad KV
DZVOB02-VPE-0034	Mechanické očištění OK sloupů v ose „ H „ pro Ljungstrém – K 23 od zbytků starého betonu vč. obroušení OK od zbytků upálených prvků staré OK – NCR 17
DZVOB02-VPE-0035	Mechanické očištění OK sloupů v ose „ H „ pro Ljungstrém – K 24 a K 25 od zbytků starého betonu vč. obroušení OK od zbytků upálených prvků staré OK – NCR 43
DZVOB02-VPE-0036	Provedení nátěrů v prostoru mezibunkrové stavby SO 516
DZVOB02-VPE-0037	Oprava stávající potrubní trasy DN 100 a nová potrubní trasa DN 50 (pro plnění kotlů)
DZVOB02-VPE-0038	Kolize přístavku rozvodny vzduchotechniky + 42,0m a potrubí RECI spalín
DZVOB02-VPE-0039	Přeložka řádu pitné vody DN50 u paty východní stěny SO 502
DZVOB02-VPE-0041	Úprava OK horní a spodní části staré výsypky č. 1 dopravníku TEDO
DZVOB02-VPE-0045	Demontáž původních chrániček snímačů hladin uhlí v jednotlivých zásobnících bloků K 23, K 24, K 25 v rámci KO EPR II
DZVOB02-VPE-0046	Výroba 40 ks „kastlíků“ pro měření hladiny paliva v ZU
DZVOB02-VPE-0047	Montáž 24 ks „kastlíků“ pro měření hladiny paliva v ZU

DZVOB02-VPE-0049	Realizace 1ks drážky vč. ručního kladkostroje 5t
DZVOB02-VPE-0057	Kolize potrubní trasy bypassu kouřovodu za EO 23
DZVOB02-VPE-0059	Úprava přírub klapky kouřových ventilátorů dle dokumentace OB 09 K23 K 24
DZVOB02-VPE-0064	Úprava OK horní a spodní části staré výsypky č. 2 dopravníku TEDO
DZVOB02-VPE-0065	Nátěr a případná sanace ocelových konstrukcí a sanace železobetonových základových konstrukcí stávajících kabelových mostů – PNZ 66
DZVOB02-VPE-0068	Úprava přírub klapky kouřových ventilátorů dle dokumentace OB 09 K25
DZVOB02-VPE-0072	Provedení nutných úprav trasy výstupního kouřovodu za EO 3 z důvodů posunutí stavebních základů kouřového ventilátoru – poškozený nivelační bod č. 503
DZVOB02-VPE-0088	Sanace – zesílení nosné OK plošiny v mezistrojovně na + 14,10 m v ose B/16 – 17 a B/25 – 26 z důvodů posunutí stávajících nosníků o 400 mm proti předané podkladové dokumentaci – NCR 24
DZVOB02-VPE-0090	Demontáž jedné vrstvy zdvojeného stropu z trapézových plechů plošiny + 17,10 m v mezistrojovně mezi řadou 25 – 26 v prostoru el. rozvodny
DZVOB02-VPE-0092	Projektování, dodávka a kompletace skříně PLC pro řízení stability plamene na kotli K 23
DZVOB02-VPE-0093	Projektování, dodávka a kompletace skříně PLC pro řízení stability plamene na kotli K 24 a K 25
DZVOB02-VPE-0096	Odstranění havárie potrubních rozvodů požární vody v kotelně - SO 501 na úrovni + 14,10 m schodišťové věže č. 12 K 23
DZVOB02-VPE-0098	Úprava vratného chl. řádu v AK7 u CHV č.2
DZVOB02-VPE-0099	Úprava provizorního řádu požární vody
DZVOB02-VPE-0100	Otevření kanálu odpopílkování K21 a zajištění kanálů pod EO23
DZVOB02-VPE-0102	Úprava potrubí dopravy popílku
DZVOB02-VPE-0114	Zakrytí kanálu pod EO23
DZVOB02-VPE-0115	Změna termínu dodávky HF
DZVOB02-VPE-0116	Vyčištění NNV blok C
DZVOB02-VPE-0117	Úpravy OK na potrubí z NN do EPK
DZVOB02-VPE-0119	Netěsnost na potrubí popílku
DZVOB02-VPE-0120	Sestavné výkresy
DZVOB02-VPE-0121	Přetěsnění stoupačního potrubí na sila
DZVOB02-VPE-0123	Terénní úpravy vjezdové komunikace do kotelny
DZVOB02-VPE-0125	DM neidentifikovatelného lešení
DZVOB02-VPE-0126	Doplnění seznamů VTZ
DZVOB02-VPE-0127	Úpravy příjezdové komunikace
DZVOB02-VPE-0128	Úkopy na parním potrubí
DZVOB02-VPE-0133	Provizorní přepojení popílku
DZVOB02-VPE-0165	Popisující štítky odvodnění a odvodušnění
DZVOB02-VPE-0167	Přepojení popílku
DZVOB02-VPE-0183	ZIP 15/16
DZVOB02-VPE-0185	Odbočka pro ofuky analyzátorů
DZVOB02-VPE-0186	Odbočka pro ofuky analyzátorů
DZVOB02-VPE-0201	Propojka z jímek u sil do míchaček

Změny dle změnových příkazů č. ZP/73, 98, 119, 120, 124, 126, 128, 130, 131, 132, 134 a drobné změny č. 165, 167, 183, 185, 186, 201 nejsou doposud zasmulovány. Cena za uvedené změny je započítána do smluvní ceny díla pro blok C. Formální zasmulování změn proběhne bezodkladně po PAC.

Zhodnocení jakosti provedených prací a porovnání s technickými podmínkami:

- Práce byly provedeny v souladu s PLÁNEM KVALITY (PLK) a odsouhlaseným plánem kontrol a zkoušek (PKZ).
Provozní schopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalita díla byla prokázána úspěšným provedením KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY.

Soupis zjištěných zjevných vad a nedodělků DÍLA/ČÁSTI DÍLA přijatelných pro OBJEDNATELE společně s termíny jejich odstranění nebránících bezpečnému a hospodárnému provozu DÍLA/ČÁSTI DÍLA
Soupis tvoří, dle článku 23 Přílohy 1 SMLOUVY (dále jen jako „Vady a Nedodělky“ anebo „VaN“), Přílohu č. 1 tohoto protokolu.

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků:

Dohodnutý způsob a termíny odstranění Vad a Nedodělků jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Protokolu.

Dohoda o zajištění přístupu do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků:
OBJEDNATEL umožní ZHOTOVITELI přístup do objektu a práce na dotčené technologii v termínech dle písemného požadavku ZHOTOVITELE předem odsouhlasených OBJEDNATELEM.

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění:
Nejsou

Dohoda o zajištění STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu:

Dohoda o likvidaci a vyklizení STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ dle SMLOUVY, Příloha 1, čl. 23.4 tvoří Přílohu č.3 tohoto protokolu.

Termín úplného vyklizení STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ:

Dle čl. 23.4 Přílohy 1 SMLOUVY likvidaci a vyklizení STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ provede ZHOTOVITEL do 60 dnů po podpisu tohoto protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA a bude ukončeno protokolem o převzetí STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ OBJEDNATELEM, podepsaným oběma smluvními stranami.

Další ujednání, dohoda o vypořádání vzájemných práv a povinností:

1. Součástí tohoto protokolu je dle článku 23 Přílohy 1 SMLOUVY i soupis Vad a Nedodělků, u kterých OBJEDNATEL, na základě svého práva, usoudil, že nebrání jednotlivě ani všechny společně bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA. Tento soupis tvoří Přílohu č. 1 tohoto protokolu.
2. OBJEDNATEL podepisuje tento protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA s podmínkou a ZHOTOVITEL se podpisem tohoto protokolu zavazuje, že tyto Vady a Nedodětky musí být odstraněny nejpozději do termínů uvedených pro odstranění jednotlivých Vad a Nedodělků, jak je specifikováno v tomto protokolu. OBJEDNATEL současně tímto upozorňuje ZHOTOVITELE, že v případě neodstranění těchto Vad a Nedodělků ZHOTOVITELEM ve stanovených termínech, má OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI nárok uplatnit svá práva stanovená SMLOUVOU, zejména práva na smluvní pokutu dle článku 36 Přílohy 1 SMLOUVY, náhradu škody dle článku 38 Přílohy 1 SMLOUVY a využití bankovní záruky za provedení díla ve svůj prospěch dle článku 8 Přílohy 1 SMLOUVY.
3. V souladu se smlouvou čl. 4.1.2. b FORMULÁŘE SMLOUVY bude GARANČNÍ TEST „A“ ukončen do 20 dní po podpisu tohoto protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA. Vzhledem k tomu, že provedení GARANČNÍHO TESTU „A“ je povinností ZHOTOVITELE ze SMLOUVY a DÍLO bez jejího provedení nelze považovat za dokončené, ZHOTOVITEL se zavazuje, že v souladu se SMLOUVOU provede tento test v rozsahu a dle podmínek stanovených pro tento test SMLOUVOU v termínech stanovených OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL se zavazuje předložit OBJEDNATELI veškerou smluvní dokumentaci související s provedením a úspěšným ukončením tohoto testu a to v termínech stanovených OBJEDNATELEM/nebo do 21 dnů po jejich úspěšném provedení.

ÚDAJE O PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace upravená dle skutečného provedení:

Protokolem č. EPR-OB02-VPE-SPI- 1631 -PP/135 byla předána Opravená dokumentace DD dle skutečného provedení (Red Correct), který tvoří Přílohu č.9 tohoto Protokolu. Dokumentace skutečného provedení bude předána v souladu se SMLOUVOU.

Chybějící dokumentace: není

Dokumentace z průběhu realizace výstavby:

Protokoly č. EPR-OB02-VPE-SPI-1767-PP-148; EPR-OB02-VPE-SPI-1781-PP-150; EPR-OB02-VPE-SPI-1855-PP-156; EPR-OB02-VPE-SPI-1863-PP-157 byla předána Průvodně-technická dokumentace (PTD), které tvoří Přílohu č.10 tohoto Protokolu.

Chybějící dokumentace: Průvodně technická dokumentace viz příloha č. 1 tohoto protokolu

Archivní údaje o dokumentaci:

Dle předpisu OBJEDNATELE

Cena dílčí části DÍLA OB02 dle cenového sestavení SMLOUVY Příloha 14

Cena části DÍLA dle SMLOUVY:	2 916 135 357,- Kč
- z toho z investičních prostředků:	2 916 135 357,- Kč
- z toho z provozních prostředků:	0,- Kč
Cena části DÍLA dle SMLOUVY:	2 916 135 357,- Kč
Částka pozastavená:	48 075 308,- Kč

ZÁRUČNÍ LHŮTA:

ZHOTOVITEL poskytuje ZÁRUČNÍ LHŮTU v souladu s článkem 37 Přílohy č. 1 SMLOUVY.

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu:			
Příloha č. 1 - Soupis vad a nedodělků a termínů jejich odstranění			
Příloha č. 2 - Protokol o předání STAVENIŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ OBJEDNATELEM			
Příloha č. 3 - Protokol o předání STAVENIŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ ZHOTOVITELEM			
Příloha č. 4 - Protokol o „UKONČENÍ MONTÁŽE“			
Příloha č. 5 - Protokol o ukončení PKV			
Příloha č. 6 - Protokol o připravenosti zařízení ke KV a protokol o ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ			
Příloha č. 7 - Protokol o provedení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY			
Příloha č. 8 - Protokol o provedení GARANČNÍHO TESTU „A“			
Příloha č. 9 - Protokol o předání dokumentace „Red correct“			
Příloha č. 10 - Protokol o předání PTD			
Příloha č. 11 - Protokol o předání předpisů pro provoz zařízení			
Příloha č. 12 - Protokol o předání předpisů pro údržbu zařízení			
Příloha č. 13 - Ocenění DÍLA dle KKS			
Příloha č. 14 - Potvrzení o proškolení personálu OBJEDNATELE/INVESTORA			
Příloha č. 15 - Prohlášení o shodě			
Příloha č. 16 - Potvrzení o likvidaci odpadů			
Příloha č. 17 - Dohoda o předání montážních (stavebních) deníků			
Příloha č. 18 – Souhrnný přehled protokolů o předání dokumentace DÍLA			
Vyjádření účastníků Smluvní strany shodně prohlašují, že ČÁST DÍLA dle SMLOUVY je provedena v souladu se SMLOUVOU vyjma drobných vad a nedodělků uvedených v Příloze č. 1 tohoto protokolu. Smluvní strany konstatují, že s výhradou odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v Příloze č. 1 tohoto protokolu jsou splněny podmínky SMLOUVY pro PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ (PAC) ČÁSTI DÍLA.			
Níže podepsaní zástupci ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE podpisem tohoto protokolu potvrzují PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA ke dni 15.7.2016			
Zástupci smluvních stran	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis / datum
OBJEDNATEL	Ing. Jiří Štýbr, MBA	PMOB	V. Z. KRASOČEK Krasoček / 15.7.2016
ZHOTOVITEL	p. Milan Vaněk	PMOB	 / 15.7.2016
Tento protokol je vystaven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.			

PŘÍLOHA Č. 1

Soupis vad a nedodělků a termínů jejich odstranění

K

14

Příloha č. 1 protokolu PAC Bloku C č. EPR-OB02-SPI-VPE-1672-PP-76

Souhrnný popis vad a nedoděků díla pro Blok C - OB 02 - a termínů jejich odstranění

Pořad. č.	Poř. dč. přisl. užné ho OB	OB	DPS	LC/ KKS zařízení, sestavy, název PZJ, SO, ...	Stručný popis vady	Poznámka (TECHNICKÁ)	Dohodnutý TERMIN odstranění	Skutečný TERMIN odstranění	Zpoždění (ve dnech)	Penále	Protizápis o odstranění	Poznámka OBCHODNÍ
1	2	02			Dokončit finální znašení KKS a doplnit výrobní štítky		31.1.2017					Viz příloha 1
2		02			Odstranit vady z inspekčních zpráv		31.12.2016					Viz příloha 2
3		02			Dokončit nátěry		31.12.2016					Viz příloha 3
4		02			Odstranit závady z montáže zdvihacích zařízení		31.8.2016					Viz příloha 4
5		02			Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zábradlí) - I. etapa		31.12.2016					Viz příloha 5
6		02			Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zábradlí) - II. etapa		28.2.2017					Viz příloha 6
7		02			Předat dokumentaci QC		30.9.2016					Viz příloha 7
8	175	02			14m LJ, kouřovody, plošiny - nevhodný výstup, chybí rozumný úchop	Nález BOZP B23- kotelna-14m-bod 61	31.8.2016					VPE označí tabulkou do doby odstranění vady
9	295	02			57m žebříky v kolizi s trasami - nášlapy	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016					
10	298	02			obslužná plošina pro regulační ventily umístěná ze špatné strany	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016					
11	314	02		C1LAE13BR003	regulační pohony (+ 57 m) - z obslužné plošiny není možno na pohony dosáhnout, natož provést servis	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016					
12	324	02		C2HAJ02BR030	chybí označení snímače + kabelový štítek, dále uvolněná kabelová trasa (pancéřová trubka)	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016					
13	327	02		C1HCC70GH001	kotelna (14,10m) - chybí uzemnění motorů AT001, AT002, chybí kabelové štítky, plastové štítky označení motorů AT001, AT002 nesouhlasí s pozicí motorů	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016					
14	328	02		C1HCC75GH001	kotelna (14,10m) - chybí uzemnění motorů AT001, AT002, chybí kabelové štítky, plastové štítky označení motorů AT001, AT002 nesouhlasí s pozicí motorů	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016					
15	329	02		C1HCC80GH001	kotelna (14,10m) - chybí uzemnění motorů AT001, AT002, chybí kabelové štítky, plastové štítky označení motorů AT001, AT002 nesouhlasí s pozicí motorů	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016					

16	330	02					kotelna (14,10m) - chybí uzemnění motorů AT001, AT002, chybí kabelové štítky, plastové štítky označení motorů AT001, AT002 nesouhlasí s pozicí motorů	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						
17	336	02					na kabelu ze skříně do technologie chybí kabelový štítek, kabely jsou nevhodně uloženy	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						
18	337	02					1ks kabel a slabé kabely jsou připevněny k trubce páskou, na kabelu chybí kabelový štítek, dále vedou kabely po zábradlí doprostřed kotle a po trase jsou také připevněny k trubce páskou	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						
19	351	02					rozvaděče jsou nevhodně umístěny v tomto prostoru, v polích je realizovaná nucená ventilace, kde se přivodní vzduch nasává z okolního prostoru	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						
20	352	02					nad rozvaděčem je nevhodně instalován NKS, je horizontální, měl by být vertikální	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						
21	354	02					rozvaděče jsou znečištěné, kabely jsou v NKS vedeny přes hrany	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						
22	355	02					kabely na rozvaděčem (vertikální NKS) nejsou přichyceny sonapkami	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						
23	357	02					rozvaděče jsou nevhodně umístěny v tomto prostoru, v polích je realizována nucená ventilace, kde se přivodní vzduch nasává z okolního prostoru	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015							ROZPOR
24	358	02					nad rozvaděčem je nevhodně instalován NKS, je horizontální, měl by být vertikální	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						
25	360	02					rozvaděče jsou znečištěné, kabely jsou v NKS vedeny přes hrany	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						
26	361	02					kabely na rozvaděčem (vertikální NKS) nejsou přichyceny sonapkami	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						
27	375	02					na kabelech chybí kabelové štítky, omezený přístup k FM (plastové žlaby)	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						
28	377	02					rozdílné průřezy přívodních kabelů a kabelů k motorům, nepřístupné zařízení v dolní části rozvaděče (kolize s kabely)	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	30.9.2016						ROZPOR v části průřezu kabelů
29	538	02				03.02	Ověřit tlak a hodnotu tlaku u výrobce VVN zdrojů, doplnit horkotu na štítek	SM-OB02-866-VPE-Špi 03.02	31.8.2016						
30	678	02				02.16	57m pravá strana - nedokončené rošty, není přístup k žebříku	Nález BOZP B23-kotelna-57m-bod 22	30.9.2016						VPE označí tabulkou do doby odstranění vady
31	695	02				02.16	57m levý předek, potrubí přehřáté páry - otvor u potrubí	Nález BOZP B23-kotelna-57m-bod 41	31.8.2016						VPE provizorně zajistí do doby odstranění vady

32	745	02	03.03			EO, plošina deskového uzávěru 1. sekce - malý vstupní a manipulační prostor	Nálež BOZP B23-EO- bod 10	31.8.2016				VPE potvrzují, že plošina není využívána provozním personálem, slouží pouze pro údržbové zásahy. Dnes zabezpečena proti vstupu tabulkou. Do odstranění vady bude řešeno výstavbou řešení.
33	749	02	03.03			EO, plošiny - nevhodný výstup ze žebříku	Nálež BOZP B23-EO- bod 17	31.8.2016				VPE potvrzují, že plošina není využívána provozním personálem, slouží pouze pro údržbové zásahy. Dnes zabezpečena proti vstupu tabulkou. Do odstranění vady bude řešeno výstavbou řešení.
34	750	02	03.03			EO, plošiny - ověřit šířku mezi zábradlím (7,5 - 12 cm)	Nálež BOZP B23-EO- bod 18	31.8.2016				VPE označí tabulkou do doby odstranění vady
35	752	02	03.02			EO, schodiště - ověřit šířku mezi zábradlím (7,5 - 12 cm), při změně směru má být madlo průběžné, v horních částech schodiště (při výstupu na plošiny nebo podesty) má zábradlí nízkou výšku	Nálež BOZP B23-EO- bod 25	31.8.2016				VPE označí tabulkou do doby odstranění vady
36	756	02	03.02			EO, střecha - nevhodný prostor s manipulační krytu traf	Nálež BOZP B23-EO- bod 31					ROZPOR
37	760	02	03.02			EO, 2.p, pravá strana - nedostatek manipulačního prostoru u otevírání vika (kolize se zábradlím)	Nálež BOZP B23-EO- bod 35					ROZPOR
38	774	02	02.07			motor C1HLB10 - přizemnění KS CZCFB75 je přichyceno páskou k trubce, přívodní kabel 6kV je v kabelové stoupačce veden přes hranu, vertikální NKS kabely nejsou přichyceny sonapkami, NKS nejsou až do podvěšeného kabelového kanálu označeny KKS	Pochůzka OB17 ze dne 26.10.2015	31.8.2016				
39	824	02				Kouřový ventilátor není schopen plnit podmínky dané SoD v oblastech - najždění PG, regulace PG v souladu s SoD a dispečerským řádem	ing.Šimána					ROZPOR

[illegible]

58	888	02		C1HLA10CF001	nepřístupné odběry. Při mechanickém čištění bude vadit konstrukce podlahy. + C2HLA10CF001	OB17 10.11.2015	30.9.2016					
59	889	02		C1ETG12AA006E	při otevírání páka pohonu naráží na kabel od koncového spínače	OB17 10.11.2015	30.9.2016					
60	890	02		C1LB023AA301B	C1LB033AA301B, C1LBS40AA301B, C1LBS50AA301B, C1LBQ70AA301B – sdružovací krabice umístěna nad parovodem na kabelovém žlabu.	OB17 10.11.2015	30.9.2016					
61	913	02			Násypky do drtičů strusky postrádají jakákoli dvířka, která by umožnila vyčistit zavalený drtič	PoZ kotelny	30.11.2016					
62	916	02			42m - ochoz za bunkry, osa B - Chybí přechod na osu C	Nález BOZP B23-kotelna-42m-bod 40						ROZPOR
63	933	02		C1HLD10CG321	14,1m - prostor LJ - mechanicky uvolněný koncový spínač	OB17 6.11.2015	30.9.2016					
64	934	02		C1HLD10CG322	14,1m - prostor LJ - mechanicky uvolněný koncový spínač	OB17 6.11.2015	30.9.2016					
65	935	02		C1HLD10CG311	14,1m - prostor LJ - mechanicky uvolněný koncový spínač	OB17 6.11.2015	30.9.2016					
66	936	02		C1SMH01AE001	Neupevněná chránička	OB17 6.11.2015	30.9.2016					
67	951	02			Předvést funkci vykreslování figur ostříkovače	Gavlasz	31.8.2016					
68	952	02			Zprovoznit najetí skupiny POV sekvenčním automatem, [autné protipínění OB61]	Gavlasz	20.10.2016					
69	953	02			EO – snížit vysoké úlety TZL bez výpadku jedné sekce na parametr dle SoD	Gavlasz	31.3.2017					
70	954	02			Najížďecí Nádoby – prověřit omezení regulačních armatur vypouštění NN	Gavlasz	31.8.2016					
71	955	02			Sušky – omezená či nemožná manipulace s tyčí pro čištění vstupů sušek - změnit stávající tyče	Gavlasz	30.9.2016					
72	956	02			Úprava algoritmů zařízení s FM při působení AZ rozvoden a odstranění "špiček" na měření teplot ložisek KV, VV a RCV	Gavlasz	31.8.2016					
73	958	02			Vyměnit manometry a doplnit správný údaj o max. provoz. tlaku + kalibrace	QC	31.8.2016					
74	959	02			Nepřípustná teplota dvířek průlezů do sušek podlaží 14 m	Ing. Šimána	31.7.2016					
75	960	02			Chybí odběrová místa pro odběr strusky za drtičem a zpřístupnění míst pro odběr popílku pod EO (první dvě sekce)	PoZ kotelny + EO	6 dnů při vhodné odstávce bloku					
76		02			Neumožněn bezpečný přístup k aretačním šroubům kompenzátoru nad vraty mlýna ze strany od pohonu	PoZ kotelny						ROZPOR
77		02			Impulzní potrubí ze strany od pohonu je v kolizi s montážním otvorem pro demontáž a montáž nosné tyče rohových pancéřů	PoZ kotelny						ROZPOR

78	02									Neumožněna bezpečná demontáž a montáž pancéřů spirální skříně v horní části – nerealizován montážní otvor v horní části statoru	PoZ kotelny	31.1.2017							
79	02									Provést propojení och. Pospojování přístřešku nad stojany přístrojového příslušenství hořáků č. C1HJA11GD001, č. C1HJA31GD001, č. C1HJA51GD001, ČSN EN 60079 - 14 ed.3, čl. 6.3	ing. Říha	31.8.2016							
80	02									Opravit rozpojené och. pospojování plynového potrubí u stojanu přístrojového příslušenství hořáků č. C1HJA51GD001, ČSN EN 60079 - 14 ed.3, čl. 6.3	ing. Říha	31.8.2016							
81	02									Opravit utržený drátěný kabelový žlab od konstrukce u stojanu přístrojového příslušenství hořáků č. C1HJA81GD001, ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 134.1	ing. Říha	31.8.2016							
82	02									Dotáhnout svorky vodičů och. Pospojování plynového potrubí a kabelových drátových žlabů u všech stojanů přístrojového příslušenství hořák. ČSN EN 60079-14 ed. 3, čl.6.3.1	ing. Říha	31.8.2016							
83	02									Opravit utržené och. Pospojování rozvaděče C1HJG01GD001	ing. Říha	31.8.2016							
84	02									Opravit neúčinnou nevyužitou kabelovou vývodku v rozvaděči C1HJG01GD001	ing. Říha	31.8.2016							
85	02									Oprava pospojování ocelových trubkových chrániček kabelů u rozvaděče C1HJG01GD001	ing. Říha	31.8.2016							
86	02									Vyčistit časté ucpávání šnekových dopravníků popílku při najeť bloku	Gaviasz	31.8.2016							
87	02									Realizovat výměnu potrubí popílku za čedičové v prostoru od EO po jerábovou dražku, včetně výměny kompenzátorů	PoZ kotelny	8 dnů ve vhodné odstávce bloku - nutná osmídenní odstávka bloku							
88	02									Oprava zdeformovaných usazovacích elektrod EO	Ing. Šimána	7 dnů ve vhodné odstávce bloku - nutná osmídenní odstávka bloku							

**ŠKODA PRAHA Invest**ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4

OBJEDNATEL

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava

ZHOTOVITEL

"KOMPLEXNÍ OBNOVA EPR II"**PROTOKOL
O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA
OB02 - Kotelna****BLOK D****č. EPR-OB02- SPI- VPE-1678-PP/77**OBJEDNATEL:
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4Dodavatelská organizace/ZHOTOVITEL:
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 OstravaVedoucí projektu/projektového týmu:
Ing. Jiří Štýbr, MBAVedoucí projektu/projektového týmu:
p. Milan VaněkProjektový tým OBJEDNATELE:
HIP: Ing. Bofek Neuman
SM: Jan Syma
Spouštění: Vratislav Gavlasz
Autorský dozor: Tomáš FrancProjektový tým ZHOTOVITELE:
HIP: Ing. Radomír Míček
SM: p. Jan Diviš
Spouštění: Ing. Kamil StárekČíslo a název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části):
Projekt „Komplexní obnova elektrárny Pruněrov II“ – OB02 - KotelnaStavební povolení:
Č.j. SÚ - 60214/2011/KJ

Realizováno na základě:

- SMLOUVY O DÍLO na OB02 uzavřené mezi ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. jako OBJEDNATEL a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. jako ZHOTOVITEL, evid. číslo OBJEDNATELE EPRKO/3811002/003, evid. číslo ZHOTOVITELE 1-858-6602-7 ze dne 02.03.2007 ve znění níže uvedených dodatků (dále uváděná jen jako „SMLOUVA“):
 - dodatek č. 1 k SoD ze dne 31.07.2007
 - dodatek č. 2 k SoD ze dne 22.01.2008
 - dodatek č. 3 k SoD ze dne 15.07.2008
 - dodatek č. 4 k SoD ze dne 29.01.2009
 - dodatek č. 5 k SoD ze dne 30.04.2010
 - dodatek č. 6 k SoD ze dne 14.06.2010
 - dodatek č. 7 k SoD ze dne 17.12.2010
 - dodatek č. 8 k SoD ze dne 21.12.2010
 - dodatek č. 9 k SoD ze dne 28.02.2011
 - dodatek č. 10 k SoD ze dne 31.03.2011
 - dodatek č. 11 k SoD ze dne 24.08.2011
 - dodatek č. 12 k SoD ze dne 31.08.2011
 - dodatek č. 13 k SoD ze dne 27.09.2012
 - dodatek č. 14 k SoD ze dne 29.11.2012
 - dodatek č. 15 k SoD ze dne 19.12.2012
 - dodatek č. 16 k SoD ze dne 24.05.2013
 - dodatek č. 17 k SoD ze dne 22.05.2014
 - dodatek č. 18 k SoD ze dne 06.08.2014
 - dodatek č. 19 k SoD ze dne 13.11.2014
 - dodatek č. 20 k SoD ze dne 13.11.2014
 - dodatek č. 21 k SoD ze dne 23.12.2014
 - dodatek č. 22 k SoD ze dne 08.04.2015
 - dodatek č. 23 k SoD ze dne 22.06.2015
 - dodatek č. 24 k SoD ze dne 25.11.2015
 - dodatek č. 25 k SoD ze dne 04.03.2016
 - dodatek č. 26 k SoD ze dne 08.06.2016

Popis:**OB02 – Kotelna****PS 02 – Kotelna**

DPS 02.01	Vnitřní zauhlování
DPS 02.02	Mlýnské okruhy
DPS 02.03	Zapalovací systém, hořáky
DPS 02.04	Tlakový systém kotle
DPS 02.07	Vzduchovody, spalínovody, ventilátory
DPS 02.08	Vnitřní odstruskování, vnitřní odpopílkování
DPS 02.09	Ohřev vzduchu
DPS 02.10	Čištění výhřevných ploch
DPS 02.12	Potrubí vč. najížděcího expandéru
DPS 02.13	Zdvíhací zařízení
DPS 02.14	Elektrotechnická zařízení
DPS 02.15	ASŘTP
DPS 02.16	Nosná konstrukce (OK) a plášť kotle
DPS 02.17	Nátěry
DPS 02.18	Izolace
DPS 02.19	Demontáže
DPS 02.20	Provizoria

PS 03 – Partie za kotli

DPS 03.01	Kouřovody
DPS 03.02	Elektrostatické odlučovače
DPS 03.03	Pneumatická doprava popílku
DPS 03.05	Kouřový ventilátor
DPS 03.12	Potrubí
DPS 03.13	Zdvíhací zařízení
DPS 03.14	Elektrotechnická zařízení
DPS 03.15	ASŘTP
DPS 03.16	Technologické OK
DPS 03.17	Nátěry
DPS 03.18	Izolace
DPS 03.19	Demontáže
DPS 03.20	Provizoria

PS 10 – Hospodářství VEP

DPS 10.01	Odstruskování
DPS 10.13	Zdvíhací zařízení (část příslušející k OB02)
DPS 10.14	Elektrotechnická zařízení (část příslušející k OB02)
DPS 10.17	Nátěry (část příslušející k OB02)
DPS 10.18	Izolace (část příslušející k OB02)
DPS 10.19	Demontáže (část příslušející k OB02)

Datum převzetí STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍ PRACOVÍŠTĚ:

Protokolem č.EPR-OB02-SPI-VPE-489-PP-34 PS 10 Hospodářství VEP ze dne 11.09. 2012 a protokolem č.EPR-OB02-SPI-VPE-491-PP-36 PS 02 Kotelna a PS03 Partie za kotli ze dne 17.09. 2012 byla OBJEDNATELEM předána ZHOTOVITELI STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍ PRACOVÍŠTĚ pro zhotovení DÍLA dle uzavřené SMLOUVY OB02 - Kotelna.

Termíny plnění:

Dle SMLOUVY, Příloha 5 – Časový a prováděcí plán realizace DÍLA

Datum zahájení prací na STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍM PRACOVÍŠTĚ dle SMLOUVY:	Datum skutečného zahájení prací na STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍM PRACOVÍŠTĚ dle SMLOUVY:	Datum ukončení prací dle SMLOUVY (PAC):
10.09.2012	11.09.2012	18.09.2015

Důvody nedodržení výše uvedených termínů:

Důvody zpoždění budou posouzeny ve lhůtách podle SoD a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku s ohledem na plnění závazků stran sjednaných v SoD.

Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody:

Odchyly jsou zahrnuty v opravené dokumentaci / dokumentaci skutečného provedení.
Důvody odchylek jsou zahrnuty ve ZMĚNOVÝCH PŘÍKAZECH vydaných OBJEDNATELEM. Změnová řízení a DZV jsou zahrnuty v dodatcích SMLOUVY č. 1-26.

Číslo jednotlivých ZMĚNOVÝCH PŘÍKAZŮ / protokolů drobných změn:

číslo a popis

	Sanace OK
EPR-OB02-SPI-VPE-0127-ZP/02	Nové mlýnské kolo + nová skříň mlýna
EPR-OB02-SPI-VPE -0136-ZP/03	Vnitřní odstruskování a odpopílkování
EPR-OB02-SPI-VPE -0159-ZP/06	Náhrada Hydrodynamických spojek u VM
EPR-OB02-SPI-VPE -0164-ZP/07	Nové extromaty a nové řešení výsypek
EPR-OB02-SPI-VPE -0165-ZP/08	Vnitřní odstruskování s drtičem strusky do 60mm
EPR-OB02-SPI-VPE -0179-ZP/09	Lité vyzdívky kotle
EPR-OB02-SPI-VPE -0179-ZP10	Emisní limity TZL, CO
EPR-OB02-SPI-VPE -0179-ZP11	Odstruskování s novými výsypkami struskových sil
EPR-OB02-SPI-VPE -0207-ZP12	I. Posun termínu realizace OB02
EPR-OB02-SPI-VPE -0218-ZP13	Změna platebního kalendáře
EPR-OB02-SPI-VPE -0246-ZP/014	Hašení zásobníků surového paliva
EPR-OB02-SPI-VPE -0267-ZP/15	Hydrodynamické spojky drtičů strusky
EPR-OB02-SPI-VPE -0270-ZP/16	Demontáž horkovodu
EPR-OB02-SPI-VPE -0277-ZP/018	Výst přehř - nový materiál
EPR-OB02-SPI-VPE -0312-ZP/020	Měření teplot trubek VP
EPR-OB02-SPI-VPE -0310-ZP/021	Změna hranic dodávky na EPK 2
EPR-OB02-SPI-VPE -0327-ZP/023	Posun termínů realizace KO
EPR-OB02-SPI-VPE -0388-ZP/024	Přesun realizace demontáže obsluhových lávek z OB02 do OB21.2a
EPR-OB02-SPI-VPE -0382-ZP/26	Změna typového zapojení pohonu uzavírací armatury
EPR-OB02-SPI-VPE -0380-ZP/027	Náhrada za zrušené výnosy z prodeje šrotu u dodávky OB02
Kotelna	
EPR-OB02-SPI-VPE -0398-ZP/028	Změna rozsahu montáže pro pákové regulační servopohony
EPR-OB02-SPI-VPE -0054-ZP/30	PS 24 - Likvidace odpadních vod z okruhu odstruskování
EPR-OB02-SPI-VPE -0443-ZP/31	Čištění kotlů K23, K24 a K25
EPR-OB02-SPI-VPE -0466-ZP/33	Zajištění odvětrání podlaží +14,1 a +28,8 m v SO 501 - Kotelna
EPR-OB02-SPI-VPE -0686-ZP/37	Posouzení a realizace úprav na kotevních šroubech VM
EPR-OB02-SPI-VPE -0616- ZP /38	Rekonstrukce stávající ocelové konstrukce elektrofiltru č. 23
EPR-OB02-SPI-VPE -0614- ZP /039	Změna počtu paré projektové a technické dokumentace
EPR-OB02-SPI-VPE -0619- ZP /40	Realizace provizorní panelové komunikace
EPR-OB02-SPI-VPE -0653- ZP /046	Demontáž OK nad Ljungströmem pro bloky B23, B24 a B25
EPR-OB02-SPI-VPE -0681- ZP /49	Realizace zařízení na provozní profuk VP a VMP pro kotle 23, 24,
25 - zmařené náklady	
EPR-OB02-SPI-VPE -0693- ZP /50	Rekonstrukce OK EO blok 24
EPR-OB02-SPI-VPE -0707- ZP /54	Úprava výstupních kouřovodů z elektrofiltru do kouřového
ventilátoru na bloku 23	
EPR-OB02-SPI-VPE -0718- ZP /055	Činnosti spojené se ZIP 2012/2013
EPR-OB02-SPI-VPE -0864- ZP /057	Doplnění samostatné kabelové lávky nad rozvodnami EO bloků C,
D a E pod úrovní +10,245 m	
EPR-OB02-SPI-VPE-0902-ZP/058	Úprava harmonogramu s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti v
průběhu realizace KO EPR II	
EPR-OB02-SPI-VPE-0942-ZP/060	Změny PPP
EPR-OB02-SPI-VPE -1014- ZP /064	Přepojení potrubí popílku (pseudopravy na silo popílku B včetně
dodávky nového potrubí	
EPR-OB02-SPI-VPE -1017- ZP /068	OB02 - Změna parametrů dodaných elektrospotřebičů
EPR-OB02-SPI-VPE -1019- ZP /069	Demontáž staré OK kolejové dráhy pojízdného pásového
dopravníku na "hlavách" sil strusky +31,650 m, výroba a montáž OK nové kolejové dráhy	
EPR-OB02-SPI-VPE -1112- ZP /70	Realizace stávajících nosných konstrukcí nacházejících se na
úrovní +31,8 m	

EPR-OB02-SPI-VPE -1069- ZP /071	Úprava algoritmů řízení PD 02ETD20AF001, zrušení 4 ks PM z rozsahu OB10 SIE, úprava logiky mazání a přečíslování signálů v návaznosti na navazující ŘS OVATION bloků 21 a 22
EPR-OB02-SPI-VPE -1099- ZP /074	Vyklizení zařízení staveniště VPE plochy P 2.1 z důvodu zajištění její průjezdnosti
EPR-OB02-SPI-VPE -1146- ZP /078	Zajištění požadovaných činností v rámci ZIP 2013/2014
EPR-OB02-SPI-VPE -1210-ZP/082	Demontáž a zpětná montáž lešení na úrovni +57,00 m
EPR-OB02-SPI-VPE -1188- ZP /083	Dodávka a montáž zesílení OK v mezistrojovně u sloupové řady "B" na úrovni +9,00 m na bl. 23, 24 a 25
EPR-OB02-SPI-VPE I-1232- ZP /085	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.02
Mlýnské okruhy	
EPR-OB02-SPI-VPE -1233- ZP /086	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.03
Zapalovací systém, hořáky	
EPR-OB02-SPI-VPE -1240- ZP /087	Nesoulad dodávky u 24 ks servopohonů deskových uzávěrů VM
AUMA s předanými seznamy	
EPR-OB02-SPI-VPE -1257- ZP /090	Doplnění vizualizace na velínu o signalizaci mechanických
koncových snímačů do ŘS OB10	
EPR-OB02-SPI-VPE -1275- ZP /091	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 10.01
Odstruškování	
EPR-OB02-SPI-VPE -1281- ZP /092	Doplnění potrubního rozvodu přístrojového vzduchu k ofukům sond
a převodníkům analyzátorů CO a O2	
EPR-OB02-SPI-VPE -1283- ZP /094	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.04
Tlakový systém kotle	
EPR-OB02-SPI-VPE -1287- ZP /095	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.01 Vnitřní
zauhlování	
EPR-OB02-SPI-VPE -1326- ZP /096	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.07 -
vzduchovody, spalínovody, ventilátory a	DPS 03.05 - kouřový vent.
EPR-OB02-SPI-VPE -1358- ZP /097	Stavební úpravy na základě požadavku OB02. SO 501 -
Ljungströmy - kolize opláštění, bl. C, D, E.	Úprava nadpraží vrat východní stěny pro prostup nového
dopravníku KOCH	
EPR-OB02-SPI-VPE -1343- ZP /099	Změny zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 10.01 -
odstruskování	
EPR-OB02-SPI-VPE -1357- ZP /100	Sanace stávající drobné galerie na + 37,8 m
EPR-OB02-SPI-VPE -1384- ZP /101	Změny zařízení elektro pro dodávky technologie akustického čištění
RCV a dále úpravy zařízení elektro pro	dodávky technologie DPS 02.08 - vnitřní odstruskování, vnitřní
odpoplňování a DPS 10.04 - síla popluku a mlhací centrum (OB02)	
EPR-OB02-SPI-VPE -1443- ZP /102	Trasování kabeláže pro VTPS na bl. C, D, E
EPR-OB02-SPI-VPE -1455- ZP /104	Změny zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 10.01 -
odstruskování	
EPR-OB02-SPI-VPE -1463- ZP /105	Zajištění provizorií pro čisticí operace potrubních tras ovládacího a
pracovního tlakového vzduchu z kompresorové stanice PS 18	
EPR-OB02-SPI-VPE -1467- ZP /106	Náhrada vrchního odstínu nátěru nosné OK elektrostatického
odlučovače bloků C, D a E RAL 7035 - světle šedá nátěrem s vrchním odstínem RAL 5018 - tyrkysové	
modrá	
EPR-OB02-SPI-VPE -1468- ZP /107	Zajištění požadovaných činností v rámci ZIP 2014/2015
EPR-OB02-SPI-VPE -1473- ZP /109	Upgrade SW DIALIFE - zjištění zbytkové životnosti trubek na kotli
EPR-OB02-SPI-VPE -1509- ZP /112	Odbourání a betonáž "růžku" kolem prostupů po demontáži
technologie na +28,00 m bl. KC, KD a KE	
EPR-OB02-SPI-VPE -1552- ZP /113	Dotrasování kabeláže pro akustické emise a měření teplot a VMP
na KC, KD, KE a nebloku	
EPR-OB02-SPI-VPE -1601- ZP /115	Prodloužení již vybetonovaného kanálu KP-R1 pod vypouštěním
LJ25 (výsypka popluku) o 600 m	
EPR-OB02-SPI-VPE -1679- ZP /118	Ustavení napájecího ventilu
DZV-OB02-VPE/0001	Vykládka a zpětná nakládka šrotu demontovaného technolog. Zařízení kotlů K23, K24 a K25
DZV-OB02-VPE/0005	Demontáž dodatečné vnitřní vestavby ochrany zazdivky sušícího potrubí pro VM č. 31-34 na kotli K23
DZV-OB02-VPE/0006	Demontáž dodatečné vnitřní vestavby ochrany zazdivky sušícího potrubí pro VM č. 35-38 na kotli K23
DZV-OB02-VPE/0013	Demontáž a rozpálení středně těžké OK plošiny nad +42 m stěny C mezi sloupovými řadami 16-17 (mezi kotlem K23 a K24)

- DZV-OB02-VPE/0014 Ruční vyčištění podélného kanálu na úrovni -4,80 m a příčného kanálu na -2,50 m v bunkrové stavbě K23
- DZV-OB02-VPE/0115 Změna termínu dodávky HF a vápenného mléka
- DZVOB02-VPE-0017 Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z OK zásobníků paliva a podlahy na vnitřním zauhlování v úrovni + 48,00 m na K 23
- DZVOB02-VPE-0018 Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z OK zásobníků paliva a podlahy na vnitřním zauhlování v úrovni + 48,00 m na K 24
- DZVOB02-VPE-0019 Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z OK zásobníků paliva a podlahy na vnitřním zauhlování v úrovni + 48,00 m na K 25
- DZVOB02-VPE-0020 Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z podlaží vnitřního zauhlování v úrovni + 32,00 m, vnější OK zásobníků paliva, OK stěny v ose „B“, od úrovně + 32,00 m do + 48,00 m na K 23
- DZVOB02-VPE-0021 Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z podlaží vnitřního zauhlování v úrovni + 32,00 m, vnější OK zásobníků paliva, OK stěny v ose „B“, od úrovně + 32,00 m do + 48,00 m na K 24
- DZVOB02-VPE-0022 Vyčištění a odsátí zbytků uhelného prachu z podlaží vnitřního zauhlování v úrovni + 32,00 m, vnější OK zásobníků paliva, OK stěny v ose „B“, od úrovně + 32,00 m do + 48,00 m na K 25
- DZVOB02-VPE-0024 Zpevnění objízdné komunikace přes plochu P2.1
- DZVOB02-VPE-0025 Dodávka a montáž nové trasy přírodního potrubí studené pitné vody do dílny - opravy VM – SO 653
- DZVOB02-VPE-0027 Vyčištění všech sociálních buněk ve schodišťových věžích č. 12, 13, 14 od stavebního odpadu, komunálního odpadu a fekálií a následné zaslepení všech vchodů do těchto buněk
- DZVOB02-VPE-0029 Oprava stávající OK EO 25 - NCR 40
- DZVOB02-VPE-0030 Oprava krytin a izolací střešních, bočních prosklených stěn, dešťových žlabů a okapových svodů střechy skladů SO 559 a SO 556
- DZVOB02-VPE-0031 Kontrola a odstranění netěsností na provizorní trase požární vody od dělící armatury K 22/K 23 až k armatuře ve strojovně v rohu východní a severní stěny, a to včetně stoupaček na schodišťových věžích
- DZVOB02-VPE-0033 Demontáž veřejného osvětlení, OK kabelových lávek, el. kabelů, potrubních tras potrubí vzduchu a mletého vápence na zadní jeřábové dráze nad KV
- DZVOB02-VPE-0034 Mechanické očištění OK sloupů v ose „H“, pro Ljungstrém – K 23 od zbytků starého betonu vč. obroušení OK od zbytků upálených prvků staré OK – NCR 17
- DZVOB02-VPE-0035 Mechanické očištění OK sloupů v ose „H“, pro Ljungstrém – K 24 a K 25 od zbytků starého betonu vč. obroušení OK od zbytků upálených prvků staré OK – NCR 43
- DZVOB02-VPE-0036 Provedení nátěrů v prostoru mezibunkrové stavby SO 516
- DZVOB02-VPE-0037 Oprava stávající potrubní trasy DN 100 a nová potrubní trasa DN 50 (pro plnění kotlů)
- DZVOB02-VPE-0038 Kolize přístavku rozvodny vzduchotechniky + 42,0m a potrubí RECI spalín
- DZVOB02-VPE-0039 Přeložka řádu pitné vody DN50 u paty východní stěny SO 502
- DZVOB02-VPE-0041 Úprava OK horní a spodní části staré výsypky č. 1 dopravníku TEDO
- DZVOB02-VPE-0045 Demontáž původních chrániček snímačů hladiny uhlí v jednotlivých zásobnících bloků K 23, K 24, K 25 v rámci KO EPR II
- DZVOB02-VPE-0046 Výroba 40 ks „kastlíků“ pro měření hladiny paliva v ZU
- DZVOB02-VPE-0047 Montáž 24 ks „kastlíků“ pro měření hladiny paliva v ZU
- DZVOB02-VPE-0049 Realizace 1ks drážky vč. ručního kladkostroje 5t
- DZVOB02-VPE-0057 Kolize potrubní trasy bypassu kouřovodu za EO 23
- DZVOB02-VPE-0059 Úprava přírub klapky kouřových ventilátorů dle dokumentace OB 09 K23 K 24
- DZVOB02-VPE-0064 Úprava OK horní a spodní části staré výsypky č. 2 dopravníku TEDO
- DZVOB02-VPE-0065 Nátěr a případná sanace ocelových konstrukcí a sanace železobetonových základových konstrukcí stávajících kabelových mostů – PNZ 66
- DZVOB02-VPE-0068 Úprava přírub klapky kouřových ventilátorů dle dokumentace OB 09 K25
- DZVOB02-VPE-0072 Provedení nutných úprav trasy výstupního kouřovodu za EO 3 z důvodů posunutí stavebních základů kouřového ventilátoru – poškozený nivelační bod č. 503
- DZVOB02-VPE-0088 Sanace – zesílení nosné OK plošiny v mezistrojovně na + 14,10 m v ose B/16 – 17 a B/25 – 26 z důvodů posunutí stávajících nosníků o 400 mm proti předané podkladové dokumentaci – NCR 24
- DZVOB02-VPE-0090 Demontáž jedné vrstvy zdvojeného stropu z trapézových plechů plošiny + 17,10 m v mezistrojovně mezi řadou 25 – 26 v prostoru el. rozvodny
- DZVOB02-VPE-0092 Projektování, dodávka a kompletace skříně PLC pro řízení stability plamene na kotli K 23
- DZVOB02-VPE-0093 Projektování, dodávka a kompletace skříně PLC pro řízení stability plamene na kotli K 24 a K 25
- DZVOB02-VPE-0096 Odstranění havárie potrubních rozvodů požární vody v kotelně - SO 501 na úrovni + 14,10 m schodišťové věže č. 12 K 23

DZVOB02-VPE-0098	Úprava vratného chl. řádu v AK7 u CHV č.2
DZVOB02-VPE-0099	Úprava provizorního řádu požární vody
DZVOB02-VPE-0100	Otevření kanálu odpovídání K21 a zajištění kanálů pod EO23
DZVOB02-VPE-0101	Úpravy OK v souvislosti s kolizí mostu S1 s podpěrnou konstrukcí boxu D a E
DZVOB02-VPE-0102	Úprava potrubí dopravy popílku
DZVOB02-VPE-0114	Zakrytí kanálu pod EO23
DZVOB02-VPE-0115	Změna termínu dodávky HF
DZVOB02-VPE-0116	Vyčištění NNV blok C
DZVOB02-VPE-0119	Netěsnost na potrubí popílku
DZVOB02-VPE-0120	Sestavné výkresy
DZVOB02-VPE-0123	Terénní úpravy vjezdové komunikace do kotelny
Zhodnocení jakosti provedených prací a porovnání s technickými podmínkami: - Práce byly provedeny v souladu s PLÁNEM KVALITY (PLK) a odsouhlaseným plánem kontrol a zkoušek (PKZ). - Provozní schopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalita DILA byla prokázána úspěšným provedením KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY	
Soupis zjištěných zjevných vad a nedodělků DILA/ČÁSTI DILA přijatelných pro OBJEDNATELE společně s termíny jejich odstranění nebránících bezpečnému a hospodárnému provozu DILA/ČÁSTI DILA Soupis tvoří, dle článku 23 Přílohy 1 SMLOUVY (dále jen jako „Vady a Nedodělky“ anebo „VaN“), Přílohu č.1 tohoto protokolu.	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků: Dohodnutý způsob a termíny odstranění Vad a Nedodělků jsou uvedeny v Příloze č.1 tohoto Protokolu.	
Dohoda o zajištění přístupu do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků: OBJEDNATEL umožní ZHOTOVITELI přístup do objektu a práce na dotčené technologii v termínech dle písemného požadavku ZHOTOVITELE předem odsouhlasených OBJEDNATELEM.	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění: Nejsou	
Dohoda o zajištění STAVENIŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu: Dohoda o likvidaci a vyklizení STAVENIŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ dle SMLOUVY, Příloha 1, čl. 23.4 tvoří Přílohu č.3 tohoto protokolu.	
Termín úplného vyklizení STAVENIŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ: Dle čl. 23.4 Přílohy 1 SMLOUVY likvidaci a vyklizení STAVENIŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ provede ZHOTOVITEL do 60 dnů po podpisu tohoto protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DILA a bude ukončeno protokolem o převzetí STAVENIŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVISTĚ OBJEDNATELEM, podepsaný oběma smluvními stranami.	
Další ujednání, dohoda o vypořádání vzájemných práv a povinností: - Součástí tohoto protokolu je dle článku 23 Přílohy 1 SMLOUVY i soupis Vad a Nedodělků, u kterých OBJEDNATEL, na základě svého práva, usoudil, že nebrání jednotlivě ani všechny společně bezpečnému a spolehlivému provozu DILA. Tento soupis tvoří Přílohu č. 1 tohoto protokolu. - OBJEDNATEL podepisuje tento protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DILA s podmínkou a ZHOTOVITEL se podpisem tohoto protokolu zavazuje, že tyto Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do termínů uvedených pro odstranění jednotlivých Vad a Nedodělků, jak je specifikováno v tomto protokolu. OBJEDNATEL současně tímto upozorňuje ZHOTOVITELE, že v případě neodstranění těchto Vad a Nedodělků ZHOTOVITELEM ve stanovených termínech, má OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI nárok uplatnit svá práva stanovená SMLOUVOU, zejména práva na smluvní pokutu dle článku 36 Přílohy 1 SMLOUVY, náhradu škody dle článku 38 Přílohy 1 SMLOUVY a využití bankovní záruky za provedení díla ve svůj prospěch dle článku 8 Přílohy 1 SMLOUVY. - V souladu se smlouvou čl. 4.1.2. b FORMULÁŘE SMLOUVY bude GARANČNÍ TEST „A“ ukončen do 20 dnů po podpisu tohoto protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DILA. Vzhledem k tomu, že provedení GARANČNÍHO TESTU „A“ je povinností ZHOTOVITELE ze SMLOUVY a DÍLO bez jejího provedení nelze považovat za dokončené, ZHOTOVITEL se zavazuje, že v souladu se SMLOUVOU provede tento test v rozsahu a dle podmínek stanovených pro tento test SMLOUVOU v termínech stanovených OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL se zavazuje předložit OBJEDNATELI veškerou smluvní dokumentaci související s provedením a úspěšným ukončením tohoto testu a to v termínech stanovených OBJEDNATELEM/nebo 21 dnů po jejich úspěšném provedení.	
ÚDAJE O PŘEVZETÍ DOKUMENTACE	

projektová dokumentace upravená dle skutečného provedení:

Protokolem č. EPR-OB02-VPE-SPI- 1741 -PP/146 byla předána Opravená dokumentace DD dle skutečného provedení (Red Correct), který tvoří Přílohu č.9 tohoto Protokolu. Dokumentace skutečného provedení bude předána v souladu se SMLOUVOU.

Chybějící dokumentace: není

Dokumentace z průběhu realizace výstavby:

Protokoly č. EPR-OB02-VPE-SPI-1519-PP-123; EPR-OB02-VPE-SPI-1464-PP-118; EPR-OB02-VPE-SPI-1767-PP-148; EPR-OB02-VPE-SPI-1782-PP-151; EPR-OB02-VPE-SPI-1855-PP-156; EPR-OB02-VPE-SPI-1863-PP-157 byla předána Průvodně-technická dokumentace (PTD), které tvoří Přílohu č.10 tohoto Protokolu.

Chybějící dokumentace: není

Archivní údaje o dokumentaci:

Dle předpisu OBJEDNATELE

Cena dílčí části DÍLA OB02 dle cenového sestavení SMLOUVY Příloha 14

Cena částí DÍLA dle SMLOUVY:	2 916 040 942,- Kč
- z toho z investičních prostředků:	2 916 040 942,- Kč
- z toho z provozních prostředků:	0,- Kč

Cena částí DÍLA dle SMLOUVY:	2 916 040 942,- Kč
-------------------------------------	--------------------

Částka pozastavená:	63 620 588,- Kč
----------------------------	-----------------

ZÁRUČNÍ LHŮTA (konečné datum):

ZHOTOVITEL poskytuje ZÁRUČNÍ LHŮTU v souladu s článkem 37 Přílohy č. 1 SMLOUVY.

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu:

Příloha č. 1 - Soupis vad a nedodělků a termínů jejich odstranění
Příloha č. 2 - Protokol o předání STAVENÍSTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVIŠTĚ OBJEDNATELEM
Příloha č. 3 - Protokol o předání STAVENÍSTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVIŠTĚ ZHOTOVITELEM
Příloha č. 4 - Protokol o „UKONČENÍ MONTÁŽE“
Příloha č. 5 - Protokol o ukončení PKV
Příloha č. 6 - Protokol o připravenosti zařízení ke KV a protokol o ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ
Příloha č. 7 - Protokol o provedení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY
Příloha č. 8 - Protokol o provedení GARANČNÍHO TESTU „A“
Příloha č. 9 - Protokol o předání dokumentace „Red correct“
Příloha č. 10 - Protokol o předání PTD
Příloha č. 11 - Protokol o předání předpisů pro provoz zařízení
Příloha č. 12 - Protokol o předání předpisů pro údržbu zařízení
Příloha č. 13 - Ocenění DÍLA dle KKS
Příloha č. 14 - Potvrzení o proškolení personálu OBJEDNATELE/INVESTORA
Příloha č. 15 - Prohlášení o shodě
Příloha č. 16 - Potvrzení o likvidaci odpadů
Příloha č. 17 - Dohoda o předání montážních (stavebních) deníků
Příloha č. 18 – Souhrnný přehled protokolů o předání dokumentace DÍLA

Vyjádření účastníků

Smluvní strany shodně prohlašují, že ČÁST DÍLA dle SMLOUVY je provedena v souladu se SMLOUVOU vyjma drobných Vad a Nedodělků uvedených v Příloze č. 1 tohoto protokolu.

Smluvní strany konstatují, že s výhradou odstranění drobných Vad a Nedodělků uvedených v Příloze č. 1 tohoto protokolu jsou splněny ostatní podmínky SMLOUVY pro PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA.

Níže podepsaní zástupci ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE podpisem tohoto protokolu potvrzují PŘEDBĚŽNÉ

PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA ke dni 10.6.2016

Zástupci smluvních stran	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis / datum
OBJEDNATEL	Ing. Jiří Štýbr, MBA	PMOB	10.6.2016 
ZHOTOVITEL	p. Milan Vaněk	PMOB	10.6.2016 

Tento protokol je vystaven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

PŘÍLOHA Č. 1

Soupis vad a nedodělků a termínů jejich odstranění

Souhrnný popis vad a nedodělků díla pro Blok D - OB 02 - a termínů jejich odstranění

Pořad. číslo vady	Pořad. č. přísluš ného OB	OB	DPS	LC/T C	KKS zařízení, soustavy, název PZ, SO, ...	Stručný popis vady	Poznámka (TECHNICKÁ)	Dohodnutý TERMÍN odstranění	Skutečný TERMÍN odstranění	Zpoždění (ve dnech)	Penále	Prot. zápis o odstranění	Poznámka OBCHODNÍ
1		02				Odstanění vady z inspekčních zpráv		30.6.2016					Viz příloha
2		02				Předat PTD do archivu v listinné formě ke kontrole		30.6.2016					Viz příloha
3		02				Dokončit finální značení KKS		30.9.2016					Viz příloha
4		02				Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zábradlí) - I. etapa		30.6.2016					Viz příloha
5		02				Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zábradlí) - II. etapa		30.9.2016					Viz příloha
6		02				Dokončit natěry		30.10.2016					Viz příloha
7		02				Odstanění závady z montáže zdvihacích zařízení		30.6.2016					Viz příloha
8	37	02				Doplnit řetězové ovládání deskového uzavěru druhého tahu a pod U	Pochůzka PT KO	30.9.2016					
9	62	02				prostor popilkární - Doplnit řetězové ovládání deskového uzavěru	provoz	30.9.2016					
10	75	02	02.16			Realizace kluzné podpěry MT	UK082_15_VP E_K2A_OB02	do 25 dnů po odstavce bloku - nutná čtyřtydenní odstavka bloku					
11	88	02			Šoty II	Nevhodně umístěný průlez (nefunkční) pro stavbu lešení. Zatím je stavba lešení (zakopání šotů) prováděna za pomoci horolezců z mezitahu přes výstupní přehřívák, což nepřipustně prodlužuje dobu stavby lešení a tím i dobu případné opravy v tomto prostoru. II	PT KO Horáček	do 25 dnů po odstavce bloku - nutná čtyřtydenní odstavka bloku					
12	99	02				Kouřový ventilátor není schopen plnit podmínky dané SoD v oblastech - najždění PG, regulace PG v souladu s SoD a dispečerským řádem	ing. Šimána						ROZPOR
13	103	02				Mlýny - z důvodu zvýšeného opotřebení vyložení mlýn skříň za rohovými pancéři bude na 2ks mlýnů (úřad provozovatel díle provozních podmínek) instalován nový materiál z manganové litiny mat. 422921.4 se zvýšenou životností. Zvýšená životnost tohoto materiálu bude za provozu ověřena. Po ověření provozem bude instalován nový materiál z manganové litiny technicky oboustranně vyhodnocen a mezi oběma stranami bude dohodnut další postup.	ing. Langr	31.3.2017					

						Přemístění PV na přírodní potrubí vzduchu					Provoz		do 1 dne po odstávce bloku - nutná odstávka bloku				VPE potvrzují, že plošina není využívána provozním personálem, slouží pouze pro údržbové zásahy. Dnes zabezpečena proti vstupu tabulkou. Do odstranění vadý bude řešeno výstavbou lešení.
14	186	02				17m - levý předek, plošina u potrubí z PK3 do PK4 - 2. p. Nepřístupná armatura.					Pochůzka BOZP B24 57m MV, bod 69		30.6.2016				VPE potvrzují, že plošina není využívána provozním personálem, slouží pouze pro údržbové zásahy. Dnes zabezpečena proti vstupu tabulkou. Do odstranění vadý bude řešeno výstavbou lešení.
15	250	02															VPE potvrzují, že plošina není využívána provozním personálem, slouží pouze pro údržbové zásahy. Dnes zabezpečena proti vstupu tabulkou. Do odstranění vadý bude řešeno výstavbou lešení.
16	280	02				34m - plošina, levá a pravá strana - Plošiny u kotle - chybějící rošty, nevhodný přístup + rozměry horního patra plošin + nebezpečná blízkost otvoru do kotla. - Ještě není dokončena					Pochůzka BOZP B24 28 m MV, bod 44		31.7.2016				VPE potvrzují, že plošina není využívána provozním personálem, slouží pouze pro údržbové zásahy. Dnes zabezpečena proti vstupu tabulkou. Do odstranění vadý bude řešeno výstavbou lešení.
17	315	02				22m - pravá přední strana - Nedokončené plošiny (pravá chýbí zcela) s množstvím závad.					Pochůzka BOZP B24 22 m MV, bod 7		31.8.2016				VPE potvrzují, že plošina není využívána provozním personálem, slouží pouze pro údržbové zásahy. Dnes zabezpečena proti vstupu tabulkou. Do odstranění vadý bude řešeno výstavbou lešení.
18	454	02				kotelna 57m - prázdné neutěsněné kabelové průchodky + neozařené sdružovací krabice u ventilů D2LAE16AAO01,D1LAIE16AA101,D2LAE16AA301,D1LBFO1AA401	D1LBFO1GH002				Pochůzka elektro z 15.12.15		30.6.2016				
19	459	02				kotelna 22m - + D1HCC20AA001,D1HCC50AA001 - prázdné neutěsněné průchodky	D1HCC10AA001				Pochůzka elektro z 15.12.15		30.6.2016				
20	462	02				kotelna 22m - chyblí kabelová trasa (NKS)	D1HCC50CP101				Pochůzka elektro z 15.12.15 [P-1000047]		30.6.2016				
21	469	02				Realizovat výměnu potrubí popluku za čedičové v prostoru od EO po jeřábovou drážku.					PoŽ kotelny		8 dnů ve vhodně odstávce bloku - nutná osmidenní odtávka bloku				

22	560	02				14m - Ljungström, plošina u vzduchu - Nedokončená plošina - pravá strana - zdvihací zařízení - Ukotvení navařením mimo šroubový spoj. Nevhodné ovládání.	Pochůzka BOZP B24 14 m MV, bod 37	30.9.2016				VPE potvrzují, že používání není využíváno provozním personálem, slouží pouze pro údržbové zásahy. Dnes zabezpečena proti vstupu tabulkou. Do odstranění vady bude řešeno výstavbou lešení.
23	567	02				14m - Ljungström, levá strana, plošiny - Nedokončené plošiny	Pochůzka BOZP B24 14 m MV, bod 44	31.7.2016				VPE potvrzují, že plošina není využívána provozním personálem, slouží pouze pro údržbové zásahy. Dnes zabezpečena proti vstupu tabulkou. Do odstranění vady bude řešeno výstavbou lešení.
24	583	02				Chybí odběrová místa pro odběr strusky za drtičem a odběr popílku z II. tahu kotle včetně EO	Pož kotelny + EO	6 dnů při vhodné odstávce bloku				VPE požaduje řešit jako DZV
25	623	02				Dokončit PKZ - úpravy kluzné podpory (souvisí s bodem 75)	QC	30 dnů po ukončení realizace				
26		02				Předvést funkci ostřikovačů kotle, včetně vykreslování figur	Gaviasz	30.8.2016				
27		02				Zprovoznit najetí skupiny POV sekvenčním automatem, (nutné protiplnění OB61)	Gaviasz	31.8.2016				
28		02				MO41 - ovlivňuje provoz hořáků MO46	Gaviasz	30.6.2016				VPE provede měření
29		02				EO - snížit vysoké úlety TZL bez výpadku jedné sekce na parametr dle SoD	Gaviasz	31.3.2017				bude ověřeno při GT "A"
30		02				Naléždící Nádob - prověřit omezení regulačních armatur vypouštění NN	Gaviasz	30.6.2016				
31		02				Sušky - omezená či nemožná manipulace s tyčí pro čištění vstupů sušek - změnit stávající tyče	Gaviasz	30.9.2016				VPE předá do 30.6.2016 návrh technického řešení
32	188	02				22, 42 a 57m - celý prostor - neoznačené transportní trasy a komunikace (nátěr).	Pochůzka BOZP B24 57m MV, bod 1	30.9.2016				Zpracovává se projekt
33		02				57m - pravá zadní část - potrubí PK16-PK17 - Neoznačené neizolované potrubí a na 42m oprava poničeného oplechování	Pochůzka BOZP B24 57m MV, bod 74	31.8.2016				
34		02				22 m - proražené trapezové plechy stropní kce (+28m)	OB11	do 14 dnů po obdržení výzvy ze strany objednatele				
35		02				Soudinnost při provedení zkoušky KV 004	Provoz	30.4.2018				

36		02					Dokončit úklid zařízení OB02 - SO 501 na jednotlivých podlaží (0,0m, 28m, 14m) do 2 m výšky jednotlivých podlaží a EO 24			Po jednotlivých patrech do 20.6.2016					Vada bude odesána pochybkou VPE (J.Diviš), ŠPI (J. Syma), ČEZ (J. Horáček)
37		02					Úprava algoritmu zařízení s FM při působení AZ rozvozen a odstranění "špiček" na měření teplot ložisek KV, VV a RCV	Gavlasz	31.8.2016						
38	71	02					předat VRZ elektro s podpisem ČEZ v rámci PTD - společný šanon	QC	14 dnů od předání podepsaných revizí ze strany ČEZ						
39	627	02					ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o provedených úpravách KV do PTD	QC	do 3 týdnů po nabetí posledního bloku viz akční tým						
40	628	02					1. Vyměnit manometry a doplnit správný údaj o max.provoz.tlaku +kalibrace, soulad značení s projektem	QC	30.9.2016						
41	628	02					2. DOPLNIT ÚDAJ O TZ NA CE ŠTÍTKY PLYN.POTRUBÍ (CHYBÍ ÚDAJ O TLAKU PŘI TZ)	QC	30.9.2016						
42	630	02					Nepřípustná teplota dvířek průlezů do sušek podlaží 14 m	Ing. Šimána	postupně ve vhodných 2 denních odstavcích						

1/3

**ŠKODA PRAHA Invest**ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4

OBJEDNATEL

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava

ZHOTOVITEL

"KOMPLEXNÍ OBNOVA EPR II"

**PROTOKOL
O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA
OB02 - Kotelna
BLOK E**

č. EPR-OB02- SPI- VPE-1794-PP/83OBJEDNATEL:
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4Dodavatelská organizace/ZHOTOVITEL:
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 OstravaVedoucí projektu/projektového týmu:
Ing. Jiří Štýbr, MBAVedoucí projektu/projektového týmu:
p. Milan VaněkProjektový tým OBJEDNATELE:
HIP: Ing. Bořek Neuman
SM: Jan Syma
Spouštění: Vratislav Gavlasz
Autorský dozor: Tomáš FrancProjektový tým ZHOTOVITELE:
HIP: Ing. Radomír Míček
SM: p. Jan Diviš
Spouštění: Ing. Kamil StárekČíslo a název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části):
Projekt „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II“ – OB02 - KotelnaStavební povolení:
Č.j. SÚ - 60214/2011/KJ

Realizováno na základě:

- SMLOUVY O DÍLO na OB02 uzavřené mezi ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. jako OBJEDNATEL a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. jako ZHOTOVITEL, evid. číslo OBJEDNATELE EPRKO/3811002/003, evid. číslo ZHOTOVITELE 1-858-6602-7 ze dne 02.03.2007 ve znění níže uvedených dodatků (dále uváděná jen jako „SMLOUVA“):
 - dodatek č. 1 k SoD ze dne 31.07.2007
 - dodatek č. 2 k SoD ze dne 22.01.2008
 - dodatek č. 3 k SoD ze dne 15.07.2008
 - dodatek č. 4 k SoD ze dne 29.01.2009
 - dodatek č. 5 k SoD ze dne 30.04.2010
 - dodatek č. 6 k SoD ze dne 14.06.2010
 - dodatek č. 7 k SoD ze dne 17.12.2010
 - dodatek č. 8 k SoD ze dne 21.12.2010
 - dodatek č. 9 k SoD ze dne 28.02.2011
 - dodatek č. 10 k SoD ze dne 31.03.2011
 - dodatek č. 11 k SoD ze dne 24.08.2011
 - dodatek č. 12 k SoD ze dne 31.08.2011
 - dodatek č. 13 k SoD ze dne 27.09.2012
 - dodatek č. 14 k SoD ze dne 29.11.2012
 - dodatek č. 15 k SoD ze dne 19.12.2012
 - dodatek č. 16 k SoD ze dne 24.05.2013
 - dodatek č. 17 k SoD ze dne 22.05.2014
 - dodatek č. 18 k SoD ze dne 06.08.2014
 - dodatek č. 19 k SoD ze dne 13.11.2014
 - dodatek č. 20 k SoD ze dne 13.11.2014
 - dodatek č. 21 k SoD ze dne 23.12.2014
 - dodatek č. 22 k SoD ze dne 08.04.2015
 - dodatek č. 23 k SoD ze dne 22.06.2015
 - dodatek č. 24 k SoD ze dne 25.11.2015
 - dodatek č. 25 k SoD ze dne 04.03.2016
 - dodatek č. 26 k SoD ze dne 08.06.2016

Popis:**OB02 – Kotelna****PS 02 – Kotelna**

DPS 02.01	Vnitřní zauhlování
DPS 02.02	Mlýnské okruhy
DPS 02.03	Zapalovací systém, hořáky
DPS 02.04	Tlakový systém kotle
DPS 02.07	Vzduchovody, spalínovody, ventilátory
DPS 02.08	Vnitřní odstruskování, vnitřní odpopílkování
DPS 02.09	Ohřev vzduchu
DPS 02.10	Čištění výhřevných ploch
DPS 02.12	Potrubí vč. najížděcího expandéru
DPS 02.13	Zdvíhací zařízení
DPS 02.14	Elektrotechnická zařízení
DPS 02.15	ASŘTP
DPS 02.16	Nosná konstrukce (OK) a plášť kotle
DPS 02.17	Nátěry
DPS 02.18	Izolace
DPS 02.19	Demontáže
DPS 02.20	Provizoria

PS 03 – Partie za kotli

DPS 03.01	Kouřovody
DPS 03.02	Elektrostatické odlučovače
DPS 03.03	Pneumatická doprava popílku
DPS 03.05	Kouřový ventilátor
DPS 03.12	Potrubí
DPS 03.13	Zdvíhací zařízení
DPS 03.14	Elektrotechnická zařízení
DPS 03.15	ASŘTP
DPS 03.16	Technologické OK
DPS 03.17	Nátěry
DPS 03.18	Izolace
DPS 03.19	Demontáže
DPS 03.20	Provizoria

Datum převzetí STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍ PRACOVÍŠTĚ:

Protokolem č.EPR-OB02-SPI-VPE-491-PP-36 PS 02 Kotelna a PS03 Partie za kotli ze dne 17.09. 2012 byla OBJEDNATELEM předána ZHOTOVITELI STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍ PRACOVÍŠTĚ pro zhotovení díla dle uzavřené SMLOUVY OB02 - Kotelna.

Termíny plnění:

Dle SMLOUVY, Příloha 5 – Časový a prováděcí plán realizace díla

Datum zahájení prací na STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍM PRACOVÍŠTĚ dle SMLOUVY:
10.09.2012

Datum skutečného zahájení prací na STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍM PRACOVÍŠTĚ dle SMLOUVY:
11.09.2012

Datum ukončení prací dle SMLOUVY (PAC):
09.11.2015

Důvody nedodržení výše uvedených termínů:

Důvody zpoždění budou posouzeny ve lhůtách podle SoD a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku s ohledem na plnění závazků stran sjednaných v SoD.

Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody:

Odchyly jsou zahrnuty v opravené dokumentaci / dokumentaci skutečného provedení.
Důvody odchylek jsou zahrnuty ve ZMĚNOVÝCH PŘÍKAZECH vydaných OBJEDNATELEM. Změnová řízení a DZV jsou zahrnuty v dodatcích SMLOUVY č.1-26.

Číslo jednotlivých ZMĚNOVÝCH PŘÍKAZŮ / protokolů drobných změn:

číslo a popis

EPR-OB02-SPI-VPE-0127-ZP/02	Sanace OK
EPR-OB02-SPI-VPE -0136-ZP/03	Nové mlýnské kolo + nová skříň mlýna
EPR-OB02-SPI-VPE -0159-ZP/06	Vnitřní odstruskování a odpopílkování
EPR-OB02-SPI-VPE -0164-ZP/07	Náhrada Hydrodynamických spojek u VM
EPR-OB02-SPI-VPE -0165-ZP/08	Nové extromaty a nové řešení výsypek
EPR-OB02-SPI-VPE -0179-ZP/09	Vnitřní odstruskování s drtičem strusky do 60mm
EPR-OB02-SPI-VPE -0179-ZP/10	Lité vyzdívky kotle
EPR-OB02-SPI-VPE -0179-ZP/11	Emisní limity TZL, CO
EPR-OB02-SPI-VPE -0207-ZP/12	Odstruskování s novými výsypkami struskových sil
EPR-OB02-SPI-VPE -0218-ZP/13	I. Posun termínu realizace OB02
EPR-OB02-SPI-VPE -0246-ZP/014	Změna platebního kalendáře
EPR-OB02-SPI-VPE -0267-ZP/15	Hašení zásobníků surového paliva
EPR-OB02-SPI-VPE -0270-ZP/16	Hydrodynamické spojky drtičů strusky
EPR-OB02-SPI-VPE -0277-ZP/018	Demontáž horkovodu
EPR-OB02-SPI-VPE -0312-ZP/020	Výst přehř - nový materiál
EPR-OB02-SPI-VPE -0310-ZP/021	Měření teplot trubek VP
EPR-OB02-SPI-VPE -0327-ZP/023	Změna hranic dodávky na EPK 2
EPR-OB02-SPI-VPE -0388-ZP/024	Posun termínů realizace KO
EPR-OB02-SPI-VPE -0382-ZP/26	Přesun realizace demontáže obslužných lávek z OB02 do OB21.2a
EPR-OB02-SPI-VPE -0380-ZP/027	Změna typového zapojení pohonu uzavírací armatury
Kotelna	Náhrada za zrušené výnosy z prodeje šrotu u dodávky OB02
EPR-OB02-SPI-VPE -0398-ZP/028	Změna rozsahu montáže pro pákové regulační servopohony
EPR-OB02-SPI-VPE -0054-ZP/30	PS 24 - Likvidace odpadních vod z okruhu odstruskování
EPR-OB02-SPI-VPE -0443-ZP/31	Čištění kotlů K23, K24 a K25
EPR-OB02-SPI-VPE -0466-ZP/33	Zajištění odvětrání podlaží +14,1 a +28,8 m v SO 501 - Kotelna
EPR-OB02-SPI-VPE -0686-ZP/37	Posouzení a realizace úprav na kotevních šroubech VM
EPR-OB02-SPI-VPE -0614- ZP /039	Změna počtu paré projektové a technické dokumentace
EPR-OB02-SPI-VPE -0619- ZP /40	Realizace provizorní panelové komunikace
EPR-OB02-SPI-VPE -0653- ZP /046	Demontáž OK nad Ljungströmem pro bloky B23, B24 a B25
EPR-OB02-SPI-VPE -0681- ZP /49	Realizace zařízení na provozní profuk VP a VMP pro kotle 23, 24,
25 - zmařené náklady	
EPR-OB02-SPI-VPE -0693- ZP /51	Rekonstrukce OK EO blok 25
EPR-OB02-SPI-VPE -0707- ZP /54	Úprava výstupních kouřovodů z elektrofiltru do kouřového
ventilátoru na bloku 23	
EPR-OB02-SPI-VPE -0718- ZP /055	Činnosti spojené se ZIP 2012/2013
EPR-OB02-SPI-VPE -0864- ZP /057	Doplnění samostatné kabelové lávky nad rozvodnami EO bloků C,
D a E pod úrovní +10,245 m	
EPR-OB02-SPI-VPE-0902-ZP/058	Úprava harmonogramu s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti v
průběhu realizace KO EPRII	
EPR-OB02-SPI-VPE-0942-ZP/060	Změny PPP
EPR-OB02-SPI-VPE -1014- ZP /064	Přepojení potrubí popílku (pseudopravy na silo popílku B včetně
dodávky nového potrubí	
EPR-OB02-SPI-VPE -1017- ZP /068	OB02 - Změna parametrů dodaných elektrospotřebičů
EPR-OB02-SPI-VPE -1019- ZP /069	Demontáž staré OK kolejové dráhy pojízdného pásového
dopravníku na "hlavách" sil strusky +31,650 m, výroba a montáž OK nové kolejové dráhy	
EPR-OB02-SPI-VPE -1112- ZP /70	Realizace stávajících nosných konstrukcí nacházejících se na
úrovní +31,8 m	
EPR-OB02-SPI-VPE -1069- ZP /071	Úprava algoritmů řízení PD 02ETD20AF001, zrušení 4 ks PM z
rozsahu OB10 SIE, úprava logiky mazání a přečíslování signálů v návaznosti na navazující ŘS OVATION	
bloků 21 a 22	
EPR-OB02-SPI-VPE -1099- ZP /074	Vyklopení zařízení staveniště VPE plochy P 2.1 z důvodu zajištění
její průjezdnosti	
EPR-OB02-SPI-VPE -1146- ZP /078	Zajištění požadovaných činností v rámci ZIP 2013/2014
EPR-OB02-SPI-VPE -1210-ZP/082	Demontáž a zpětná montáž lešení na úrovni +57,00 m

EPR-OB02-SPI-VPE -1188- ZP /083 na úrovni +9,00 m na bl. 23, 24 a 25	Dodávka a montáž zesílení OK v mezistrojovně u sloupové řady "B"
EPR-OB02-SPI-VPE I-1232- ZP /085 Mlýnské okruhy	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.02
EPR-OB02-SPI-VPE -1233- ZP /086 Zapalovací systém, hořáky	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.03
EPR-OB02-SPI-VPE -1240- ZP /087 AUMA s předanými seznamy	Nesoulad dodávky u 24 ks servopohonů deskových uzávěrů VM
EPR-OB02-SPI-VPE -1257- ZP /090 koncových snímačů do ŘS OB10	Doplnění vizualizace na velínu o signalizaci mechanických
EPR-OB02-SPI-VPE -1275- ZP /091 Odstruskování	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 10.01
EPR-OB02-SPI-VPE -1281- ZP /092 a převodníkům analyzátorů CO a O2	Doplnění potrubního rozvodu přístrojového vzduchu k ofukům sond
EPR-OB02-SPI-VPE -1283- ZP /094 Tlakový systém kotle	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.04
EPR-OB02-SPI-VPE -1287- ZP /095 zauhlování	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.01 Vnitřní
EPR-OB02-SPI-VPE -1326- ZP /096 vzduchovody, spalínovody, ventilátory a	Úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.07 - DPS 03.05 - kouřový vent.
EPR-OB02-SPI-VPE -1358- ZP /097 Ljüngströmy - kolize opláštění, bl. C, D, E.	Stavební úpravy na základě požadavku OB02. SO 501 - Úprava nadpraží vrat východní stěny pro prostup nového dopravníku KOCH
EPR-OB02-SPI-VPE -1343- ZP /099 odstruskování	Změny zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 10.01 -
EPR-OB02-SPI-VPE -1357- ZP /100 EPR-OB02-SPI-VPE -1384- ZP /101	Sanace stávající drobné galerie na + 37,8 m Změny zařízení elektro pro dodávky technologie akustického čištění RCV a dále úpravy zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 02.08 - vnitřní odstruskování, vnitřní odpoplňování a DPS 10.04 - síla poplňku a míchací centrum (OB02)
EPR-OB02-SPI-VPE -1443- ZP /102	Trasování kabeláže pro VTPS na bl. C, D, E
EPR-OB02-SPI-VPE -1455- ZP /104 odstruskování	Změny zařízení elektro pro dodávky technologie DPS 10.01 -
EPR-OB02-SPI-VPE -1463- ZP /105	Zajištění provizorií pro čistící operace potrubních tras ovládacího a pracovního tlakového vzduchu z kompresorové stanice PS 18
EPR-OB02-SPI-VPE -1467- ZP /106	Náhrada vrchního odstínu nátěru nosné OK elektrostatického odlučovače bloků C, D a E RAL 7035 - světle šedá nátěrem s vrchním odstínem RAL 5018 - tyrkysově modrá
EPR-OB02-SPI-VPE -1468- ZP /107	Zajištění požadovaných činností v rámci ZIP 2014/2015
EPR-OB02-SPI-VPE -1473- ZP /109	Upgrade SW DIALIFE - zjištění zbytkové životnosti trubek na kotli
EPR-OB02-SPI-VPE -1509- ZP /112	Odbourání a betonáž "růžku" kolem prostupů po demontáži
technologie na +28,00 m bl. KC, KD a KE	
EPR-OB02-SPI-VPE -1552- ZP /113	Dotrasování kabeláže pro akustické emise a měření teplot a VMP
na KC, KD, KE a neboku	
EPR-OB02-SPI-VPE -1601- ZP /115	Prodloužení již vybetonovaného kanálu KP-R1 pod vypouštěním
LJ25 (výsypka poplňku) o 600 m	
EPR-OB02-SPI-VPE -1679- ZP /118	Ustavení napájecího ventilu
EPR-OB02-SPI-VPE -1725- ZP /122	Zvětšení kabelových prostupů
EPR-OB02-SPI-VPE -1726- ZP /123	Změna typového schema LJ
DZV-OB02-VPE/0001	Vykládka a zpětná nakládka šrotu demontovaného technolog. Zařízení kotlů K23, K24 a K25
DZV-OB02-VPE/0115	Změna termínu dodávky HF a vápenného mléka
DZV-OB02-VPE-0019	Vyčištění a odsátí zbytků uhlénního prachu z OK zásobníků paliva a podlahy na vnitřním zauhlování v úrovni + 48,00 m na K 25
DZV-OB02-VPE-0022	Vyčištění a odsátí zbytků uhlénního prachu z podlaží vnitřního zauhlování v úrovni + 32,00 m, vnější OK zásobníků paliva, OK stěny v ose „ B „ od úrovně + 32,00 m do + 48,00 m na K 25
DZV-OB02-VPE-0024	Zpevnění objízdné komunikace přes plochu P2.1
DZV-OB02-VPE-0025	Dodávka a montáž nové trasy přírodního potrubí studené pitné vody do dílny - opravy VM – SO 653
DZV-OB02-VPE-0027	Vyčištění všech sociálních buněk ve schodišťových věžích č. 12, 13, 14 od stavební sutě, komunálního odpadu a fekálií a následné zaslepení všech vchodů do těchto buněk
DZV-OB02-VPE-0029	Oprava stávající OK EO 25 - NCR 40

DZVOB02-VPE-0030	Oprava krytin a izolací střeš, bočních prosklených stěn, dešťových žlabů a okapových svodů střechy skladů SO 559 a SO 556
DZVOB02-VPE-0033	Demontáž veřejného osvětlení, OK kabelových lávek, el. kabelů, potrubních tras potrubí vzduchu a mletého vápence na zadní jeřábové dráze nad KV
DZVOB02-VPE-0035	Mechanické očištění OK sloupů v ose „H“ pro Ljungstrém – K 24 a K 25 od zbytků starého betonu vč. obroušení OK od zbytků upálených prvků staré OK – NCR 43
DZVOB02-VPE-0036	Provedení nátěrů v prostoru mezibunkrové stavby SO 516
DZVOB02-VPE-0037	Oprava stávající potrubní trasy DN 100 a nová potrubní trasa DN 50 (pro plnění kotlů)
DZVOB02-VPE-0038	Kolize přístavku rozvodny vzduchotechniky + 42,0m a potrubí RECI spalín
DZVOB02-VPE-0039	Přeložka řádu pitné vody DN50 u paty východní stěny SO 502
DZVOB02-VPE-0041	Úprava OK horní a spodní části staré výsypky č. 1 dopravníku TEDO
DZVOB02-VPE-0045	Demontáž původních chráničků snímačů hladin uhlí v jednotlivých zásobnících bloků K 23, K 24, K 25 v rámci KO EPR II
DZVOB02-VPE-0046	Výroba 40 ks „kastlíků“ pro měření hladiny paliva v ZU
DZVOB02-VPE-0047	Montáž 24 ks „kastlíků“ pro měření hladiny paliva v ZU
DZVOB02-VPE-0049	Realizace 1ks drážky vč. ručního kladkostroje 5t
DZVOB02-VPE-0064	Úprava OK horní a spodní části staré výsypky č. 2 dopravníku TEDO
DZVOB02-VPE-0065	Nátěr a případná sanace ocelových konstrukcí a sanace železobetonových základových konstrukcí stávajících kabelových mostů – PNZ 66
DZVOB02-VPE0068	Úprava přírub klapky kouřových ventilátorů dle dokumentace OB 09 K25
DZVOB02-VPE0072	Provedení nutných úprav trasy výstupního kouřovodu za EO 3 z důvodů posunutí stavebních základů kouřového ventilátoru – poškozený nivelační bod č. 503
DZVOB02-VPE-0088	Sanace – zesílení nosné OK plošiny v mezistrojovně na + 14,10 m v ose B/16 – 17 a B/25 – 26 z důvodů posunutí stávajících nosníků o 400 mm proti předané podkladové dokumentaci – NCR 24
DZVOB02-VPE-0090	Demontáž jedné vrstvy zdvojeného stropu z trapézových plechů plošiny + 17,10 m v mezistrojovně mezi řadou 25 – 26 v prostoru el. rozvodny
DZVOB02-VPE-0092	Projektování, dodávka a kompletace skříňe PLC pro řízení stability plamene na kotli K 23
DZVOB02-VPE-0093	Projektování, dodávka a kompletace skříňe PLC pro řízení stability plamene na kotli K 24 a K 25
DZVOB02-VPE-0098	Úprava vratného chl. řádu v AK7 u CHV č.2
DZVOB02-VPE-0099	Úprava provizorního řádu požární vody
DZVOB02-VPE-0100	Otevření kanálu odpovídání K21 a zajištění kanálů pod EO23
DZVOB02-VPE-0101	Úpravy OK v souvislosti s kolizí mostu S1 s podpěrnou konstrukcí boxu D a E
DZVOB02-VPE-0102	Úprava potrubí dopravy popílku
DZVOB02-VPE-0115	Změna termínu dodávky HF
DZVOB02-VPE-0117	Úprava OPK potrubí NN
DZVOB02-VPE-0119	Netěsnost na potrubí popílku
DZVOB02-VPE-0120	Sestavné výkresy
DZVOB02-VPE-0123	Terénní úpravy vjezdové komunikace do kotelny

Zhodnocení jakosti provedených prací a porovnání s technickými podmínkami:

- Práce byly provedeny v souladu s PLÁNEM KVALITY (PLK) a odsouhlaseným plánem kontrol a zkoušek (PKZ).
- Provozoschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalita díla byla prokázána úspěšným provedením KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Soupis zjištěných zjevných vad a nedodělků DÍLA/ČÁSTI DÍLA přijatelných pro OBJEDNATELE společně s termíny jejich odstranění nebránících bezpečnému a hospodárnému provozu DÍLA/ČÁSTI DÍLA
 Soupis tvoří, dle článku 23 Přílohy 1 SMLOUVY (dále jen jako „Vady a Nedodělky“ anebo „VaN“), Přílohu č.1 tohoto protokolu.

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků:

Dohodnutý způsob a termíny odstranění Vad a Nedodělků jsou uvedeny v Příloze č.1 tohoto Protokolu.

Dohoda o zajištění přístupu do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků:

OBJEDNATEL umožní ZHOTOVITELI přístup do objektu a práce na dotčené technologii v termínech dle písemného požadavku ZHOTOVITELE předem odsouhlasených OBJEDNATELEM.

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění:

Nejsou

Dohoda o zajištění STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ tak, aby byl možný bezpečný provoz dovezeného objektu:

Dohoda o likvidaci a vyklizení STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ dle SMLOUVY, Příloha 1, čl. 23.4 tvoří Přílohu č.3 tohoto protokolu.

Termín úplného vyklizení STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ:

Dle čl. 23.4 Přílohy 1 SMLOUVY likvidaci a vyklizení STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ provede ZHOTOVITEL do 60 dnů po podpisu tohoto protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA a bude ukončeno protokolem o převzetí STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ OBJEDNATELEM, podepsaný oběma smluvními stranami.

Další ujednání, dohoda o vypořádání vzájemných práv a povinností:

1. Součástí tohoto protokolu je dle článku 23 Přílohy 1 SMLOUVY i soupis Vad a Nedodělků, u kterých OBJEDNATEL, na základě svého práva, usoudil, že nebrání jednotlivě ani všechny společně bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA. Tento soupis tvoří Přílohu č. 1 tohoto protokolu.
2. OBJEDNATEL podepisuje tento protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA s podmínkou a ZHOTOVITEL se podpisem tohoto protokolu zavazuje, že tyto Vady a Nedodětky musí být odstraněny nejpozději do termínů uvedených pro odstranění jednotlivých Vad a Nedodělků, jak je specifikováno v tomto protokolu. OBJEDNATEL současně tímto upozorňuje ZHOTOVITELE, že v případě neodstranění těchto Vad a Nedodělků ZHOTOVITELEM ve stanovených termínech, má OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI nárok uplatnit svá práva stanovená SMLOUVOU, zejména práva na smluvní pokutu dle článku 36 Přílohy 1 SMLOUVY, náhradu škody dle článku 38 Přílohy 1 SMLOUVY a využití bankovní záruky za provedení díla ve svůj prospěch dle článku 8 Přílohy 1 SMLOUVY.
3. V souladu se smlouvou čl. 4.1.2. b FORMULÁŘE SMLOUVY bude GARANČNÍ TEST „A“ ukončen do 20 dnů po podpisu tohoto protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA. Vzhledem k tomu, že provedení GARANČNÍHO TESTU „A“ je povinností ZHOTOVITELE ze SMLOUVY a dílo bez jejího provedení nelze považovat za dokončené, ZHOTOVITEL se zavazuje, že v souladu se SMLOUVOU provede tento test v rozsahu a dle podmínek stanovených pro tento test SMLOUVOU v termínech stanovených OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL se zavazuje předložit OBJEDNATELI veškerou smluvní dokumentaci související s provedením a úspěšným ukončením tohoto testu a to v termínech stanovených OBJEDNATELEM/nebo 21 dnů po jejich úspěšném provedení.

ÚDAJE O PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace upravená dle skutečného provedení:

Protokolem č. EPR-OB02-VPE-SPI-1813 -PP/154 byla předána Opravená dokumentace DD dle skutečného provedení (Red Correct), který tvoří Přílohu č.9 tohoto Protokolu. Dokumentace skutečného provedení bude předána v souladu se SMLOUVOU.

Chybějící dokumentace: není

Dokumentace z průběhu realizace výstavby:

Protokoly č. EPR-OB02-VPE-SPI-1767-PP-148; EPR-OB02-VPE-SPI-1855-PP-156; EPR-OB02-VPE-SPI-1863-PP-157, EPR-OB02-VPE-SPI-1901-PP-164 byla předána Průvodně-technická dokumentace (PTD), které tvoří Přílohu č.10 tohoto Protokolu.

Chybějící dokumentace: není

Archivní údaje o dokumentaci:

Dle předpisu OBJEDNATELE

Cena dílčí části DÍLA OB02 dle cenového sestavení SMLOUVY Příloha 14

Cena částí DÍLA dle SMLOUVY:		2 807 462 182,- Kč
- z toho z investičních prostředků:		2 807 462 182,- Kč
- z toho z provozních prostředků:		0,- Kč
Cena částí DÍLA dle SMLOUVY:	2 807 462 182,- Kč	
Částka pozastavená:	49 646 630,- Kč	
ZÁRUČNÍ LHŮTA (konečné datum):		
ZHOTOVITEL poskytuje ZÁRUČNÍ LHŮTU v souladu s článkem 37 Přílohy č. 1 SMLOUVY.		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu:		
Příloha č. 1 - Soupis vad a nedodělků a termínů jejich odstranění		
Příloha č. 2 - Protokol o předání STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ OBJEDNATELEM		
Příloha č. 3 - Protokol o předání STAVENÍŠTĚ/MONTÁŽNÍHO PRACOVÍŠTĚ ZHOTOVITELEM		
Příloha č. 4 - Protokol o „UKONČENÍ MONTÁŽE“		

Příloha č. 5 - Protokol o ukončení PKV

Příloha č. 6 - Protokol o připravenosti zařízení ke KV a protokol o ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ

Příloha č. 7 - Protokol o provedení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 8 - Protokol o provedení GARANČNÍHO TESTU „A“

Příloha č. 9 - Protokol o předání dokumentace „Red correct“

Příloha č. 10 - Protokol o předání PTD

Příloha č. 11 - Protokol o předání předpisů pro provoz zařízení

Příloha č. 12 - Protokol o předání předpisů pro údržbu zařízení

Příloha č. 13 - Ocenění DÍLA dle KKS

Příloha č. 14 - Potvrzení o proškolení personálu OBJEDNATELE/INVESTORA

Příloha č. 15 - Prohlášení o shodě

Příloha č. 16 - Potvrzení o likvidaci odpadů

Příloha č. 17 - Dohoda o předání montážních (stavebních) deníků

Příloha č. 18 – Souhrnný přehled protokolů o předání dokumentace DÍLA


Vyjádření účastníků

Smluvní strany shodně prohlašují, že ČÁST DÍLA dle SMLOUVY je provedena v souladu se SMLOUVOU vyjma drobných Vad a Nedodělek uvedených v Příloze č. 1 tohoto protokolu.

Smluvní strany konstatují, že s výhradou odstranění drobných Vad a Nedodělek uvedených v Příloze č. 1 tohoto protokolu jsou splněny ostatní podmínky SMLOUVY pro PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA.

Níže podepsaní zástupci ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE podpisem tohoto protokolu potvrzují PŘEDBĚŽNÉ

PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA ke dni 30.6.2016

Zástupci smluvních stran	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis / datum
OBJEDNATEL	Ing. Jiří Štýbr, MBA	PMOB	 30.6.2016
ZHOTOVITEL	p. Milan Vaněk	PMOB	 30.6.2016

Tento protokol je vystaven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

PŘÍLOHA Č. 1

Soupis vad a nedodělků a termínů jejich odstranění

Souhrnný popis vad a nedodálek díla pro Blok E - OB 02 - a terminů jejich odstranění

Porad. č. přílohy nebo OB	OB	DPS	LC/TC	KKS zařízení, sestavy, názvy PZJ, SO, ...	Stručný popis VaN	Poznámka (TECHNICKÁ)	Dohodnutý TERMÍN odstranění	Skutečný TERMÍN odstranění	Zpoždění (ve dnech)	Penále	Pro/zápis o odstranění	Poznámka OBCHODNÍ
1					Odstřelit vady z PQUM		31.12.2016					Příloha č. 1
2					Odstřelit vady z inspekčních zrcv		31.10.2016					Příloha č. 2
3					Odstřelit závady roští a zábradlí		30.9.2016					Příloha č. 3
4					Předat dokumentaci QC		31.12.2016					Příloha č. 4
5					Dokončit finální značení KKS		30.11.2016					Příloha č. 5
6					Dokončit galerie		31.12.2016					Příloha č. 6
7					Dokončit nátery		31.12.2016					Příloha č. 7
8					Odstřelit vady BOZP		31.8.2016					Příloha č. 8
137	02	02.08		"E" zadní tan (vyhrnovací a chladič šnoky)	Předat popis pro demontáž šneku (malý prostor, překážky konstrukce, jejich případné demontáže, chyby ZZ, apod.)	Louženský	31.7.2016					
139	02	03.03		"E" PD pumpy EO	1, 2 sekce není přístup, plošina k ventilům - odběrová místa	Louženský	30.9.2016					
154	02	03.03		E1ETG14AF001	Plášť nádob v jednom místě promázlut. Na povrchu není patrná nečistost nebo jiné poškození - požadavek na nový	QC-025-2016-02-08	Ve vhodné odstávce bloku do 5 dnů. Nejdříve 8 měsíců po podpisu protokolu PAC					
174	02			E1LBFD1GH002	57m - prázdné neutušené kabelové průtchodky	Pochůzka elektro ze dne 25.4.2016	31.8.2016					
176	02			E2LB801CP801	57m - nedostupný manometr cca 5m nad podlahou (asi nesprávně namontovaný vodorovně stupnicí dolů)	Pochůzka elektro ze dne 25.4.2016	31.8.2016					
177	02			E1LBFD1GH001	42m - špatně utušený rozvaděč, podlahou je vidět ven bloky C,D,E)	Pochůzka elektro ze dne 25.4.2016	31.8.2016					
178	02				Nepřípustná teplota dvířek průlezů do sušek podlaží 14 m	Ing. Šimána	Postupně ve dvou vhodných jednodenních odstávkách					
181	02				Doplnit řetězové ovládání deskového uzávěru výsypky druhého tahu, pod U a v hale EO	PoZ koteleny + EO	31.10.2015					
182	02				Kourový ventilátor není schopen plnit podmínky dané SoD v oblasti - najíždění PG, regulace PG v souladu s SoD a dispečerským řádem	Ing. Šimána					ROZPOR	
185	02				Předvést funkci osiřkovatců kotle, včetně vykreslování figur včetně dokumentace	Gavlasz	31.8.2016					
186	02				Zprovoznit najetí skupiny POV selvečním automatem, (nutné protipínání O861)	Gavlasz	31.8.2016					
187	02				EO - snížit vysoké úlety TZL bez výpadku jedné sekce na parametru dle SoD	Gavlasz	31.3.2017					
189	02				Sušky - omezená či nemožná manipulace s tyčí pro čištění vstupů sušek - změnit stavající tyče	Gavlasz	30.9.2016					

[illegible]

Příloha č. 1 protokolu PAC Bloku C č. EPR-OB02-SPI-VPE-1672-PP-76

Souhrnný popis vad a nedodělků díla pro Blok C - OB 02 - a te výpočet penále 30.9.2017

Pořad. č.	Pořad. příslušného OB	OB	Stručný popis vady	Dohodnutý TERMÍN odstranění	Skutečný TERMÍN odstranění	Zpoždění (ve dnech)	Poznámka OBCHODNÍ	Penále(Kč)
2		02	Odstranit vady z Inspekčních zpráv	31.12.2016		273		27 300 000
3		02	Dokončit nátěry	31.12.2016		273		27 300 000
4		02	Odstranit závady z montáže zdvihacích zařízení	31.8.2016		395		39 500 000
5		02	Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zábradlí) - I. etapa	31.12.2016		273		27 300 000
6		02	Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zábradlí) - II. etapa	28.2.2017		214		21 400 000
27	375	02	na kabelech chybí kabelové štrčky, omezený přístup k FM (plastové žláby)	30.9.2016	8.8.2017	312	SM-OB02-VPE-SPI-2675-DPS02.15	31 200 000
32	745	02	EO, plošina deskového uzávěru 1. sekce - malý vstupní a manipulační prostor	31.8.2016	15.10.2016	45	SM-OB02-VPE-SPI-2257-PS03	4 500 000
33	749	02	EO, plošiny - nevhodný výstup ze žebříku	31.8.2016	12.7.2017	315	SM-OB02-VPE-SPI-2663-DPS03.02	31 500 000
37	760	02	EO, 2.p, pravá strana - nedostatek manipulačního prostoru u otevírání víka (kolize se zábradlím)	31.8.2016	12.7.2017	315	SM-OB02-VPE-SPI-2539-PS03	31 500 000
40	830	02	Mlýny – přimílání, výrazně nerovnoměrně opotřebené ml. desky, výrazně nerovnoměrně opotřebené rohové pancíře a oblouk za nimi, místně výrazně vyšlehané třídky, intenzivní opotřebení mlecích elementů – neúměrně nízkému počtu provozních hodin	31.3.2017		183		18 300 000
67	951	02	Předvést funkci vykreslování figur ostřikovače	31.8.2016		395		39 500 000
68	952	02	Zprovoznit najetí skupiny POV sekvencčním automatem, (nutné protipínání OB61)	20.10.2016		345		34 500 000
69	953	02	EO – snížit vysoké úlety TZL bez výpadku jedné sekce na parametr dle SoD	31.3.2017		183		18 300 000
71	955	02	Sušky – omezená či nemožná manipulace s tyčí pro čištění vstupů sušek - změnit stavající tyče	30.9.2016		365		36 500 000

73	958	02	Vyměnit manometry a doplnit správný údaj o max. provoz. tlaku + kalibrace	31.8.2016	12.7.2017	315	SM-OB02-VPE-SPI-2125-PS02	31 500 000
74	959	02	Nepřipustná teplota dvířek průlezů do sušek podlaží 14 m	31.7.2016	8.8.2016	8	SM-OB02-VPE-SPI-1992-PS02	800 000
78		02	Neumožněna bezpečná demontáž a montáž pancéřů spirální skříně v horní části – nerealizován montážní otvor v horní části statoru	31.1.2017		242		24 200 000

Celkem penále v Kč
Počet dnů zpoždění

4 451

445 100 000

Příloha č. 1 protokolu PAC Bloku D č. EPR-OB02- SPI- VPE-1678-PP177

Souhrnný popis vad a nedodělků díla pro Blok D - OB 02 - a term 30.9.2017

Pořad. Číslo vady	Pořadí č. příslušného OB	OB	Stručný popis VaN	rozhodný termín	Skutečný TERMÍN odstranění	Zpoždění (ve dnech)	Poznámka OBCHODNÍ	Penále (Kč)
1		02	Odstranění vady z Inspekčních zpráv	25.8.2016		401		40 100 000
4		02	Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zábradlí) - I. etapa	25.8.2016		401		40 100 000
6		02	Dokončit nátěry	30.10.2016		335		33 500 000
7		02	Odstranit závady z montáže zdvihacích zařízení	30.6.2016		457		45 700 000
13	103	02	Mlýny – z důvodu zvýšeného opotřebení vyložení mléčí skříně za rohovými pancéři bude na 2ks mlýnů (určí provozovatel dle provozních podmínek) instalován nový materiál z manganové litiny mat. 422921.4 se zvýšenou životností. Zvýšena životnost tohoto materiálu bude za provozu ověřena. Po ověření provozem bude instalovaný nový materiál z manganové litiny technicky oboustranně vyhodnocen a mezi oběma stranami bude dohodnut další postup.	31.3.2017		183		18 300 000
23	567	02	14m - Ljungström, levá strana, plošiny - Nedokončené plošiny	25.8.2016		401		40 100 000
26		02	Předvést funkci ošťikovačů kotle, včetně vykreslování figur	30.8.2016		396		39 600 000
27		02	Zprovoznit najetí skupiny POV sekvenčním automatem, (nutné protiplnění OB61)	31.3.2016		395		39 500 000
29		02	EO – snížit vysoké úlety TZL bez výpadku jedné sekce na parametr dle SoD	31.3.2017		183		18 300 000
31		02	Sušky – omezená či nemožná manipulace s tyčí pro čištění vstupů sušek - změnit stávající tyče	30.9.2016		365		36 500 000

40	628	02	1. Vyměnit manometry a doplnit správný údaj o max. provoz. tlaku +kalibrace, soulad značení s projektem	30.9.2016	12.7.2017	285	SM-OB02-VPE-SPI-2632-DPS02.03	28 500 000
----	-----	----	---	-----------	-----------	-----	-------------------------------	------------

Penále v Kč

Počet dní zpoždění

3 802

380 200 000

Příloha č. 1 protokolu PAC Bloku E č. EPR-OB02-SPI-VPE-1794-PP-83

Souhrnný popis vad a nedodělků díla pro Blok E - OB 02 - a te 30.9.2017

Pořad. číslo vady	Pořad.č. příslušného OB	OB	Stručný popis VaN	Dohodnutý TERMÍN odstranění	Skutečný TERMÍN odstranění	Zpoždění (ve dnech)	Poznámka OBCHODNÍ	Penále(Kč)
1		02	Odstranit vady z POUM	31.12.2016		273		27 300 000
2		02	Odstranit vady z inspekčních zpráv	31.10.2016	27.3.2017	147	SM-OB02-VPE-SPI-2114-PS02	14 700 000
4		02	Předat dokumentaci QC	31.12.2016		273	SM-OB02-VPE-SPI-2477-PS02	27 300 000
5		02	Dokončit finální značení KKS	30.11.2016		304		30 400 000
6		02	Dokončit galerie	31.12.2016		273		27 300 000
8		02	Odstranit vady BOZP	31.8.2016		395		39 500 000
9	137	02	Předat popis pro demontáž šneku (malý prostor, překážky konstrukce, jejich případné demontáže, chyby ZZ, apod.)	31.7.2016	21.6.2017	325	SM-OB02-VPE-SPI-2036-PS02	32 500 000
14	177	02	42m - špatně utěsněný rozvaděč, podlahou je vidět ven (bloky C,D,E)	31.8.2016	28.2.2017	181	SM-OB02-VPE-SPI-2509-PS02	18 100 000
18	185	02	Předvést funkci ostřikovačů kotle, včetně vykreslování figur včetně dokumentace	31.8.2016		395		39 500 000
19	186	02	Zprovoznit najetí skupiny POV sekvenčním automatem, (nutné protiplnění OB61)	31.8.2016		395		39 500 000
20	187	02	EO – snížit vysoké úlety TZL bez výpadku jedné sekce na parametr dle SoD	31.3.2017		183		18 300 000
21	189	02	Sušky – omezená či nemožná manipulace s tyčí pro čištění vstupů sušek - změnit stávající tyče	30.9.2016		365		36 500 000
23	328	02	Neumožnění bezpečný přístup k aretačním šroubům kompenzátoru nad vraty mlýna ze strany od pohonu	31.12.2016		273		27 300 000

24	330	02	Neumožněna bezpečná demontáž a montáž pancěrů spirální skříně v horní části – nerealizován montážní otvor v horní části statoru	31.12.2016	273		27 300 000
----	-----	----	---	------------	-----	--	------------

Penále v Kč

405 500 000

Počet dnů zpoždění

4 055

FAKTURA

nedaňový doklad / var.symbol 9376300694
List 1

DODAVATEL

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 27257517 | DIČ: CZ27257517
Bankovní spojení: 51-1039150297/0100
IBAN: CZ610100000511039150297, SWIFT: KOMBCZPP
Forma úhrady: Převodní příkaz
Zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 108145

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Ruská 1142/30,
Ostrava - Vítkovice
703 00
Česká republika

ODBĚRATEL**VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**

Ruská 1142/30,
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 26823357 | DIČ: CZ26823357

VARIABILNÍ SYMBOL	9376300694
ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0013411203
ČÍSLO OBJEDNÁVKY	EPRKO/3811002/003
ČÍSLO ZAKÁZKY	3710100680
DATUM SPLATNOSTI	26. 11. 2017
DATUM VYSTAVENÍ	27. 10. 2017

REKAPITULACE	DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Zdanitelné plnění	0 %	1.230.800.000,00	0,00	1.230.800.000,00
CELKEM K ÚHRADĚ				1.230.800.000,00

Fakturuje Vám v rámci OB02 na základě SoD EPRKO/3811002/003 (naše číslo)/1-858-6602-7 (Vaše číslo) ze dne 2.3.2007, v souladu s článkem 36.5.3, 36.2.3.7 PODMÍNEK SMLOUVY SMLUVNÍ POKUTU ve výši 1 230 800 000 Kč (k datu 30.9.2017= 12 308 dní x sazba 100 000 Kč/den).

OPIS faktury bude rovněž odeslán s průvodním dopisem.

Platbu prosím uhrad'te:

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Ve prospěch účtu
26. 11. 2017	1.230.800.000,00	9376300694	51-1039150297/0100

Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu alespoň 3 pracovní dny před datem splatnosti. Věnujte prosím pozornost vyplnění správného variabilního symbolu - umožníte tím jednoznačně identifikovat Vaši platbu.

DETAILNÍ PŘEHLED FAKTUROVANÝCH ÚDAJŮ

Pol.	Předmět fakturace	Množství MJ	Cena/jedn.(Kč)	DPH	Částka (Kč)
10	6000014410 Sml. pokuty Smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad a nedodělků DÍLA ve smyslu čl. 36.2.3.7 PODMÍNEK SMLOUVY podle protokolu PAC Bloku C č. EPR-OB02-SPI-VPE-1672-PP-76 k datu 30.9.2017 (4451 dní prodlení x 100.000,-Kč)	1,000 JV	445.100.000,00	0 %	445.100.000,00
20	6000014410 Sml. pokuty Smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad a nedodělků DÍLA ve smyslu čl. 36.2.3.7 PODMÍNEK SMLOUVY podle protokolu PAC Bloku D č. EPR-OB02-SPI-VPE-1678-PP-77 k datu 30.9.2017 (3802 dní prodlení x 100.000,-Kč)	1,000 JV	380.200.000,00	0 %	380.200.000,00
30	6000014410 Sml. pokuty Smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad a nedodělků DÍLA ve smyslu čl. 36.2.3.7 PODMÍNEK SMLOUVY podle protokolu PAC Bloku E č. EPR-OB02-SPI-VPE-1794-PP-83 k datu 30.9.2017 (4055 dní prodlení x 100.000,-Kč) Číslo zakázky: 3710100680	1,000 JV	405.500.000,00	0 %	405.500.000,00

Příloha: Přehled o prodlení (ve dnech) u odstranění vad a nedodělků na bloku C, D, E

V případě prodlení s plněním zaplatí dlužník úrok ve výši určené ve smlouvě, jinak ve výši dané zákonem.

Cena stanovena dle Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Jednotková cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa!

Vystavil: Bc. Markéta Nesvatbová, tel.: 601 291 392, e-mail: marketa.nesvatbova@cez.cz

Vyřizuje: Ing. Lubica Gondová, tel.: 725 718 835, e-mail: lubica.gondova@spinvest.cz

Poradč. č.	Pořadí přístupu OB	OB	SVRČENÝ POPIS VÁN	Dohodnutý TERMIN odstranění	Skutečný TERMIN odstranění	Zpoždění (ve dnech)	Rozsah OBCHODNÍ	Pentile(Kč)
2		02	Odstaraní vady z bezpečných zprvk	31.12.2016		273		27 300 000
3		02	Dokončit natěry	31.12.2016		273		27 300 000
4		02	Odstaraní závady z montáže zohrňach zařízení	31.8.2016		385		39 500 000
5		02	Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zadržadl) - I. etapa	31.12.2016		273		27 300 000
6		02	Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zadržadl) - II. etapa	26.2.2017		214		21 400 000
27	375	02	na kabelech chránit kabelové štítky, omezený přístup k FM (plastové žláby)	30.9.2016	8.8.2017	312	SM-OB02-VPE-SPI-2675- DP502.15	31 200 000
32	745	02	EO, plošina deskového užavěru 1. sekce - malý vstupní a manipulační prostor	31.8.2016	15.10.2016	45	SM-OB02-VPE-SPI-2257- PS03	4 500 000
33	749	02	EO, plošiny - nevýhodný výstup ze žebříku	31.8.2016	12.7.2017	315	SM-OB02-VPE-SPI-2653- DP503.02	31 500 000
37	760	02	EO, 2.p. pravá strana - nedostatek manipulačního prostoru u otevírání vřka (kolice se zadržadl)	31.8.2016	12.7.2017	315	SM-OB02-VPE-SPI-2539- PS03	31 500 000
40	830	02	Mlýny - přimílení, výrazně nerovnoměrné opotřebení ml. desky, výrazně nerovnoměrné opotřebení rolové pancíře a obloky za nimi, místně výrazně vyšlehané třídky, intenzivní opotřebení mlečích elementů - neúměrně nízkému počtu provozních hodin	31.3.2017		183		18 300 000
67	951	02	Předvést funkci vykřastování figur osřihovače	31.8.2016		385		39 500 000
68	952	02	Zprovoznit největší skupiny POV sekvenčním automatem, (vnitřní protipříběhí OB61)	20.10.2016		345		34 500 000
69	953	02	EO - snížit vysoké úlety TZL bez výpadku jedné sekce na parametr dle SdD	31.3.2017		183		18 300 000
71	955	02	Sušky - omezená či nemožná manipulace s tvří pro čištění vstupů sušek - změnit stávající lýtce	30.9.2016		365		36 500 000
73	958	02	Výmění manometry a doplnit správný údel o max. provoz, tlaku x kalibrace	31.8.2016	12.7.2017	315	SM-OB02-VPE-SPI-2125- PS02	31 500 000
74	959	02	Nepřijista teplota dvířek průletů do sušek podlaží 14 m	31.7.2016	8.8.2016	8	SM-OB02-VPE-SPI-1993- PS02	800 000
78		02	Neumožněna bezpečná demontáž a montáž pancířů spřáhlí skříňe v horní části - nerealizován montážní otvor v horní části statoru	31.1.2017		242		24 200 000

Celkem penále v Kč	4 451
Počet dnů zpoždění	

445 100 000

Souhrnný popis vad a nedodělků díla pro Blok D - OB 02 - a term 30.9.2017

[illegible]

Penále v Kč
Počet dní zpoždění

3 802

380 200 000

Příloha č. 1 protokolu PAC Bloku E č. EPR-OB02-SPI-VPE-1794-PP-83

Souhrnný popis vad a nedodělků díla pro Blok E - OB 02 - a ke 30.9.2017

Pořad. číslo vady	Pořadč. příslušného OB	OB	Stručný popis vady	Dohodnutý termín odstranění	Skutečný termín odstranění	Zpoždění (ve dnech)	Poznámka OBCHODNÍ	Penále(kč)
1		02	Odstranit vady z PCUM	31.12.2016		273		27 300 000
2		02	Odstranit vady z inspekčních zpráv	31.10.2016	27.3.2017	147	SM-OB02-VPE-SPI- 2114-PS02	14 700 000
4		02	Předat dokumentaci OC	31.12.2016		273	SM-OB02-VPE-SPI- 247-PS02	27 300 000
5		02	Dokončit finální značení KKS	30.11.2016		304		30 400 000
6		02	Dokončit galerie	31.12.2016		273		27 300 000
8		02	Odstranit vady BOZP	31.8.2016		395		39 500 000
9		02	Předat popis pro demontáž šneku (malý prostor, překážky konstrukce, jejich případné demontáže, chybi ZZ, apod.)	31.7.2016	21.6.2017	325	SM-OB02-VPE-SPI- 2036-PS02	32 500 000
14		02	42m - špatně utěsněný rozvaděč, podlahou je vidět ven (bloky C,D,E)	31.8.2016	28.2.2017	181	SM-OB02-VPE-SPI- 2509-PS02	18 100 000
18		02	Předvést funkci ostřikovačů kofie, včetně vykreslování figur včetně dokumentace	31.8.2016		395		39 500 000
19		02	Zprovoznit najeť skupiny POV sekvenčním automatem, (nutné doplnění OB61)	31.8.2016		395		39 500 000
20		02	EO – snížit vysoké úlety TZL bez výpadku jedné sekce na parametr dle SdD	31.3.2017		183		18 300 000
21		02	Sušky – omezená či nemožná manipulace s tyčí pro čištění vstupů sušek - změnit stávající tyče	30.9.2016		365		36 500 000
23		02	Neumožnit bezpečný přístup k aretačním šroubům kompenzátoru nad vraty mýlna ze strany od pohoru	31.12.2016		273		27 300 000
24		02	Neumožněna bezpečná demontáž a montáž pancéřů spirální skříně v horní části – nerealizován montážní otvor v horní části statoru	31.12.2016		273		27 300 000
Penále v Kč								405 500 000
Počet dnů zpoždění						4 055		

AP 211

Příloha č. 1 protokolu PAC Bloku C č. EPR-OB02-SPI-VPE-1672-PP-76

Souhrnný popis vad a nedodělků díla pro Blok C - OB 02 - a tei výpočet penále 31.8.2017

Pořad. č.	Pořad.č. příslušného OB	OB	Stručný popis VaN	Dohodnutý TERMÍN odstranění	Skutečný TERMÍN odstranění	Zpoždění (ve dnech) dle ŠPI	Zpoždění (ve dnech) dle VPE	Poznámka OBCHODNÍ
2		02	Odstranit vady z Inspekčních zpráv	31.12.2016		243	243	
3		02	Dokončit nátěry	31.12.2016		243	0	
4		02	Odstranit závady z montáže zdvihacích zařízení	31.8.2016		365	48	
5		02	Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zábradlí) - I. etapa	31.12.2016		243	243	
6		02	Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zábradlí) - II. etapa	28.2.2017		184	0	
27	375	02	na kabelech chybí kabelové štítky, omezený přístup k FM (plastové žlaby)	30.9.2016	8.8.2017	312	312	SM-OB02-VPE-SPI-2675-DPS02.15
32	745	02	EO, plošina deskového uzávěru 1. sekce - malý vstupní a manipulační prostor	31.8.2016	15.10.2016	45	45	SM-OB02-VPE-SPI-2257-PS03
33	749	02	EO, plošiny - nevhodný výstup ze žebříku	31.8.2016	12.7.2017	315	315	SM-OB02-VPE-SPI-2663-DPS03.02
37	760	02	EO, 2.p, pravá strana - nedostatek manipulačního prostoru u otvírání víka (kolize se zábradlím)	31.8.2016	12.7.2017	315	315	SM-OB02-VPE-SPI-2539-PS03
40	830	02	Mlýny – přimílání, výrazně nerovnoměrně opotřebené ml. desky, výrazně nerovnoměrně opotřebené rohové pancíře a oblouk za nimi, místně výrazně vyšlehané třídiče, intenzivní opotřebení mlecích elementů – neúměrné nízkému počtu provozních hodin	31.3.2017		153	153	
67	951	02	Předvést funkci vykreslování figur ostříkovače	31.8.2016		365	365	
68	952	02	Zprovoznit najetí skupiny POV sekvenčním automatem, (nutné protiplnění OB61)	20.10.2016		315	314	

69	953	02	EO – snížit vysoké úlety TZL bez výpadku jedné sekce na parametr dle SoD	31.3.2017		153	153	
71	955	02	Sušky – omezená či nemožná manipulace s tyčí pro čištění vstupů sušek - změnit stávající tyče	30.9.2016		335	335	
73	958	02	Vyměnit manometry a doplnit správný údaj o max. provoz. tlaku + kalibrace	31.8.2016	12.7.2017	315	315	SM-OB02-VPE-SPI-2125-PS02
74	959	02	Nepřípustná teplota dvířek průlezů do sušek podlaží 14 m	31.7.2016	8.8.2016	8	8	SM-OB02-VPE-SPI-1992-PS02
78		02	Neumožněna bezpečná demontáž a montáž pancéřů spirální skříně v horní části – nerealizován montážní otvor v horní části statoru	31.1.2017		212	212	

Počet dnů zpoždění

4 121

3 376

Příloha č. 1 protokolu PAC Bloku D č. EPR-OB02- SPI- VPE-1678-PP/77

Souhrnný popis vad a nedodělků díla pro Blok D - OB 02 - a tern 31.8.2017

Pořad. Číslo vady	Pořad.č. příslušného OB	OB	Stručný popis VaN	Dohodnutý TERMÍN odstranění	Skutečný TERMÍN odstranění	Zpoždění (ve dnech) dle ŠPI	Zpoždění (ve dnech) dle VPE	Poznámka OBCHODNÍ
1		02	Odstranit vady z Inspekčních zpráv	30.6.2016		427	427	
4		02	Dokončit montáž plošin (branky, rošty, zábradlí) - I. etapa	30.6.2016		427	427	
6		02	Dokončit nátěry	30.10.2016		305	304	
7		02	Odstranit závady z montáže zdvihacích zařízení	30.6.2016		427	427	
13	103	02	Mlýny – z důvodu zvýšeného opotřebení vyložení mlecí skříně za rohovými pancéři bude na 2ks mlýnů (určí provozovatel dle provozních podmínek) instalován nový materiál z manganové litiny mat. 422921.4 se zvýšenou životností. Zvýšena životnost tohoto materiálu bude za provozu ověřena. Po ověření provozem bude instalovaný nový materiál z manganové litiny technicky oboustranně vyhodnocen a mezi oběma stranami bude dohodnut další postup.	31.3.2017		153	153	
23	567	02	14m - Ljungström, levá strana, plošiny - Nedokončené plošiny	31.7.2016		396	396	
26		02	Předvést funkci ostříkovačů kotle, včetně vykreslování figur	30.8.2016		366	366	
27		02	Zprovoznit najetí skupiny POV sekvenčním automatem, (nutné protiplnění OB61)	31.8.2016		365	365	
29		02	EO – snížit vysoké úlety TZL bez výpadku jedné sekce na parametr dle SoD	31.3.2017		153	153	
31		02	Sušky – omezená či nemožná manipulace s tyčí pro čištění vstupů sušek - změnit stávající tyče	30.9.2016		335	335	

40	628	02	1. Vyměnit manometry a doplnit správný údaj o max.provoz.tlaku +kalibrace, soulad značení s projektem	30.9.2016	12.7.2017	285	285	SM-OB02-VPE-SPI-2632-DPS02.03
----	-----	----	---	-----------	-----------	-----	-----	-------------------------------

3 639 3 638

Příloha č. 1 protokolu PAC Bloku E č. EPR-OB02-SPI-VPE-1794-PP-83

Souhrnný popis vad a nedodělků díla pro Blok E - OB 02 - a te 31.8.2017

Pořad. číslo vady	Pořad.č. příslušného OB	OB	Stručný popis VaN	Dohodnutý TERMÍN odstranění	Skutečný TERMÍN odstranění	Zpoždění (ve dnech) dle ŠPI	Zpoždění (ve dnech) dle VPE	Poznámka OBCHODNÍ
1		02	Odstranit vady z POUM	31.12.2016		243	243	
2		02	Odstranit vady z inspekčních zpráv	31.10.2016	27.3.2017	147	147	SM-OB02-VPE-SPI-2114-PS02
4		02	Předat dokumentaci QC	31.12.2016		243	0	SM-OB02-VPE-SPI-2477-PS02
5		02	Dokončit finální značení KKS	30.11.2016		274	274	
6		02	Dokončit galerie	31.12.2016		243	243	
8		02	Odstranit vady BOZP	31.8.2016		365	365	
9	137	02	Předat popis pro demontáž šneku (malý prostor, překáží konstrukce, jejich případné demontáže, chybí ZZ, apod.)	31.7.2016	21.6.2017	325	325	SM-OB02-VPE-SPI-2036-PS02
14	177	02	42m - špatně utěsněný rozvaděč, podlahou je vidět ven (bloky C,D,E)	31.8.2016	28.2.2017	181	181	SM-OB02-VPE-SPI-2509-PS02
18	185	02	Předvést funkci ostřikovačů kotle, včetně vykreslování figur včetně dokumentace	31.8.2016		365	365	
19	186	02	Zprovoznit najetí skupiny POV sekvenčním automatem, (nutné protiplnění OB61)	31.8.2016		365	365	
20	187	02	EO – snížit vysoké úlety TZL bez výpadku jedné sekce na parametr dle SoD	31.3.2017		153	153	
21	189	02	Sušky – omezená či nemožná manipulace s tyčí pro čištění vstupů sušek - změnit stávající tyče	30.9.2016		335	335	
23	328	02	Neumožněn bezpečný přístup k aretačním šroubům kompenzátoru nad vraty mlýna ze strany od pohonu	31.12.2016		243	243	

24	330	02	Neumožněna bezpečná demontáž a montáž pancéřů spirální skříně v horní části – nerealizován montážní otvor v horní části statoru	31.12.2016		243	243	
----	-----	----	---	------------	--	-----	-----	--

Počet dnů zpoždění

3 725

3 482

OBĚHOVÝ LIST

smlouva: SOD KO ELEKTRÉRNÝ PRUNÉŘOV II

obchodní případ: KO EPR II

zákazník: ŠKODA PRAHA INVEST /ČEZ

Útvar	Stanovisko k posuzované části obsahu smlouvy	Datum	Podpis pracovníka
019 Právník	bez připomínek	19.2.07	JUDr. Doležalová
402 Jakost	sadím bez připomínek	19.2.	Ing. Palička
463.5 Finance	přípony do protok	26.1.07	Ing. Schauer
463.20 Ceny	bez připomínek	19.2.07	p. Grochol
445 Projekce	bez připomínek	19.2.07	Řídící projektant Ing. Musílek
Produktový ředitel 463.20	Soublořím	19.2.07	Ing. Sklár
Projektový manažer	sadím bez připomínek	19.2.07	Ing. Paul

Datum vystavení OL: 15. 1. 2007

Vystavil/útvar/tel.: 463.20

Kompletátor: Ing. Herotová Vlasta

Ev. číslo Objednatele: EPRKO/3811002/003

Ev. číslo Zhotovitele: 1-858-6602-7

SML OUA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením §536 a následujících a souvisejících, zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Sídlo:	Praha 6, Milady Horákové 109/116, PSČ: 160 41
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 108145
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:	Ing. Daniel Jiříčka, jednatel, a Mgr. Tomáš Topinka, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních:	Ing. Ladislav Čapek
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Hněvkovský
Bankovní spojení:	KB Praha 1 č.ú. 51-1039150297/0100
IČ:	27257517
DIČ:	CZ27257517

a

Zhotovitel:	VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Sídlo:	Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, PSČ 706 02
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2486
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:	Ing. Jan Světlík, předseda představenstva Ing. Milan Beněk, místopředseda představenstva Ing. Milan Juřík, člen představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních:	Ing. Břetislav Nitka Ing. Petr Sklár Ing. Miroslav Paul
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Roman Musílek Ing. Zdeněk Skácel Ing. Jaroslav Ročárek
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava č.ú: 275539290227/0100
IČ:	25877950
DIČ:	CZ25877950

uzavírají tuto SMLOUVU, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje provést DÍLO specifikované v článku 2 FORMULÁŘE SMLOUVY a OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit SMLUVNÍ CENU podle článku 3 FORMULÁŘE SMLOUVY za řádné a včasné provedení DÍLA, a to za podmínek dále ve SMLOUVĚ uvedených.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem SMLOUVY je závazek ZHOTOVITELE provést pro OBJEDNATELE DÍLO formou dodávky na klíč, tj. dodat OB 02 – Kotelna pro bloky Elektrárny Prunéřov II označených v příloze 2 SMLOUVY jako B23, B24 a B25 formou rekonstrukce stávajících BLOKŮ B23, B24 a B25. DÍLO bude provedeno v rozsahu a provedení a v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi, parametry a ostatními údaji a informacemi stanovenými ve SMLOUVĚ.

2.2 Předmětně je DÍLO členěno na dvě fáze:

(a) 1. Fáze - Projektová část DÍLA

(b) 2. Fáze - Realizační část DÍLA

přičemž 2. Fáze - Realizační část DÍLA je rozdělena na 2 následující etapy:

(a) 1. Etapa - ETAPA DÍLA na BLOCÍCH B24 a B25

(b) 2. Etapa – ETAPA DÍLA na BLOKU B23

2.3 Předmětem 1. Fáze - Projektová část DÍLA je následující plnění:

2.3.1 Stanovení optimální varianty DÍLA a dopracování příloh SMLOUVY

- (a) Předání projektových podkladů DÍLA pro optimalizaci technických parametrů bloku dle Přílohy 4 SMLOUVY.
- (b) Zpracování relevantních požadavků a připomínek OBJEDNATELE do dokumentace dle předchozího odstavce (a).
- (c) Poskytnutí potřebné konzultační součinnosti při optimalizaci technických parametrů DÍLA.
- (d) Vypracování závazné nabídky pro OBJEDNATELE v rozsahu dopracovaných příloh č. 2b, 3 až 11, 14, 15, 16 a 17 této SMLOUVY na základě vybrané optimální varianty provedení DÍLA.
- (e) Projednání příloh SMLOUVY dle předchozího odstavce (d) ZHOTOVITELE s OBJEDNATELEM a kompletace textu SMLOUVY.
- (f) Podpis dodatku SMLOUVY na základě závěrů z provedení 1. fáze DÍLA.
- (g) Předání projektových podkladů OB kotelna pro koncepční projekt v rozsahu dle Přílohy č. 4 odstavce 2.1.8.

2.4 Předmětem 2. Fáze - Realizační část DÍLA je následující plnění:

2.4.1 Vypracování projektu Basic Design.

2.4.2 Dodání REALIZAČNÍ DOKUMENTACE a ostatní dokumentace potřebné pro provedení DÍLA specifikované v příloze 4 SMLOUVY do podrobností nutných pro řádné provedení DÍLA a v souladu se SMLOUVOU. Pokud to bude nutné nebo účelné pro provedení DÍLA, bude součástí DÍLA i zajištění nezbytných podkladů pro zpracování dokumentace pro veřejnoprávní projednání stavby (vlastní projednání provede OBJEDNATEL/INVESTOR) před jejím dokončením včetně poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti za účelem získání souhlasných rozhodnutí nebo kladných stanovisek orgánů na vyzvání OBJEDNATELE.

- 2.4.3 Demontáž stávajícího zařízení do úrovně nezbytné pro provedení DÍLA včetně odvozu demontovaných částí podle SMLOUVY, výroba, dodání a montáž technologické a stavební části DÍLA v rozsahu stanoveném SMLOUVOU a v souladu s OBJEDNATELEM písemně odsouhlasenou REALIZAČNÍ DOKUMENTACÍ.
- 2.4.4 Dodání speciálních přípravků, náradí a přístrojů včetně prvních náplní požadovaných pro výstavbu, montáž, zkoušky, provoz a údržbu DÍLA v souladu se SMLOUVOU, které jsou součástí DÍLA a přechází do vlastnictví OBJEDNATELE.
- 2.4.5 Napojení DÍLA na zařízení INVESTORA, UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU, provedení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a dokončení DÍLA v souladu se SMLOUVOU.
- 2.4.6 Dodání rychle se opotřebujících dílů případně náhradních dílů v rozsahu a za podmínek sjednaných ve SMLOUVĚ.
- 2.4.7 Řízení, sledování, kontrolu a dokumentování přípravy a provedení DÍLA včetně aktualizace a dodání potřebné organizačně - plánovací dokumentace podle SMLOUVY.
- 2.4.8 Vedení stavebního a montážního deníku, činnost odborného dozoru, dozor při provádění DÍLA (včetně montáže a zkoušek) v souladu se SMLOUVOU.
- 2.4.9 Zajištění VĚCI, jejich přepravu na STAVENIŠTĚ/MONTÁŽNÍ PRACOVÍŠTĚ, proclení, zdanění, pojištění a skladování veškerých VĚCÍ a zajištění, ubytování a dopravu lidských zdrojů apod. nutných k řádnému provedení DÍLA v souladu se SMLOUVOU.
- 2.4.10 Zabezpečení a dokumentování požadovaných znaků jakosti DÍLA podle dodaného a OBJEDNATELEM písemně odsouhlaseného PLÁNU JAKOSTI včetně provedení všech příslušných kontrol a zkoušek podle plánu kontrol a zkoušek.
- 2.4.11 Získání a dodání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení nutných pro provedení DÍLA v souladu se SMLOUVOU.
- 2.4.12 Poskytnutí UŽIVACÍCH PRÁV v souladu se SMLOUVOU.
- 2.4.13 Zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu DÍLA, zpracování dokumentace skutečného provedení a ostatní dokumentace podle SMLOUVY, přičemž veškerá dokumentace bude zpracována způsobem a v rozsahu podle SMLOUVY.
- 2.4.14 Zaškolení zaměstnanců OBJEDNATELE na předmětu DÍLA a/nebo na STAVENIŠTI/MONTÁŽNÍM PRACOVÍŠTI, při montáži a UVEDENÍ DO PROVOZU v souladu s programem školení.
- 2.4.15 Provedení předepsaných zkoušek, UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU v souladu se SMLOUVOU, poskytnutí záruk na DÍLO v rozsahu stanoveném ve SMLOUVĚ, servis a odstranění vad v ZÁRUČNÍ DOBĚ.
- 2.4.16 Provedení úprav DÍLA vyplývajících z veřejnoprávního řízení včetně kolaudace.
- 2.4.17 Zneškodnění odpadů vzniklých ve spojení s provedením DÍLA dle SMLOUVY.

- 2.4.18 Dodání dalších dodatečných VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB podle odst. 2.5 FORMULÁŘE SMLOUVY.
- 2.4.19 Poskytnutí veškeré součinnosti nezbytné ke koordinaci činností vztahujících se k provádění DÍLA s činnostmi, které pro OBJEDNATELE nebo INVESTORA vykonávají třetí osoby.
- 2.5 DÍLO a způsob jeho provedení je dále detailně specifikováno v přílohách SMLOUVY. Pokud se ukáže potřeba dodání dodatečných VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ anebo SLUŽEB pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů DÍLA a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto SMLOUVOU a účelem jeho použití, potom ZHOTOVITEL dodá nebo provede takové dodatečné VĚCI, UŽÍVACÍ PRÁVA, PRÁCE anebo SLUŽBY na své vlastní náklady, přestože nejsou výslovně uvedeny v této SMLOUVĚ.
- 2.6 OBJEDNATEL zajišťuje v rámci PROJEKTU dodávku systému ASŘTP a celé elektročásti a stavební části, které nejsou součástí SMLOUVY samostatnými smlouvami jako samostatné OB. Zajištění ASŘTP a celé elektročásti a stavební části pro dokompletování DÍLA ZHOTOVITELEM, pokud není ve SMLOUVĚ uvedeno jinak, do rozsahu daného SMLOUVOU je zodpovědnost OBJEDNATELE při dodržení principů uvedených dále v příloze 7 SMLOUVY.
- ZHOTOVITEL v rámci plnění SMLOUVY předá OBJEDNATELI projektové podklady pro zajištění uvedených komponentů, systémů, prací atd. v termínech a provedení dle SMLOUVY. Podklady pro koordinaci dodávek zajišťovaných OBJEDNATELEM s DÍLEM jsou součástí DÍLA.

3. SMLUVNÍ CENA

- 3.1 Smluvní cena (dále jen „SMLUVNÍ CENA“) pro 1. fázi DÍLA – Projektová část DÍLA je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

9 400 000,--Kč bez DPH

(slovy: devětmiliónůčtyřistatisíc korun českých)

- 3.2 SMLUVNÍ CENA, pro 2. fázi DÍLA – Realizační část DÍLA je stanovena dohodou smluvních stran pro variantu 3 x 250 MWe, podle článku 3.2 b).

SMLUVNÍ CENA, pro 2. fázi DÍLA – Realizační část DÍLA pro optimalizovanou variantu bude stanovena dohodou SMLUVNÍCH STRAN dodatkem SMLOUVY ve smyslu článku 2.3.1 (f).

ZHOTOVITEL se zavazuje, že v nabídce dle článku 2.3.1 (d) navržená SMLUVNÍ CENA pro 2. fázi díla – Realizační část DÍLA ohledně optimální varianty nebude vyšší než limitní cena výkonové varianty nejbližší vyšší výkonové varianty uvedené níže :

a) varianta 3 x 230 MWe:

6 820 000 000,--Kč bez DPH

(slovy: šestmiliardosmsetdvacetmilionů korun českých)

b) varianta 3 x 250 MWe:

7 070 000 000,--Kč bez DPH

(slovy: sedmmiliardsedmdesátmilionů korun českých)

3.3 Část SMLUVNÍ CENY pro 2. fázi DÍLA – Realizační část DÍLA podléhá eskalaci dle následujících podmínek:

$$CZK = (CZK0 - akontace) * IP1 / IP0$$

kde:

CZK eskalovaná cena v CZK splatná v rámci plnění pro EPR II

CZK0 výchozí cena v CZK v cenové úrovni v době uzavření SMLOUVY

IP1 index cen průmyslových výrobců - úhrn stanovený Českým Statistickým Úřadem v 06/2010

IP0 index cen průmyslových výrobců - úhrn stanovený Českým Statistickým Úřadem v 06/2007

3.4 Detailní rozdělení SMLUVNÍ CENY je uvedeno v cenových specifikacích v příloze 14 SMLOUVY. Daň z přidané hodnoty bude ke SMLUVNÍ CENĚ uvedené ve SMLOUVĚ připočtena a zaplácena dle příslušných právních předpisů.

3.5 SMLUVNÍ CENA, pro 2. fázi DÍLA neobsahuje:

a) sanaci OK PS 2 a náklady s tím spojené, tato cena bude stanovena na základě vzájemně odsouhlasené cenové kalkulace. V případě, že se SMLUVNÍ STRANY nedohodnou na ceně za sanaci OK, cena bude stanovena cenovým arbitrem v souladu s článkem 6.11 přílohy 1 SMLOUVY.

b) oddělení provozovaných bloků od rekonstruovaných

c) náklady na opatření, které budou vyplývat z podmínek uvedených v následně vydaném stavebním povolení

3.6 V limitní ceně jsou zahrnuty repasované mlýnské okruhy. ZHOTOVITEL garantuje splnění veškerých garantovaných parametrů. Rozsah repase byl stanoven na základě znalostí o současném stavu stávajících technických parametrů mlýnských okruhů, provozování zařízení a předpokládané zbytkové životnosti.

4. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

4.1 ZHOTOVITEL je povinen provést DÍLO v souladu s podmínkami SMLOUVY a předat DÍLO a jeho části po jejich řádném dokončení OBJEDNATELI v níže uvedených termínech:

4.1.1 1. Fáze DÍLA – Projektová část DÍLA

Předmět plnění dle ustanovení		Termín plnění
číslo	bod	
2.3.1	(a)	Do 27.2.2007
2.3.1	(b)	Do 3 dnů od uplatnění požadavku OBJEDNATELEM
2.3.1	(c)	Průběžně do 31.3.2007
2.3.1	(d)	8.5.2007
2.3.1	(e)	Do 15.6.2007
2.3.1	(f)	Do 30.6.2007
2.3.1	(g)	Průběžně do 30.9.2007- konkrétní rozsah a termíny průběžného plnění budou dohodnuty v dodatku k SoD.

4.1.2 2. Fáze DÍLA – Realizační část DÍLA

a) Projekty:

(i)	Předání projektové dokumentace specifikované v článku 2.1.1 přílohy 4 SMLOUVY jako – Dokumentace (podklady) potřebná pro zpracovatele projektů ostatních profesí navazujících OB pro 1. a 2. ETAPU DÍLA	
(ii)	Předání projektové dokumentace specifikované v článku 2.1.2 přílohy 4 SMLOUVY jako – Basic Design pro 1. a 2. ETAPU DÍLA	
(iii)	Předání projektové dokumentace specifikované v článku 2.1.3 přílohy 4 SMLOUVY včetně REALIZAČNÍ DOKUMENTACE pro 1. a 2. ETAPU DÍLA v rozsahu dle přílohy 4 SMLOUVY	

b) Dílčí termíny pro 1. ETAPU DÍLA:

(i)	Připojovací místa pro montáž vnitřního a vnějšího potrubí pro BLOK 24	
(ii)	Předání prostor pro kabelové trasy pro BLOK 24	
(iii)	Připojovací místa pro montáž vnitřního a vnějšího potrubí pro BLOK 25	
(iv)	Předání prostor pro kabelové trasy pro BLOK 25	
(v)	Připojovací místa elektro + ASŘTP 50% pro BLOK 24	
(vi)	Připojovací místa elektro + ASŘTP 100% pro blok 24	
(vii)	Připojovací místa elektro + ASŘTP 50% pro BLOK 25	
(viii)	Připojovací místa elektro + ASŘTP 100% pro BLOK 25	
(ix)	Připravenost k PKV pro BLOK 24	
(x)	Připravenost k PKV pro BLOK 25	
(xi)	Připravenost ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ pro BLOK 24	
(xii)	Připravenost ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ pro BLOK 25	
(xiii)	Úspěšné ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY BLOKU 24	
(xiv)	Provedení GARANČNÍHO TESTU „A“ a certifikační zkoušky BLOKU 24 včetně protokolů	
(xv)	Úspěšné ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY BLOKU 25	
(xvi)	Provedení GARANČNÍHO TESTU „A“ a certifikační zkoušky BLOKU 25 včetně protokolů	

(xvii)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ BLOKU 24 a 25 dle článku 23 PODMÍNEK SMLOUVY – 1. ETAPY DÍLA	Do 30.11.2012**
(xviii)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ BLOKU 24 A 25 DLE ČLÁNKU 25 PODMÍNEK SMLOUVY - 1. ETAPY DÍLA	Do 30.11.2014

c) Dílčí termíny pro 2. ETAPU DÍLA:

(i)	Připojovací místa pro montáž vnitřního a vnějšího potrubí pro BLOK 23	
(ii)	Předání prostor pro kabelové trasy pro BLOK 23	
(iii)	Připojovací místa elektro + ASŘTP 50% pro BLOK 23	
(iv)	Připojovací místa elektro + ASŘTP 100% pro BLOK 23	
(v)	Připravenost k PKV pro BLOK 23	
(vi)	Připravenost ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ pro BLOK 23	
(vii)	Úspěšné ukončení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY BLOKU 23	
(viii)	Provedení GARANČNÍHO TESTU „A“ a certifikační zkoušky BLOKU 23 včetně protokolů	
(ix)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ BLOKU 23 dle článku 23 PODMÍNEK SMLOUVY - 2. ETAPA DÍLA	Do 31.10.2014**
(x)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ BLOKU 23 dle článku 25 PODMÍNEK SMLOUVY - 2. ETAPY DÍLA	Do 31.10.2016

- 4.2 Splnění všech termínů uvedených v článku 4.1.1 a 4.1.2 FORMULÁŘE SMLOUVY bude prokázáno příslušnými protokoly, vystavenými v souladu se SMLOUVOU.
- 4.3 Detailní časový harmonogram, jakož i ostatní dílčí termíny, jsou uvedeny v příloze 5 SMLOUVY - Časový a prováděcí plán provedení DÍLA.
- 4.4 V průběhu provádění DÍLA ZHOTOVITEL dodrží všechny dílčí termíny provádění DÍLA. Při nedodržení těchto dílčích termínů bude také uplatněna SMLUVNÍ POKUTA v souladu s článkem 36 PODMÍNEK SMLOUVY.

Termíny uvedené v tabulce vztahující se k plnění, jehož předmětem je předání dokumentace představují termíny předání dokumentace ZHOTOVITELEM pro schválení OBJEDNATELEM.

*) Přesný termín zahájení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ pro každý BLOK/ETAPU DÍLA bude stanoven OBJEDNATELEM. Termín zahájení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ je závislý na skutečném datu připravenosti ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ všech dodavatelů PROJEKTU a schopnosti zahájení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ všech rozhodujících celků PROJEKTU. Předpokládá se, že KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ začne termínem připravenosti ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ. OBJEDNATEL však v závislosti na aktuálním stavu PROJEKTU může termín zahájení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ posunout až o + 30 dnů, aniž by z tohoto důvodu došlo ke změně SMLUVNÍ CENY.

**) Pokud bude termín zahájení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ posunut OBJEDNATELEM dle předchozího odstavce, navazující termíny příslušného BLOKU/ ETAPY DÍLA se automaticky posunují o stejný počet dnů, o který byl posunut OBJEDNATELEM termín zahájení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ.

5. DOKUMENTY SMLOUVY

- 5.1 Ustanovení článků 1 až 6 této části SMLOUVY jsou dále v této SMLOUVĚ nazývány FORMULÁŘ SMLOUVY. Právní vztahy a povinnosti smluvních stran se kromě ustanovení tohoto FORMULÁŘE SMLOUVY řídí níže uvedenými přílohami SMLOUVY, které společně s FORMULÁŘEM SMLOUVY tvoří nedílnou součást SMLOUVY.

- | | | |
|--------------|---|--|
| • Příloha 1 | - | Podmínky SMLOUVY |
| • Příloha 2 | - | Specifikace DÍLA |
| | | 2a) Technické specifikace OBJEDNATELE |
| | | 2b) Technická specifikace ZHOTOVITELE |
| | | 2c) Výchozí koncepce PROJEKTU |
| • Příloha 3 | - | Garantované parametry |
| • Příloha 4 | - | Dokumentace |
| • Příloha 5 | - | Časový a prováděcí plán provedení DÍLA |
| • Příloha 6 | - | Organizace DÍLA |
| • Příloha 7 | - | Činnosti zajišťované OBJEDNATELEM |
| • Příloha 8 | - | PLÁN JAKOSTI |
| • Příloha 9 | - | Školení |
| • Příloha 10 | - | Náhradní díly |
| • Příloha 11 | - | Seznam SUBDODAVATELŮ |

- Příloha 12 - Bankovní záruka za provedení DÍLA
- Příloha 13 - Bankovní záruka za akontaci
- Příloha 14 - Cenové specifikace
- Příloha 15 - Platební kalendář
- Příloha 16 - Pozáruční servis
- Příloha 17 - Výklad zkratk
- Příloha 18 - Pravidla chování, místní ceny

5.2 Výše uvedené přílohy SMLOUVY se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení tohoto FORMULÁŘE SMLOUVY před ustanoveními výše uvedených příloh SMLOUVY. Ustanovení příloh SMLOUVY mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí, není-li v jednotlivých přílohách SMLOUVY stanoveno jinak.

5.3 Po dopracování všech příloh SMLOUVY dle ustanovení článku 5.1 SMLOUVY a jejich písemném odsouhlasení mezi ZHOTOVITELEM a ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE se tyto dopracované přílohy stávají součástí této SMLOUVY.

5.4 Pokud se v příloze 2 SMLOUVY, části 2b vyskytne ustanovení odlišné od relevantního ustanovení příloh 4 až 16 SMLOUVY, v takovém případě mají přednost relevantní ustanovení příloh 4 až 16 SMLOUVY před takovýmto ustanovením v příloze 2 SMLOUVY, části 2b.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1 Změny a dodatky SMLOUVY mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást SMLOUVY. K platnosti dodatku SMLOUVY se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

6.2 SMLOUVA se řídí právem České republiky.

6.3 Pojmy uvedené ve SMLOUVĚ mají stejný význam a musí být vykládány stejným způsobem jako pojmy definované a uvedené v příloze 1 - Podmínky SMLOUVY (dále též „PODMÍNKY SMLOUVY“).

6.4 SMLOUVA nabývá platnosti podpisem SMLOUVY smluvními stranami.

6.4.1 SMLOUVA nabývá účinnosti pro I. fázi – Projektová část Díla dnem podpisu SMLOUVY.

6.4.2. SMLOUVA nabývá účinnosti pro II. fázi – Realizační část Díla dnem, kdy

a) kdy OBJEDNATEL obdrží od ZHOTOVITELE bankovní záruku za akontaci pro I. ETAPU DÍLA společně se zálohovým listem v souladu se SMLOUVOU, a

b) zaplacením akontace za I. ETAPU DÍLA OBJEDNATELEM na účet ZHOTOVITELE v souladu se SMLOUVOU.

- Nedojde-li ke splnění výše uvedených podmínek ani do 52 dnů od Podpisu dodatku SMLOUVY na základě závěrů z provedení 1. fáze DÍLA dle ustanovení 2.3.1 (f) FORMULÁŘE SMLOUVY, platnost SMLOUVY skončí a na SMLOUVU bude nahlíženo, jako by nebyla uzavřena. V případě, že budou podmínky uvedené v tomto ustanovení 6.4.2. FORMULÁŘE SMLOUVY splněny, je OBJEDNATEL oprávněn bez zbytečného odkladu doručit ZHOTOVITELI své písemné oznámení o nabytí účinnosti SMLOUVY.
- 6.4.3 Smluvní strany se dohodly, že bez ohledu na vstoupení SMLOUVY v účinnost dle článku 6.4.2. FORMULÁŘE SMLOUVY ZHOTOVITEL zahájí provedení DÍLA dnem vstoupení SMLOUVY v platnost dle článku 6.4 FORMULÁŘE SMLOUVY. Pokud SMLOUVA nevstoupí v účinnost z viny na straně OBJEDNATELE dle článku 6.4.2. FORMULÁŘE SMLOUVY postupuje se při vypořádání smluvních stran obdobně podle článku 47.1. PODMÍNEK SMLOUVY. Pokud SMLOUVA nevstoupí v účinnost dle článku 6.4.2. FORMULÁŘE SMLOUVY z viny na straně ZHOTOVITELE, v takovém případě se postupuje při vypořádání smluvních stran obdobně podle článku 47.2 PODMÍNEK SMLOUVY.
- 6.5 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami nebo prohlášení, ujištění nebo přísliby OBJEDNATELE adresovaná ZHOTOVITELI, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu SMLOUVY a vztahující se k této SMLOUVĚ nebo jejímu předmětu, pokud se nestala součástí SMLOUVY, ztrácejí podpisem SMLOUVY platnost a nebude k nim ani přihlédnuto podle § 266 odst. 3 obchodního zákoníku.
- 6.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení SMLOUVY neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení SMLOUVY. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
- 6.7 Tato SMLOUVA má čtyři vyhotovení v českém jazyce. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne: 2.3.2007

V Praze dne: 2.3.2007

OBJEDNATEL:



Ing. Daniel Jiříčka
jednatel
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.




Mgr. Tomáš Topinka
jednatel
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

ZHOTOVITEL:



Ing. Jan Světlík
předseda představenstva
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.



Ing. Milan Beněk
místopředseda představenstva
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 22899 / 2018 Ev. číslo: 76aa76e5-5191-4d64-9e71-5c0ee6d21a45
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 545661844
Věc: KSOS 37 INS 10134/2016 - Návrh IS na uložení povinnosti věřiteli

Odesílatel:

ID schránky: 6xpv234 Typ datové schránky: PFO
Osoba: David Vandrovec - Mgr. Bc. Adresa: Na Míčánce 1044/39, 16000
David Vandrovec Praha 6, CZ

Dodáno do DS dne: 06.02.2018 10:22:51 **Odesláno do DS dne:** 06.02.2018 10:22:50
Č.j. příjemce: **Č.j. odesílatele:**
Sp.zn. příjemce: KSOS 37 INS 10134/2016 **Sp.zn. odesílatele:** KSOS 37 INS 10134/2016
Lhůta končí: **K rukám:** Ne
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: **Odstavec paragrafu:** Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Podpis je platný
Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí **Vystavil:** PostSignum Qualified CA 2
Sériové číslo certifikátu: 23c8ab **Platnost:** 22.05.2017 - 22.05.2018
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS **Obsah podání:** OK
Elektronický podpis: Platný **Časové razítko:** Platné (připojeno 06.02.2018 10:22:50)
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 06.02.2018 09:20:11
Datum a čas autom. ověření: 06.02.2018 10:38:12

Počet podaných příloh:8

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		171124_navrh_IS_203a.pdf										
Podpis je platný		CRL z 06.02.2018 09:24:19	Mgr. Bc. David Vandrovec / ac986e / 15.11.2017 - 15.11.2018	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	*	-	A	-	-
2		171122_odpoved_smluvni_pokuty.pdf										
Podpis je platný		CRL z 06.02.2018 09:24:19	Mgr. Bc. David Vandrovec / ac986e / 15.11.2017 - 15.11.2018	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	*	-	A	-	-
3		příloha č. 1 podmínky smlouvy_ppv.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
4		SPI KO EPR II uplatnění smluvní pokuty_kompleť.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
5		VaN-odstr_K23 - zpoždění,R1.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
6		VaN-odstr_K24 - zpoždění,R1.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
7		VaN-odstr_K25 - zpoždění,R1.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
8		základní smlouva_02.03.2007.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh: 06.02.2018 10:38:12 Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.